

COMUNE DI BUSNAGO Protocollo N°8201.....
28 SET. 2020
Consegnato a CAT. CL. FASC.

COMUNE DI BUSNAGO
(Provincia di Monza e della Brianza)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DI VIALE UNITÀ D'ITALIA

CUP B59J19000240001 – CIG Z4F2A5C947

Impresa Esecutrice: Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S SRL

Via Giulio Pastore, 2/4 - Trezzo sull'Adda (MI).

Cod. Fisc. e P. IVA 05064840969

Aggiudicazione lavori: Determinazione Responsabile Settore LL.PP. ed Ecologia n. 279 del
14.10.2019.

Contratto: Trattasi di affidamento a società *in house*, a totale partecipazione
pubblica, di cui il Comune di Busnago è socio, e per un importo
dell'affidamento inferiore a 40.000 euro.

Importo lavori: € 33.915,07 - compresi oneri per la sicurezza di € 764,90 - oltre IVA.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto dell'intervento: Lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica di Viale Unità d'Italia, finalizzati all'efficientamento dello stesso, mediante la sostituzione dei n. 129 proiettori esistenti con nuovi tecnologia LED.

Progetto ed approvazione: I lavori sono compresi nel progetto definitivo/esecutivo redatto dal Per. Ind. Marco Stucchi con studio a Gorgonzola (MI), su incarico di ATES SRL., approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 108 del 12.10.2019, esecutiva, comportante una spesa complessiva di quadro economico pari a € 44.421,51 di cui € 33.915,07 per lavori (compresi oneri per la sicurezza di € 764,90) oltre I.V.A. ed altre somme necessarie per l'attuazione del progetto.

Finanziamento: Il progetto è interamente finanziato con contributo statale di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 14 maggio 2019, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ("*Decreto Crescita*").

Aggiudicazione: In esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 89 del 31.07.2019, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia adottava la determinazione n. 279 del 14.10.2019 di affidamento diretto all'ATES SRL con sede a Trezzo sull'Adda (MI) in Via G. Pastore n. 2/4, per un importo netto per lavori pari a € 33.915,07, compresi oneri per l'attuazione piani di sicurezza, oltre IVA.

Contratto: Trattasi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro; gli atti adottati con le clausole/obblighi ivi contenuti oltre che la corrispondenza intercorsa secondo l'uso del commercio, costituiscono perfezionamento del contratto.

Cauzione: Non è stata richiesta la garanzia definitiva.

Perizie suppletive e per variante: Non sono state apportare varianti al progetto approvato.

Direzione Lavori: E' stata espletata dal Per. Ind. Marco Stucchi con studio a Gorgonzola (MI).

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: In base a quanto stabilito dal cronoprogramma dei lavori, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori veniva fissato in 77 (settantasette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Consegna ed inizio dei lavori: La consegna del cantiere è intervenuta il 21.10.2019 con inizio previsto il 22.10.2019, come risulta dal relativo verbale.

Scadenza del tempo utile: Il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 05.01.2020, così come stabilito dallo stesso verbale di consegna dei lavori.

Sospensioni e ripresa dei lavori:

- 1^a sospensione: 5 dicembre 2019

- 1^a ripresa: 7 febbraio 2020 (n. 64 gg. di sospensione)

Proroghe concesse: non risulta essere stata richiesta e concessa alcuna proroga.

Scadenza definitiva del tempo utile: in virtù della sospensione intervenuta, il termine per l'ultimazione dei lavori venne fissato per il giorno 11 marzo 2020.

Ultimazione lavori: l'Impresa ha ultimato i lavori in data 3 marzo 2020, come da certificato in atti.

Subappalto - autorizzazioni: L'affidataria ha eseguito in proprio i lavori e non risultano autorizzazioni per l'esecuzione in subappalto degli stessi.

Ordini di servizio: Non si è redatto alcun ordine di servizio.

Danni di forza maggiore: Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né infortuni.

Anticipazioni: All'affidataria non è stata erogata alcuna anticipazione.

Contabilità dei lavori: I lavori venivano contabilizzati mediante redazione di SAL unico/finale a tutto il 03.03.2020, firmato dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalla società affidataria senza riserve, per l'ammontare lordo di € 33.150,17 oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 764,90 ed I.V.A.

Il R.U.P. emetteva il relativo certificato di pagamento in data 19.05.2020, prot. n° 4213, per l'importo di € 33.745,50 oltre IVA, al netto delle ritenute di legge.

Andamento dei lavori: I lavori hanno avuto inizio il giorno successivo al relativo verbale di consegna, così come prescritto.

Successivamente, a seguito di un ritardo della consegna del materiale, si è provveduto ad una sospensione dei lavori e successiva ripresa. Le operazioni sono poi state portate a compimento come da certificato in atti.

Verbale di visita dei luoghi: Il giorno 6 (sei) del mese di marzo dell'anno 2020, sulla scorta del progetto approvato, dei documenti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Per. Ind. Marco Stucchi, in qualità di Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove gli stessi si sono realizzati riscontrando che sono stati eseguiti a regola d'arte, con materiali e



modalità conformi alle previsioni progettuali e contrattuali, con riscontri di misure e quantità corrispondenti a quelle riportate negli atti contabili.

Dichiarazione conformità dell'impianto al D.M. 37/2008: In data 27 aprile 2020 è stata rilasciata dall'esecutore la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alla normativa vigente in materia alla firma di Sarcina Mariano Giovanni.

Crediti dell'Appaltatore: Il credito dell'appaltatore per sole ritenute di legge ammonta a € 169,57 oltre IVA.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa: La somma spesa è contenuta in quella autorizzata.

Assicurazione degli operai: La società affidataria dei lavori, – A.T.E.S. SRL - Via Giulio Pastore, 2/4 - Trezzo sull'Adda (MI) - Cod. Fisc. e P. IVA 05064840969, è risultata in regola, per tutta la loro durata, con gli adempimenti assicurativi e contributivi nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L., come da D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in atti; regolarità contributiva anche attualmente verificata mediante consultazione a mezzo Portale INAIL (Prot. INAIL_23052645 del 09.07.2020, scadenza validità 06.11.2020).

Riserve dell'impresa: L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporvi riserve.

Cessioni di credito: Non risultano notificate all'Amministrazione Comunale richieste di cessioni di credito da parte dell'appaltatore, né procura a favore di terzi, atti impeditivi dei pagamenti.

Avviso ai creditori: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in sostituzione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del DPR n° 207/2010 e s.m.i., trattandosi di intervento eseguito esclusivamente su superfici di proprietà comunale, attesta che non è pervenuta segnalazione alcuna per indebite occupazioni o per danni arrecati dall'impresa esecutrice nel corso dei lavori a proprietà di terzi.

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali;
- che le opere eseguite si presentano attualmente in condizioni di normalità ed efficienza;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che durante il corso dei lavori l'affidataria ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che durante il corso dei lavori non si è lamentato infortunio alcuno;
- che non è pervenuta segnalazione alcuna circa indebite occupazioni o per danni arrecati dall'impresa esecutrice nel corso dei lavori a proprietà di terzi;
- che da parte dell'Ispettorato del Lavoro non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva,

CERTIFICA

che i lavori di "EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE UNITÀ D'ITALIA" affidati all'Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. SRL – Via Giulio Pastore, 2/4 – Trezzo sull'Adda (MI) – C.F. 05064840969, giusto contratto perfezionato come per legge, sono stati regolarmente eseguiti nei termini fissati e che il credito dell'Impresa è pari a € 169,57 per ritenute contrattuali, oltre IVA, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori in oggetto precisando che il pagamento di tale somma è subordinato alla superiore approvazione del presente atto.

Busnago,

L'IMPRESA ESECUTRICE

A.T.E.S. SRL
Direttore Area Tecnica
Ing. Fausto Negri

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per Ind. Marco Stucchi

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Raffaele Manzo

