

**Comune di Concesio
Provincia di Brescia**

pag. 3

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Flavia Gusberti architetto

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						607'503,96	604'400,00
5 001.001.012 14/05/2024	LAVORI A CORPO FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 (SpCat 1) STRUTTURE (Cat 1) OPERE IN C.A. (SbCat 12) FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. SOMMANO %	1	4	45,00		293'148,23	131'916,70	
6 001.001.013 14/05/2024	SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI (SbCat 13) FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI SOMMANO %	1	4	95,00		471'671,07	448'087,52	
7 001.002.001 14/05/2024	OPERE EDILI (Cat 2) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1) FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO %	1	4	25,00		438'484,64	109'621,16	
8 002.002.014 14/05/2024	FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI SOMMANO %	1	4	10,00		375'470,78	37'547,08	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						727'172,46	
	T O T A L E euro						1'334'676,42	
	Concesio (BS), 14/05/2024							
	L'Impresa La Cascina Costruzioni srl							
	Il Direttore dei Lavori Pietro Brianza ingegnere							
	In data ____/____/____ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro							723'600,00
	Il Direttore dei Lavori Pietro Brianza ingegnere							
								
	A R I P O R T A R E						1'334'676,42	1'328'000,00