Comune di Concesio Provincia di Brescia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA" CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI Pietro Brianza ingegnere

ProgettoB20 srl - società di ingegneria 25128 Brescia - Via Bredina 2C/D - 030383398

	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		riferimenti			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA			SAL	RC	Quantità	unitario	TOTALE
	SOMMINIOTRAZIONI		SAL	RC		unitano	TOTALE
	LAVORI A CORPO						
1	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.						
001.001.012	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.		1	1	50,00		146′574,11
	al S.A.	L. n. 1			50,00		146′574,11
			2	5	45,00		131′916,70
	SOMMANO al S.A.L.	n. 2 %			95,00	293′148,23	278′490,81
2	FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI						
001.001.013	al S.A.	L. n. 1			0,00		0,00
			2	6	95,00		448′087,52
	SOMMANO al S.A.L.	n. 2 %			95,00	471′671,07	448′087,52
3	FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI						
001.001.010			1	2	95,00		139′910,41
	al S.A.				95,00		139′910,41
	SOMMANO al S.A.L.	n. 2 %			95,00	147′274,12	139′910,41
4 001.002.001	FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						
001.002.001			1	3	70,00		306′939,25
	al S.A.	L. n. 1	2	7	70,00 25,00		306′939,25 109′621,16
	SOMMANO al S.A.L.	n. 2 %			95,00	438′484,64	416′560,41
5	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE						
002.001.017	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE				05.00		4.4/0.00.4.0
	al S.A.	L. n. 1	1	4	95,00 95,00		14′080,19 14′080,19
	SOMMANO al S.A.L.	n. 2 %			95,00	14′821,25	14′080,19
6	FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI						
	FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI	l			0.00		0.00
	al S.A.	L. II. I	2	8	0,00 10,00		0,00 37′547,08
	SOMMANO al S.A.L.	n. 2 %			10,00	375′470,78	37′547,08
	Parziale LAVORI A CORPO) euro					1′334′676,42
							,
	TOTALE	euro					1′334′676,42
	Concesio (BS), 14/05/2024						
	Il Direttore dei Lavori Pietro Brianza ingegnere						
		l					
	Syn GE GNERI DEL						
	ingegneral ingegneral	PPE					
	THE CHIEF OF A PRINTERS	ROV	\cap				
		3/	7				
	STESCIA • 10						
			1				
	I .						