



Finanziato
dall'Unione europea



COMUNE DI FINALE LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

<<Riviera delle Palme >>

Reg. Gen N. 1073

Del 11/10/2024

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Appalti, Espropri e Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 261 del 08 ottobre 2024

OGGETTO: Adeguamento sismico del plesso scolastico "Aycardi-Ghiglieri" situato in Piazza Deledda – CUP C51B20000920005 – CIG: 930196505B. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU - Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3. Compensazione straordinaria ai sensi dell'art. 26 del DL 17/05/2022 n. 50 – Approvazione Certificato Pagamento n. 5Bis – Approvazione 5° Stato di Avanzamento Lavori . Nuovo quadro economico dell'intervento.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre n. 786/298 del 14/12/2015 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione ed attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e NCT 2008 degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Finale Ligure, approvando il Capitolato prestazionale redatto dall'U.O. Patrimonio, e l'elenco dei professionisti da invitare, conservato agli atti in forma riservata;
- con Determinazione Dirigenziale n. 528/25 del 29/08/2017 è stato affidato il servizio relativo alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico/economica ai sensi dell'art. 23 commi 5) e 6) D.Lgs. 50/2016 per l'adeguamento ai sensi del p.to 8.4.1 delle NCT 2008, previa prosecuzione delle verifiche sismiche relativo all'Istituto Secondario di primo grado "Aycardi-Ghiglieri" di Piazza Deledda, di proprietà del Comune di Finale Ligure, al RTP tra l'Ing. Gianpietro BOCCAFOGLI (capogruppo mandatario) l'Ing. Giampiero BERTORA, Geol. Alberto DRESSINO e Arch. Alice BERTORA, per l'importo al lordo di € 10.417,09, per cui al netto del ribasso effettuato di € 7.291,96 oltre 4% € 291,68 ed IVA 22% € 1.668,40 così per complessivi € 9.252,04;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 21.06.2018 è stata approvato in linea tecnica e in quanto utile ai fini della successiva programmazione delle opere pubbliche del Comune di Finale Ligure nonchè per la richiesta di

contributi e finanziamenti ad Enti sovraordinati qualora se ne presentasse la possibilità, il Progetto di fattibilità tecnico/economica di cui sopra per un importo lavori a base d'asta di € 1.025.000,00, oltre alle somme a disposizione per un importo complessivo dell'opera di € 1.405.265,73;

- tale progetto è stato inviato con nota prot. n. 19718 del 22.06.2018 alla Regione Liguria, al fine dell'ottenimento di finanziamento a valere sul Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica;

DATO ATTO che con Decreto Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23.06.2021 “Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare”, allegato “A” veniva individuato l'intervento in oggetto tra quelli finanziati e precisamente per l'importo di € 477.893,96, pertanto da cofinanziare a carico dell'Ente per l'importo di € 927.371,77;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 1328/427 del 29/12/2021 con la quale è stata affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, regolare esecuzione dell'intervento in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da:

Capogruppo mandatario: Studio Tecnico Associato Ing. Pino e Bertora con sede in Viale Matteotti 4 – 18100 Imperia;

Mandante: Studio Techne Associato, Ingg. G. Bertora, D. Pino, B. Calandri, L. Ascheri;

Mandante: Ing. Nicola Novaro;

Mandante: Geom. Silvio Tortello;

Mandante: Dott. Geol. Alberto Dressino;

Mandante: Ing. Madlena Adrovic;

per un importo complessivo pari ad € 120.945,13 oltre contributo integrativo 4% € 4.837,81 ed IVA 22% € 27.672,25 così per complessivi € 153.455,19 avendo praticato un ribasso del 5% sull'ammontare dei compensi professionali tariffari calcolati in applicazione della tariffa di riferimento di cui al DM 17/06/2016

- la determina dirigenziale n. 524/143 del 01/06/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di verifica/validazione e il progetto esecutivo redatto dal soggetto incaricato, acquisito tramite PEC al protocollo generale del Comune in data 26/05/2022 n.18420, 18421 e 18466 del 26.05.2022;
- la determinazione dirigenziale n° reg. Gen. 657 del 30.06.22 con la quale i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **COGEAS Srl**, con sede legale in Asti, la cui offerta corrisponde ad un ribasso del **22,890%**;
- il contratto ruolo n. 6746 in data 31/08/2022;
- la determina dirigenziale n. 911 del 18/09/2022 con la quale sono state liquidate le spese vive sostenute dalla SUA.SV per l'espletamento della gara di affidamento;
- la determina dirigenziale n. 950/245 del 29/09/2022 con la quale si è stabilito mediante pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse rivolto ai tecnici dipendenti di altre Amministrazioni l'affidamento a soggetti esterni qualificati dell'attività di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale quantificando l'importo dell'incarico di cui all'oggetto in **€ 32.324,90**, (individuato alla codifica 04.02-2.02.01.09.003 Capitolo 14344 Imp. 969388 sub 2441430, finanziato con avanzo);

VISTI:

- la Determina Dirigenziale n. 198/46 del 02/03/2023 con la quale si è provveduto a ricondurre al co-finanziamento di cui alla Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3 tutti gli atti precedentemente emessi e affidato l'incarico di collaudo statico delle strutture e di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale completo di revisione contabile all'Ing. VIOLA Maurizio per una spesa complessiva di € 20.552,24 così suddivisa:
- per **€ 14.188,50** quale compenso a favore del Professionista mediante emissione di fattura;
- per **€ 6.363,74** relativo al 50% del compenso per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dipendenti, come meglio specificato in narrativa, a favore della Provincia di Savona, Ente alle cui dipendenze presta servizio lo stesso Professionista;
- l'Atto di Liquidazione n. 387 del 09/02/2023 con il quale è stata liquidata la somma complessiva € 268.615,04 (IVA compresa) quale anticipazione contrattuale a fronte della fattura n. 71 del 21/12/2022;
- la Determina Dirigenziale n. 572/165 del 30/05/2023 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori, a tutto il 12/04/2023;
- l'atto di liquidazione n. 1303 del 30/05/2023 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 210.386,00 (IVA compresa) quale saldo 1° SAL a fronte della fattura 30 del 27/04/2023;
- la Determina Dirigenziale n. 754/211 del 07/07/2023 con la quale è stato autorizzato per le seguenti lavorazioni: *Posa in opera di parte opere in C.A. - inquadri nella Cat. OS21 per l'importo di € 77.400,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza) a favore dell'impresa ABBATE Luca con sede in Finale Ligure via Valgelata 2/2;*
- la Determina Dirigenziale n. 804/223 del 26/07/2023 con la quale è stato autorizzato per le seguenti lavorazioni: *Esecuzione di micropali cat. OS21 per l'importo di € 40.500,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza) a favore dell'impresa Fondazioni Speciali TSG Srl Unipersonale con sede in Tovo San Giacomo (SV);*
- la Determina Dirigenziale n. 909/255 del 24/08/2023 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'Art.106 del D.Lgs. 50/16 la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori "Adeguamento sismico del plesso scolastico "Aycardi-Ghiglieri" situato in Piazza Deledda – CUP C51B20000920005 – CIG: 930196505B. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU - Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3" trasmessa dalla Direzione Lavori in data 11/08/2023 - Prot. 31141 – 31142;
- la Determina Dirigenziale n. 928/262 del 29/08/2023 con la quale è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 1Bis relativo alla compensazione straordinaria "art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n.° 50 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina - recante disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" redatto in data 08/08/2023 dal Direttore dei Lavori dal quale è risultato un maggior importo spettante all'impresa di € 5.401,52 oltre 10% così per complessivi **€ 5.941,67;**
- la Determina Dirigenziale n. 968/275 del 11/09/2023 con la quale è stato affidato il servizio di pulizia della scuola Media Aycardi, per l'importo di € 1.250,00 oltre Iva 22% per complessivi € 1.525,00 alla ditta **COSEVA Società Cooperativa** con sede in Imperia;

RICHIAMATE:

- la Determina Dirigenziale n. 1322/334 del 07/12/2023 con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 03/11/2023 dal quale è risultato un credito netto in favore della ditta esecutrice di € 198.910,00 oltre IVA 10% per € 19.891,00 così per complessivi € 218.801,00; ed è stato approvato il Certificato di

Pagamento 2 bis relativo alla compensazione ex art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 comma 6 bis dell'importo di € 6.597,90 oltre IVA 10% per € 659,79 così per complessivi € 7.257,69;

- l'atto di liquidazione n. 2856 del 15/12/2023 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 226.058,69 (IVA compresa) quale saldo 2° SAL;
- la Determina Dirigenziale n. 1427/394 del 20/12/2023 con la quale si è provveduto a regolarizzare il Certificato di Pagamento 2BIS relativo alla compensazione straordinaria art. 26 D.L. 17 maggio n. 50
- la Determina Dirigenziale n. 396/83 del 18/07/2024 con la quale con la quale si è provveduto a regolarizzare il Certificato di Pagamento 3BIS relativo alla compensazione straordinaria art. 26 D.L. 17 maggio n. 50;
- la determina dirigenziale n. 919/209 del 29/08/2024 con la quale è stata approvata ai sensi dell'Art.106 del D.Lgs. 50/16 la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori "Adeguamento sismico del plesso scolastico "Aycardi-Ghiglieri" situato in Piazza Deledda – CUP C51B20000920005 – CIG: 930196505B. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU - Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3" presentati dalla D.L. al prot. n. 28283 in data 09.08.2024 ed approvato il seguente quadro economico:

Importo lavori (esclusi OS)	€ 910.626,21
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.627,19
importo compensazione DL 50/22 art. 26 1° sal	€ 5.401,52
importo compensazione DL 50/22 art. 26 2° sal	€ 6.597,90
importo compensazione DL 50/22 art. 26 3° sal	€ 8.631,91
Importo Lavori Complessivo	€ 961.884,73

Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE	€ 120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4%	€ 4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti	27.672,25
Importo Spese tecniche Complessivo	€ 153.455,19

Spese tecniche (indagini strutturali)	€ 3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 858,00
Importo Indagini Strutturali Complessivo	€ 4.758,00

Spese tecniche (indagini geognostiche)	€ 7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 1.685,20
Importo Indagini Geognostiche Complessivo	€ 9.345,20

Spese tecniche (variante)	€ 25.480,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 5.605,60
Importo redazione variante	€ 31.085,60

Spese tecniche (variante n. 2)	€ 8.577,85
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 1.887,12
Importo redazione variante	€ 10.464,97

Spese tecniche (redazione compensazione)	€ 296,40
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 65,21
Importo redazione compensazione	€ 361,61

Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. 10% sui lavori e compensazione	€ 96.188,47
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16	€17.840,62
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16	€ 4.868,94
Spese tecniche per collaudo statico e tec/amm. in c.o.	€ 20.552,24
Premio massimo di accelerazione con IVA	€ 7.521,22
Spese vive SUA.SV	€ 3.800,00
Contributo ANAC	€ 30,00

Spese istruttoria SV	€ 283,00
Spese istruttoria C.A. Provincia	€ 25,00
Servizio pulizia	€ 1.525,00
Imprevisti	€ 12.060,59
Ribasso d'asta	€ 69.214,84

Totale somme a disposizione	€ 233.909,92
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.405.265,22

- la determina dirigenziale n. 989/239 del 18/09/2024 con la quale è stato affidato per l'importo di € 2.800,00 oltre IVA 22% così per complessivi € 3.416,00 il servizio di pulizia alla ditta Ecoservice Line Srl con sede in Imperia;
- la determina dirigenziale n. 1047/248 del 02/10/2024 con la quale è stato approvato il 4° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 09/08/2024 dal quale è risultato un credito netto in favore della ditta esecutrice di € 73.080,00 oltre IVA 10% per € 7.308,00 così per complessivi € 80.388,80; ed è stato approvato il Certificato di Pagamento 4bis relativo alla compensazione ex art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 comma 6 bis dell'importo di € 12.799,80 oltre IVA 10% così per complessivi € 14.079,78 – approvando il seguente quadro economico:

Importo lavori (esclusi OS)	€ 910.626,21
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.627,19
importo compensazione DL 50/22 art. 26 1° sal	€ 5.401,52
importo compensazione DL 50/22 art. 26 2° sal	€ 6.597,90
importo compensazione DL 50/22 art. 26 3° sal	€ 8.631,91
importo compensazione DL 50/22 art. 26 4° sal	€ 12.079,78

Importo Lavori Complessivo	€ 974.684,53
-----------------------------------	---------------------

Spese tecniche progettazione, D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE	€ 120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4%	€ 4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti	27.672,25

Importo Spese tecniche Complessivo	€ 153.455,19
---	---------------------

Spese tecniche (indagini strutturali)	€ 3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 858,00

Importo Indagini Strutturali Complessivo	€ 4.758,00
---	-------------------

Spese tecniche (indagini geognostiche)	€ 7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 1.685,20

Importo Indagini Geognostiche Complessivo	€ 9.345,20
--	-------------------

Spese tecniche (variante)	€ 25.480,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 5.605,60

Importo redazione variante	€ 31.085,60
-----------------------------------	--------------------

Spese tecniche (variante n. 2)	€ 8.577,85
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 1.887,12

Importo redazione variante	€ 10.464,97
-----------------------------------	--------------------

Spese tecniche (redazione compensazione)	€ 296,40
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 65,21

Importo redazione compensazione	€ 361,61
--	-----------------

Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. 10% sui lavori e compensazione	€ 97.468,45
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16	€ 17.840,62
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16	€ 4.868,94
Spese tecniche per collaudo statico e tec/amm. in c.o.	€ 20.552,24

Premio massimo di accelerazione con IVA	€ 0,00
Spese vive SUA.SV	€ 3.800,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Spese istruttoria SV	€ 283,00
Spese istruttoria C.A. Provincia	€ 25,00
Servizio pulizia Coseva	€ 1.525,00
Servizio pulizia Ecoservice	€ 3.416,00
Imprevisti	€ 2.086,03
Ribasso d'asta	€ 69.214,84

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 1.405.265,22

ESAMINATO il 5° Stato di Avanzamento Lavori, a tutto il 30/08/2024, dal quale emerge che la Ditta ha eseguito lavori per complessivi **€ 918.093,14** ed il conseguente Certificato di Pagamento n. 5 emesso in data 06/09/2024 dal quale emerge un credito netto in favore della ditta esecutrice di € 99.980,00 oltre IVA 10% per € 9.998,00 così per complessivi **€ 109.978,00** e ritenuto di dover approvare lo stesso;

RILEVATO che l'ammontare dell'importo della compensazione straordinaria, come prevista dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", quale differenza tra la contabilizzazione delle lavorazioni effettuate dal 01.01.2023 e il 5° SAL (30/08/2024) con applicazione del prezzario di contratto e la contabilizzazione delle lavorazioni effettuate dal 10.08.2024 alla data del 5° SAL (30/08/2024) con applicazione del prezzario Regione Liguria 2023, come di seguito riportato:

- 5° SAL 10.08.2024 – 30.08.2024 prezzario contratto € 126.739,17
- 5° SAL 10.08.2024 – 30.08.2024 prezzario 2024 € 128.615,57
- maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022: € 1.876,40
- applicazione percentuale stabilita dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (80%) € 1.501,12
- applicazione ribasso contrattuale (22,89%) - € 337,46

TOTALE COMPLESSIVO € 1.163,66
IVA 10% € 116,37
totale importo dovuto **€ 1.280,03**

VISTO che in data 06/09/2024 la Direzione Lavori ha provveduto ad emettere certificato di pagamento straordinario n°5bis per le lavorazioni contabilizzate dal 10.08.2024, sulla base dei disposti del comma 3 del suddetto Art.26 del DL.50/22;

RITENUTO quindi di integrare alla Cod. 04.02-2.02.01.09.003 **Capitolo 14344** in favore della Ditta CO.GE.AS. Srl relativa alla maggiorazione dei prezzi:

- l'impegno 2441014 di complessivi **€ 800,00** (spesa finanziata contributo PNRR Cap. E 1014)
- l'impegno 2441015 di complessivi **€ 480,03** (spesa finanziata con avanzo);

RICHIAMATO il quadro economico a consuntivo come di seguito specificato:

Importo lavori (esclusi OS)	€ 910.626,21
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.627,19
importo compensazione DL 50/22 art. 26 1° sal	€ 5.401,52
importo compensazione DL 50/22 art. 26 2° sal	€ 6.597,90
importo compensazione DL 50/22 art. 26 3° sal	€ 8.631,91
importo compensazione DL 50/22 art. 26 4° sal	€ 12.079,78
importo compensazione DL 50/22 art. 26 5° sal	€ 1.163,66

Importo Lavori Complessivo	€ 975.848,19
Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE	€ 120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4%	€ 4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti	27.672,25
Importo Spese tecniche Complessivo	€ 153.455,19
Spese tecniche (indagini strutturali)	€ 3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 858,00
Importo Indagini Strutturali Complessivo	€ 4.758,00
Spese tecniche (indagini geognostiche)	€ 7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 1.685,20
Importo Indagini Geognostiche Complessivo	€ 9.345,20
Spese tecniche (variante)	€ 25.480,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 5.605,60
Importo redazione variante	€ 31.085,60
Spese tecniche (variante n. 2)	€ 8.577,85
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 1.887,12
Importo redazione variante	€ 10.464,97
Spese tecniche (redazione compensazione)	€ 296,40
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 65,21
Importo redazione compensazione	€ 361,61
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. 10% sui lavori e compensazione	€ 97.584,82
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16	€17.840,62
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16	€ 4.868,94
Spese tecniche per collaudo statico e tec/amm. in c.o.	€ 20.552,24
Premio massimo di accelerazione con IVA	€ 0,00
Spese vive SUA.SV	€ 3.800,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Spese istruttoria SV	€ 283,00
Spese istruttoria C.A. Provincia	€ 25,00
Servizio pulizia Coseva	€ 1.525,00
Servizio pulizia Ecoservice	€ 3.416,00
Imprevisti	€ 806,00
Ribasso d'asta	€ 69.214,84
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.405.265,22

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento, di **€ 1.405.265,22** trova copertura alla codifica 04.02-2.02.01.09-003 **Cap. 14344** del Bilancio di Previsione 2022/2024 (spesa finanziata come di seguito specificato):
per € 900.000,00 con avanzo;
per € 27.371,26 con alienazioni (Cap. E 960 acc.95);
per € 477.893,96 con contributo statale per interventi relativi alle scuole - Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3 (Cap. E 1014).

DATO ATTO che la liquidazione di quanto dovuto all'impresa avverrà con successivo atto, previa emissione di fattura ed acquisizione DURC attestante la regolarità contributiva;

VISTA l'istruttoria svolta e la proposta formulata dall'Ufficio competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183, c. 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 3 e 6, L. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica **CUP: C51B20000920005 – CIG lavori: 930196505B; CIG R.T.P. con capogruppo Studio Tecnico Associato Ing. Pino e Bertora: 904982255D; SmartCIG Tecnoindagini: ZE33593402 e SmarCIG Geofisica e Ambiente ZAA3593550; CIG 9698569852 Collaudo statico e tecnico amministrativo; CIG A005C7E486 incarico variante; SmartCIG incarico redazione compensazione ZDE3C40CC2; SmartCIG incarico variante 2 B2C498238C; CIG servizio pulizia: B2FD089730;**
- la L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 ed il Bilancio di previsione Finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25/01/2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta n. 28 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- l'art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il Certificato di Pagamento n. 5BIS relativo alla compensazione straordinaria art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", dal quale risulta un maggior importo spettante all'impresa di € 1.163,66 oltre VA 10% così per complessivi **€ 1.280,03**, dando atto che tale importo trova copertura nel quadro economico del progetto alla voce "imprevisti";
2. Di **integrare** in favore della Ditta CO.GE.AS. Srl relativa alla maggiorazione dei prezzi al **Capitolo 14344 – Cod. 04.02-2.02.01.09.003** del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026:
 - l'impegno 2441014 di complessivi **€ 800,00** (spesa finanziata contributo PNRR Cap. E 1014 – dall'impegno padre 969387)
 - l'impegno 2441015 di complessivi **€ 480,03** (spesa finanziata con avanzo – dall'impegno padre 969388);
3. Di approvare il 5° Stato di Avanzamento Lavori, a tutto il 30/08/2024, relativo all'"Adeguamento sismico del plesso scolastico "Aycardi-Ghiglieri" situato in Piazza Deledda – CUP C51B20000920005 – CIG: 930196505B. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU - Missione 4 Istruzione e Ricerca

M4C1.I3.3 ed il conseguente Certificato di Pagamento n. 5 in data 06/09/2024 dal quale emerge un credito netto in favore della ditta esecutrice di € 99.980,00 oltre IVA 10% per € 9.998,00 così per complessivi **€ 109.978,00**;

4. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito specificato:

Importo lavori (esclusi OS)	€ 910.626,21
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.627,19
importo compensazione DL 50/22 art. 26 1° sal	€ 5.401,52
importo compensazione DL 50/22 art. 26 2° sal	€ 6.597,90
importo compensazione DL 50/22 art. 26 3° sal	€ 8.631,91
importo compensazione DL 50/22 art. 26 4° sal	€ 12.079,78
importo compensazione DL 50/22 art. 26 5° sal	€ 1.163,66

Importo Lavori Complessivo € 975.848,19

Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE	€ 120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4%	€ 4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti	27.672,25

Importo Spese tecniche Complessivo € 153.455,19

Spese tecniche (indagini strutturali)	€ 3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 858,00

Importo Indagini Strutturali Complessivo € 4.758,00

Spese tecniche (indagini geognostiche)	€ 7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 1.685,20

Importo Indagini Geognostiche Complessivo € 9.345,20

Spese tecniche (variante)	€ 25.480,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 5.605,60

Importo redazione variante € 31.085,60

Spese tecniche (variante n. 2)	€ 8.577,85
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 1.887,12

Importo redazione variante € 10.464,97

Spese tecniche (redazione compensazione)	€ 296,40
I.V.A. 22% su voci precedenti	€ 65,21

Importo redazione compensazione € 361,61

Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. 10% sui lavori e compensazione	€ 97.584,82
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16	€17.840,62
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16	€ 4.868,94
Spese tecniche per collaudo statico e tec/amm. in c.o.	€ 20.552,24
Premio massimo di accelerazione con IVA	€ 0,00
Spese vive SUA.SV	€ 3.800,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Spese istruttoria SV	€ 283,00
Spese istruttoria C.A. Provincia	€ 25,00
Servizio pulizia Coseva	€ 1.525,00
Servizio pulizia Ecoservice	€ 3.416,00
Imprevisti	€ 806,00
Ribasso d'asta	€ 69.214,84

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.405.265,22

5. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento, di **€ 1.405.265,22** trova copertura alla codifica 04.02-2.02.01.09-003 **Cap. 14344** del Bilancio di Previsione 2022/2024 (spesa finanziata come di seguito specificato):
per € 900.000,00 con avanzo;
per € 27.371,26 con alienazioni (Cap. E 960 acc.95);
per € 477.893,96 con contributo statale per interventi relativi alle scuole - Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3 (Cap. E 1014).
6. Di demandare a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto all'Impresa **COGEAS Srl**, previa emissione di fattura ed acquisizione DURC attestante la regolarità contributiva.
7. Di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 32/23 risulta già individuato nella persona del Geom. Alberto CASANOVA;
 - sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MOVIMENTI CONTABILI

n. impegno	importo	percettore	codice di bilancio	capitolo	Finanziamento
969390	€ 22.173,99 (€ 153.455,19 di cui € 99.053,68 + 32.227,52 liqu.)	Bertora	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Contr.statale PNRR
969391	€ 30,00	Anac	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Contr.statale PNRR
2441014	€ 306.505,57 (305.705,57+ 800,00 di cui 305.705,57 liquidati)	CO.GE.AS	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Contr.statale PNRR
969388	P € 425,62 (€ 3.454,31 + 7.941,31- 10.464,97- 25,00 – 480,03)	libero	04.02- 2.02.01.09.003	14344	avanzo
2441016	€ 69.214,84	ribasso	04.02- 2.02.01.09.003	14344	avanzo
2441015	€ 221.379,73 (€ 742.872,53 + 480,03 di cui € 521.972,83 liq.)	CO.GE.AS	04.02- 2.02.01.09.003	14344	avanzo
2440513	€ 4.758,00 (liquidato)	Tecnoindagi ni	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Contr.statale PNRR
2440514	€ 9.345,20 (liquidato)	Geofisica	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Contr.statale PNRR

2440861	€ 3.800,00 (liquidato)	Provincia	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Contr.statale PNRR
969389	P € 380,38 (€ 17876,16 – 3416- 14.079,78)	libero	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Alienaz. Cap. 960
1268	€ 23.574,88 (€ 9.495,10+ 14.079,78)	CO.GE.AS	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Alienaz. Cap. 960
969387	P € 0,00	libero	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Contr.statale PNRR
2441430	€ 20.552,24	Viola	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Avanzo
969388 sub 1292	€ 17.840,62	incentivo	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Avanzo
969388 sub 1293	€ 4.868,94	F/innovaz	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Avanzo
969388 sub 1294	€ 283,00 (liquidato)	Provincia	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Avanzo
969388 sub 2572	€ 7.272,76 (€ 31.085,60 di cui € 23.812,84 liq.)	Bertora	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Avanzo
939388 sub 2586	€ 361,61	Bertora	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Avanzo
2621	€ 1.525,00 (liquidato)	Coseva	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Avanzo
969388 sub 2170	€ 10.464,97	Bertora	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Avanzo
969388 sub 2171	€ 25,00	Provincia	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Avanzo
969389 sub 2226	€ 3.416,00	Ecoservice	04.02- 2.02.01.09.003	14344	Alienazioni Cap. 960

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate