

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 1989 del Reg.

Data 29/10/2024

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI GROTTAGLIE IN VIA MARTIRI D'UNGHERIA" - CUP J44J23000010006 – CONTRIBUTO "PICCOLE OPERE" ARTICOLO 1, COMMA 29 E SS., L. N. 160/2019 - EX PNRR - M2C4: INV. 2.2 -- - CIG: A0046614EB - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUSIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

Redatta da: Ing. Celino Adele

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA DIRIGENTE

Premesso

- che l’assegnazione al Comune di Grottaglie del contributo pari a € 130.000,00 per le annualità 2020-2024, disposta ai sensi dell’art. 1, comma 29, della Legge n. 160/2019, è confluita all’interno del PNRR - Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica - Componente C4: Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica - Investimento 2.2: Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l’efficienza Energetica dei Comuni, a seguito del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021);
- che con delibera n. 25 del 07.02.2023 la Giunta Comunale ha destinato il contributo di cui all’art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle annualità 2023 e 2024, pari ciascuno a € 130.000,00, nonché i residui del contributo relativo agli anni 2020 e 2021, pari a complessivi € 22.441,83, alla realizzazione di un intervento di efficientamento volto al risparmio energetico per l’edificio sede del Comune di Grottaglie in via Martiri D’Ungheria, consistente nella sostituzione degli infissi esterni;
- che con determinazione n. 1007 del 12.06.2023, per i motivi meglio specificati nello stesso provvedimento, l’incarico professionale per i servizi tecnici (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione certificato di regolare esecuzione) relativi all’intervento in oggetto è stato affidato all’ing. Vita Chirico, con studio tecnico in Crispiano (TA);
- che il disciplinare è stato sottoscritto dall’ing. Vita Chirico in data 29.06.2023;
- che con determina n. 1397 del 02.08.2023 il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione è stato affidato all’arch. Giuseppe Laporta, con studio tecnico in Taranto; il servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato consegnato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, c. 1 lett. a) della L. 120/2020, in data 04.08.2023;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, trasmesso dall’ing. Vita Chirico con nota n. 25875 del 24.07.2023, come modificato con la successiva nota prot. nota n. 26334 del 26.07.2023, è stato validato con determina n. 1355 del 27.07.2023 e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 01.08.2023;
- che il progetto esecutivo per i lavori di “*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l’edificio sede del Comune di Grottaglie in via Martiri D’Ungheria - CUP: J44J23000010006- PNRR M2C4 INV 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni*”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu, dell’importo complessivo di € 282.441,83, trasmesso dall’ing. Vita Chirico e dall’arch. Giuseppe Laporta, è stato validato e approvato con determina n. 1470 del 10.08.2023;
- che, con determina a contrarre n. 1471 del 10.08.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma “Traspare” della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l’espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 20 (venti) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell’elenco “albo fornitori” della CUC dell’Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal CSA;
- che, a seguito della suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determina n. 1581 del 31.08.2023 sono stati approvati i verbali di gara e, per l’effetto, i lavori di “*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l’edificio sede del Comune di Grottaglie in via Martiri D’Ungheria - CUP: J44J23000010006- PNRR M2C4 INV 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni*”, finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEu, sono stati aggiudicati in favore dell’operatore economico CIACCIA INFISSI SRL – P.IVA 06559110728, con sede in Altamura (BA), via Capri n. 26, che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del 31,40%, e quindi un importo pari a € 141.241,42, a cui vanno aggiunti € 3.841,92 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 145.083,34, oltre IVA al 10%;
- che con determina n. 1644 del 12.09.2023:
 - è stata autorizzata la consegna anticipata e immediata dell’appalto lavori in oggetto, sotto le riserve di legge e in pendenza della stipula del contratto d’appalto, a favore dell’impresa CIACCIA INFISSI SRL, per i motivi di urgenza richiamati in premessa allo stesso provvedimento e in ragione dell’art. 8

co.1 lettera a) del D.L. n. 76/2020, conv. nella L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. nella L. 108/2021;

- è stata impegnata la somma complessiva di € 159.591,67 (€ 145.083,34+ € 14.508,33 per IVA al 10%) sul cap. 11471/10 del bilancio corrente in favore di CIACCIA INFISSI SRL;
- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 14.09.2023, giusta verbale sottoscritto in pari data, con previsione di ultimazione al 11.01.2024;
- che con determina n. 1968 del 27.10.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con precedente determinazione n. 1581 del 31.08.2023;
- che il contratto con l'impresa CIACCIA INFISSI SRL è stato sottoscritto in data 22.11.2023 e registrato con rep. n. 1756;
- che i lavori sono stati sospesi come da comunicazione della Direzione dei Lavori prot. 1311 del 10.01.2024 disposta a partire dal 09.01.2024;
- che con determina 434 del 11.03.2024 è stata data concessa all'Impresa CIACCIA INFISSI SRL, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2.9 del C.S.A., una proroga di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento;
- che i lavori sono ripresi in data 13.03.2024 e, per effetto della proroga concessa, l'ultimazione lavori è stata fissata per il 04.05.2024;
- che i lavori sono ultimati in data 29.04.2024, come da comunicazione della ditta prot. 16437 del 30.04.2024, e come certificato dal direttore dei lavori in data 02.05.2024, prot. 18140 del 14.05.2024, e in data 03.09.2024 per il completamento restanti lavorazioni marginali;
- che con determina n. 1046 del 17.06.2024 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 16.05.2024 dell'importo netto di € 144.654,16 (€ 140.812,24 + € 3.841,92 per oneri della sicurezza), sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna, ed è stato liquidato il 1° Certificato di Pagamento di € 158.290,00 (€ 143.900,00 + € 14.390,00 per IVA al 10% in split payment);

Preso atto

- che con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56/2024, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023 di revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole Opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente;
- che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi non più finanziati sulle risorse del PNRR (Piccole Opere e Medie Opere), le Amministrazioni sono tenute ad adottare procedure semplificate di rendicontazione e controllo;
- che l'articolo 33 del citato decreto-legge, denominato "Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali - Piccole Opere", modifica e introduce nuove disposizioni relativamente ai contributi "Piccole Opere", tra le quali:
 - il monitoraggio degli interventi continuerà a essere effettuato sul sistema informativo ReGiS;
 - per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025;
 - per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti che abbiano le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo;
- che, a seguito del definanziamento degli interventi dal PNRR, lo stesso decreto-legge introduce altre modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi Piccole Opere, tra le quali le seguenti:
 - sono eliminati i riferimenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
 - decade l'obbligo per i Soggetti Attuatori di rispettare gli obblighi in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» (c.d. DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
 - decade l'obbligo per i Comuni beneficiari dei contributi di rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

- che il finanziamento relativo all'intervento in oggetto "*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l'edificio sede del comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria*" - CUP J44J23000010006 – contributo "*Piccole Opere*" articolo 1, comma 29 e ss., l. n. 160/2019 - ex PNRR - M2C4: INV. 2.2, è stato stralciato dal PNRR, tuttavia, permanendo il carattere vincolato del finanziamento e mantenendo invariate le codifiche e i vincoli di cassa attribuiti alla prenotazione degli accertamenti a seguito assegnazione del contributo;

Considerato

- che, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 38193 del 18.10.2024, l'ing. Vita Chirico, Direttore dei Lavori in oggetto, ha trasmesso:
 - la documentazione contabile riferita al 2° e ultimo Stato Avanzamento Lavori (SAL), a tutto il 06.10.2024, composto da Libretto delle Misure n.2, Registro di Contabilità n.2, Stato Avanzamento Lavori n. 2;
 - la documentazione contabile dello Stato Finale composto da Libretto delle Misure finale, Registro di Contabilità finale, Stato Finale dei Lavori;
 - la relazione sul conto finale e i relativi allegati;
 - il certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso direttore dei lavori, arch. Vita Chirico, in data 06.10.2024, e i relativi allegati;

Preso atto

- che l'Impresa ha sottoscritto tutti gli atti contabili del 2° e ultimo SAL e dello Stato Finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, senza alcuna riserva;
- che dagli atti contabili finali, 2° e ultimo SAL e Stato Finale dei Lavori, e dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dalla Direzione Lavori in data 06.10.2024 e sottoscritti digitalmente dal Direttore dei lavori medesimo e dall'impresa appaltatrice, e vistati digitalmente dal RUP, si desume:
 - che la ditta appaltatrice ha eseguito regolarmente i lavori in oggetto;
 - che i lavori realizzati ammontano complessivamente, al netto del ribasso d'asta, a € 145.083,34, di cui 3.841,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA al 10%;
 - che il credito dell'impresa a saldo del contratto sottoscritto in data 22.11.2023, rep. n. 1756, dedotto il Certificato di Pagamento n. 1, pari a € 143.900,00 e già liquidato e corrisposto, ammonta a imponibili netti € 1.183,34, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo lordo di € 1.301,67;
- che il Direttore dei Lavori ha attestato che non risultano cessioni di credito;
- che la somma di € 1.301,67 (€ 1.183,34 + € 118,33 per IVA al 10%), necessaria all'esecuzione dei lavori, con determina n. 1644 del 12.09.2023, è stata impegnata in favore di CIACCIA INFISSI SRL sul cap. 11471/10 del bilancio;

Visto il Certificato di Pagamento n. 2, con cui si accerta il credito dell'appaltatore pari a € 1.183,34, e oltre IVA al 10%;

Considerato che, per il saldo residuo, l'impresa Ciacci Infissi srl ha emesso la seguente fattura:

fattura numero 90 del 22.10.2024, acquisita al prot. n. 39117 del 25.10.2024, cronologico n. 3147/2024, dell'importo complessivo di € 1.301,67 (€ 1.183,34 + € 118,33 per IVA al 10%);

Considerato che per la somma a saldo relativa al Certificato di Pagamento n. 2/2024, data l'esiguità della somma residua e della buona riuscita dei lavori, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fidejussoria a garanzia della rata a saldo;

Accertato

- che l'impresa appaltatrice CIACCIA INFISSI SRL risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come risulta dalla consultazione del DURC Online prot. NAIL_44795116 del 24.07.2024 avente scadenza al 21.11.2024;
- che la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr 602/1973 e ss.mm.ii. per liquidazioni superiori a € 5.000,00, effettuata a carico della CIACCIA INFISSI SRL srls ha restituito l'esito "*Soggetto non inadempiente*";

- che la fattura presentata per la liquidazione della spesa, di cui al cronologico n. 3147/2024, contiene tutte le informazioni per una codificazione contabile, adeguata e informatizzata, volta ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse ministeriali;

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa Unità;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra detto, di procedere, con atto formale:

- alla approvazione degli atti dello Stato Finale dei lavori in oggetto e alla liquidazione, altresì, del credito residuo vantato dall'appaltatore;
- alla approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- alla liquidazione del saldo residuo a favore dell'impresa appaltatrice;

Visti:

- la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 13/2023 convertito in legge L. 41/2023, e in particolare l'art. 14;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56/2024;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata “*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata “Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Vista la delibera di giunta Comunale n. 6 del 24.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

Acquisito ai sensi dell'art. n. 183 – settimo comma - del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1. di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
- 2. di prendere atto** che con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56/2024, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023 di revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole Opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente;
- 3. di prendere atto**, in conseguenza di quanto sopra, che per l'intervento in oggetto, finanziato con contributo per le “*Piccole Opere*” articolo 1, comma 29 e ss., l. n. 160/2019 - ex PNRR - M2C4: INV. 2.2, permane il carattere vincolato del finanziamento e si mantengono invariate le codifiche e i vincoli di cassa attribuiti alla prenotazione degli accertamenti a seguito assegnazione del contributo;
- 4. di approvare** i documenti contabili del 2° e ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori e lo Stato Finale relativi ai lavori di “*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l'edificio sede del comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria*” - CUP J44J23000010006 – contributo “*Piccole Opere*” articolo 1, comma 29 e ss., l. n. 160/2019 - ex PNRR -

M2C4: INV. 2.2, redatti dal direttore dei lavori, ing. Vita Chirico, trasmessi con nota prot. n. 38193 del 18.10.2024) e attestanti che i lavori realizzati a tutto il 06.10.2024 ammontano, al netto del ribasso, a € 145.083,34, di cui 3.841,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA al 10%;

5. **di approvare** la relazione sul conto finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione, redatti in data 06.10.2024, sottoscritti dalla ditta, dalla direzione lavori e vistato dal RUP, dai quali, al netto della quota residua del certificato di pagamento n. 1 risulta un credito di impresa pari a € 1.183,34, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo lordo di € 1.301,67;
6. **di liquidare** il credito residuo totale pari a € 1.301,67 (€ 1.183,34 + € 118,33 per IVA al 10% in split payment), corrispondente al C.P. n. 2/2024 e alla fattura numero 90 del 22.10.2024, acquisita al prot. n. 39117 del 25.10.2024, cronologico n. 3147/2024, emessa dall'appaltatore CIACCIA INFISSI SRL, con sede in Altamura (BA), via Capri n. 26, P. IVA 06559110728, mediante accredito sul Conto Corrente dedicato;
7. **di imputare** la spesa di € 1.301,67 (€ 1.183,34 + € 118,33 per IVA al 10% in split payment) **sul cap. 11471/10** del b.c., Imp. D1644/2/2023;
8. **di dare mandato** al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Ente:
 - per l'emissione del mandato di pagamento, mediante accredito sul c/c dedicato ed ivi indicato, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali, ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40, e con la causale: "*Pagamento saldo Lavori di "Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico edificio sede del comune di Grottaglie" - CUP J44J23000010006 Piccole Opere" art. 1, co. 29 e ss., L. n.160/2019 - ex PNRR - CIG: A0046614EB*", in favore dell'Impresa appaltatrice Ciaccia Infissi srl, P.IVA 06559110728, a saldo della fattura sopraindicata per un importo pari a € 143.900,00, recuperando la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
 - di procedere al versamento in favore dell'Erario dell'importo di € 14.390,00 (per SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), quale imposta IVA istituzionale, con emissione di singolo mandato di pagamento, con codice tributo 620E, causale: "*Pagamento saldo Lavori di "Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico edificio sede del comune di Grottaglie" - CUP J44J23000010006 "Piccole Opere" art. 1, co. 29 e ss., L. n.160/2019 - ex PNRR - CIG: A0046614EB*", da inoltrarsi all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge recuperandone la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
9. **di dare atto** che:
 - salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
 - il certificato di regolare esecuzione, sostituendo il certificato di collaudo, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione come previsto dall'articolo 116, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
10. **di autorizzare** lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2208780 del 20.10.2023, rilasciata da REVO Insurance S.p.A. – Agenzia di Materia Cod. Agenzia n. 037, quale cauzione definitiva presentata dall'Impresa esecutrice, Ciaccia Infissi srl, a garanzia per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
11. **di dare atto** che per la somma a saldo relativa al Certificato di Pagamento n. 2 del XXXXX, data l'esiguità della somma residua e della buona riuscita dei lavori, non è richiesta alla ditta appaltatrice la polizza fidejussoria a garanzia della rata a saldo;
12. **di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J44J23000010006**;
13. **di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: **A0046614EB**;
14. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità "*Progetti Speciali e Attuazione del PNRR*";
15. **di dare atto** che, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6,co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

- 16. di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 17. di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
- 18. di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
- 19. di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*".