

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 434 del Reg.

Data 11/03/2024

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI GROTTAGLIE IN VIA MARTIRI D'UNGHERIA" - CUP J44J23000010006 - M2C4 INV. 2.2", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CIG A0046614EB. CONCESSIONE PROROGA TERMINE CONTRATTUALE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Redatta da: Ing. Celino Adele

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA DIRIGENTE

Premesso

- che l'assegnazione al Comune di Grottaglie del contributo pari a € 130.000,00 per le annualità 2020-2024, disposta ai sensi dell'art. 1, comma 29, della Legge n. 160/2019, è confluita all'interno del PNRR - Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica - Componente C4: Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica - Investimento 2.2: Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'efficienza Energetica dei Comuni, a seguito del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021);
- che il Ministero dell'Interno, con comunicato del 17 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti operativi su modalità di gestione, termini e monitoraggio, delle linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 a seguito del loro confluire all'interno della Missione 2, Investimento 2.2 del PNRR;
- che con delibera n. 25 del 07.02.2023 la Giunta Comunale ha destinato il contributo di cui all'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle annualità 2023 e 2024, pari ciascuno a € 130.000,00, nonché i residui del contributo relativo agli anni 2020 e 2021, pari a complessivi € 22.441,83, per la realizzazione di un intervento di efficientamento volto al risparmio energetico per l'edificio sede del Comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria, consistente nella sostituzione degli infissi esterni;
- che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019), "Piccole opere", sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:
 - gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
 - l'obbligo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
 - l'obbligo di concludere, per i contributi relativi agli anni 2022-2024, i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;
 - l'obbligo di indizione di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed alle norme nazionali che introducono semplificazioni e sospensioni per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR (Decreto-legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021) nonché degli obblighi derivanti dal PNRR prescritti negli Avvisi pubblicati dal Ministero dell'Interno;
- che con determinazione n. 1007 del 12.06.2023, per i motivi meglio specificati nello stesso provvedimento, l'incarico professionale per i servizi tecnici (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione certificato di regolare esecuzione) relativi all'intervento in oggetto è stato affidato all'ing. Vita Chirico, con studio tecnico in Crispiano (TA);
- che il disciplinare è stato sottoscritto dall'ing. Vita Chirico in data 29.06.2023;
- che con determina n. 1397 del 02.08.2023 il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione è stato affidato all'arch. Giuseppe Laporta, con studio tecnico in Taranto; il servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato consegnato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, c. 1 lett. a) della L. 120/2020, in data 04.08.2023;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, trasmesso dall'ing. Vita Chirico con nota n. 25875 del 24.07.2023, come modificato con la successiva nota prot. nota n. 26334 del 26.07.2023, è stato validato con determina n. 1355 del 27.07.2023 e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 01.08.2023;
- che il progetto esecutivo per i lavori di "*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l'edificio sede del Comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria - CUP: J44J23000010006- PNRR M2C4 INV 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*", finanziato dall'Unione Europea -

- NextGenerationEu, dell'importo complessivo di € 282.441,83, trasmesso dall'ing. Vita Chirico e dall'arch. Giuseppe Laporta, è stato validato e approvato con determina n. 1470 del 10.08.2023;
- che, con determina a contrarre n. 1471 del 10.08.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma "Traspire" della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 20 (venti) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal CSA;
 - che, a seguito della suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determina n. 1581 del 31.08.2023 sono stati approvati i verbali di gara e, per l'effetto, i lavori di "*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l'edificio sede del Comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria - CUP: J44J23000010006- PNRR M2C4 INV 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*", finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEu, sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico CIACCIA INFISSI SRL – P.IVA 06559110728, con sede in Altamura (BA), via Capri n. 26, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 31,40%, e quindi un importo pari a € 141.241,42, a cui vanno aggiunti € 3.841,92 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 145.083,34, oltre IVA al 10%;
 - che con determina n. 1644 del 12.09.2023:
 - è stata autorizzata la consegna anticipata e immediata dell'appalto lavori in oggetto, sotto le riserve di legge e in pendenza della stipula del contratto d'appalto, a favore dell'impresa CIACCIA INFISSI SRL, per i motivi di urgenza richiamati in premessa allo stesso provvedimento e in ragione dell'art. 8 co.1 lettera a) del D.L. n. 76/2020, conv. nella L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. nella L. 108/2021;
 - è stata impegnata la somma complessiva di € 159.591,67 (€ 145.083,34+ € 14.508,33 per IVA al 10%), sul cap. 11471/10 del bilancio corrente in favore di CIACCIA INFISSI SRL;
 - che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 14.09.2023, giusta verbale sottoscritto in pari data, con previsione di ultimazione al 11.01.2024;
 - che con determina n. 1968 del 27.10.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con precedente determinazione n. 1581 del 31.08.2023;
 - che il contratto con l'impresa CIACCIA INFISSI SRL è stato sottoscritto in data 22.11.2023 e registrato con rep. n. 1756;
 - che i lavori sono attualmente sospesi come da comunicazione della Direzione dei Lavori prot. 1311 del 10.01.2024 disposta a partire dal 09.01.2024;

Considerato

- che con nota prot. n. 5429 del 06.02.2024, e per le motivazioni in esse contenute, l'impresa appaltatrice ha richiesto la proroga di giorni 50 del termine per l'ultimazione degli stessi, motivandola come di seguito sintetizzato:
 - *la ditta fornitrice del profilato in PVC ha comunicato la rottura della matrice del profilato MD80, una matrice non standard messa in funzione esclusivamente per i lavori in oggetto;*
 - *nel corso dei lavori il personale dipendente presente nei vari uffici dello stabile interessato dai lavori ha richiesto di rimandare l'installazione degli infissi per loro esigenze lavorative;*
 - *la consegna dei marmi dei davanzali è avvenuta in due tempi differenti; la seconda consegna non è stata accettata dalla DL poiché avente una colorazione differente rispetto alla prima;*
- che in riferimento all'istanza di concessione di proroga contrattuale avanzata dalla CIACCIA INFISSI SRL, con nota prot. n. 5442 del 06.02.2024, la sottoscritta RUP ha chiesto al Direttore dei lavori Ing. Vita Chirico di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 121, co. 8 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 2.9 del C.S.A., e contestualmente ha richiesto alla ditta appaltatrice di integrare l'istanza di proroga del termine contrattuale con il cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni ancora da eseguire;

- che con nota prot. n. 7175 del 19.02.2024 la ditta CIACCIA INFISSI SRL ha trasmesso l'aggiornamento del cronoprogramma delle lavorazioni ancora da eseguire, come richiesto;
- che, con nota prot. n. 9689 del 07.03.2024, l'Ing. Vita Chirico, Direttore di Lavori, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 50 per l'ultimazione dei lavori, ritenendo le motivazioni addotte dall'impresa, in ordine alla proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori richiesta, del tutto fondate, attinenti a cause non imputabili alla stessa, ossia a:
 - *problemi di approvvigionamento delle materie prime a causa di problemi sulla produzione della ditta fornitrice di profilati in PVC;*
 - *non disponibilità del personale presente nei vari uffici dello stabile interessato dai lavori in oggetto all'installazione degli infissi per loro esigenze lavorative;*
 - *problemi con la consegna dei marmi dei davanzali;*

Preso atto

- che la richiesta avanzata dalla ditta CIACCIA INFISSI SRL è motivata da difficoltà rappresentate dalla stessa e verificate dalla suddetta Direzione dei Lavori;
- che le circostanze, come sopra sintetizzate, imprevedute e imprevedibili, non sono riconducibili a responsabilità dell'appaltatore, né a negligenza o colpa di quest'ultimo, e giustificano i ritardi delle forniture lamentati dall'operatore economico posti alla base della richiesta di proroga avanzata;
- che, in forza delle predette considerazioni, non compromettendo il raggiungimento dei *milestone* associati dal PNRR agli Interventi 2.2, la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore risulta quindi meritevole di accoglimento;

Ritenuto di dover concedere alla ditta CIACCIA INFISSI SRL la proroga di giorni 50 per l'ultimazione dei lavori in oggetto, considerata la validità delle ragioni esposte dal medesimo e vista la sopra citata nota n. 9689 del 07.03.2024 con la quale il Direttore dei Lavori si esprime favorevolmente sull'accogliibilità della medesima, a condizione che l'impresa non richieda alcuna pretesa e/o ristoro per danni per la maggiore durata dei lavori;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- il Capitolato Speciale d'Appalto, e in particolare l'art. 2.19;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*";

Vista la delibera di giunta Comunale n. 6 del 20.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

Acquisito, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di accogliere** la richiesta formulata dall'Impresa CIACCIA INFISSI SRL con nota prot. n. 5429 del 06.02.2024, come integrata con successiva nota prot. n. 7175 del 19.02.2024, **e di concedere** alla stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2.9 del C.S.A., una proroga di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni citate in premessa;

3. **di dare atto** che per l'effetto di tale proroga il termine di ultimazione lavori viene prorogato di n. 50 giorni, naturali e consecutivi rispetto al tempo contrattuale originariamente stabilito, escludendo qualsivoglia onere per la stazione appaltante in relazione all'estensione del periodo lavorativo della ditta richiedente;
4. **di dare atto** che i lavori di che trattasi dovranno svolgersi da parte della ditta CIACCIA INFISSI SRL alle stesse condizioni e previsioni di cui al Contratto d'Appalto sottoscritto in data 22.11.2023, rep. n. 1756, e che, pertanto, detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
5. **di dare atto** che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico di progetto rideterminato, ed è impegnato sul cap. 11471/10 del bilancio corrente sul quale sono iscritti i fondi del programma dell'Unione Europea NextGenerationEu, PNRR M2C4 INV 2.2 *"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"*;
6. **di trasmettere** la presente determinazione al Direttore dei lavori Ing. Vita Chirico e all'impresa appaltatrice CIACCIA INFISSI SRL con sede in Altamura (BA), via Capri n. 26 - P.IVA 06559110728;
7. **di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J44J23000010006**;
8. **di dare atto** che il CIG per l'intervento in oggetto è il seguente: **A0046614EB**;
9. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità *"Progetti Speciali e Attuazione del PNRR"*;
10. **di dare atto** che, in relazione al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6,co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
11. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
12. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
13. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione *"Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti, Attuazione misure PNRR"*.