

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 104 del Reg.

Data 16/01/2025

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI GROTTAGLIE IN VIA MARTIRI D'UNGHERIA" - CUP J44J23000010006 – CONTRIBUTO "PICCOLE OPERE" ARTICOLO 1, COMMA 29 E SS., L. N. 160/2019 - EX PNRR - M2C4: INV. 2.2 - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

Redatta da: Ing. Celino Adele

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA DIRIGENTE**Premesso**

- che l’assegnazione al Comune di Grottaglie del contributo pari a € 130.000,00 per le annualità 2020-2024, disposta ai sensi dell’art. 1, comma 29, della Legge n. 160/2019, è confluita all’interno del PNRR - Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica - Componente C4: Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica - Investimento 2.2: Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l’efficienza Energetica dei Comuni, a seguito del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021);
- che con delibera n. 25 del 07.02.2023 la Giunta Comunale ha destinato il contributo di cui all’art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle annualità 2023 e 2024, pari ciascuno a € 130.000,00, nonché i residui del contributo relativo agli anni 2020 e 2021, pari a complessivi € 22.441,83, alla realizzazione di un intervento di efficientamento volto al risparmio energetico per l’edificio sede del Comune di Grottaglie in via Martiri D’Ungheria, consistente nella sostituzione degli infissi esterni;
- che con determinazione n. 1007 del 12.06.2023, per i motivi meglio specificati nello stesso provvedimento, l’incarico professionale per i servizi tecnici (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione certificato di regolare esecuzione) relativi all’intervento in oggetto è stato affidato all’ing. Vita Chirico, con studio tecnico in Crispiano (TA);
- che il disciplinare è stato sottoscritto dall’ing. Vita Chirico in data 29.06.2023;
- che con determina n. 1397 del 02.08.2023 il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione è stato affidato all’arch. Giuseppe Laporta, con studio tecnico in Taranto; il servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato consegnato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, c. 1 lett. a) della L. 120/2020, in data 04.08.2023;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, trasmesso dall’ing. Vita Chirico con nota n. 25875 del 24.07.2023, come modificato con la successiva nota prot. nota n. 26334 del 26.07.2023, è stato validato con determina n. 1355 del 27.07.2023 e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 01.08.2023;
- che il progetto esecutivo per i lavori di “*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l’edificio sede del Comune di Grottaglie in via Martiri D’Ungheria - CUP: J44J23000010006- PNRR M2C4 INV 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni*”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu, dell’importo complessivo di € 282.441,83, trasmesso dall’ing. Vita Chirico e dall’arch. Giuseppe Laporta, è stato validato e approvato con determina n. 1470 del 10.08.2023;
- che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
<i>Descrizione</i>		<i>Importo in euro</i>
A) LAVORI e costi della sicurezza		
1	LAVORI	205.891,29 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.841,92 €
TOTALE A)		209.733,21 €
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1a	Spese Tecniche di progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica	3.037,51 €
1b	Spese Tecniche di progettazione Esecutiva	8.411,56 €
1c	Spese Tecniche di Direzione Lavori + Collaudo	10.163,96 €
1d	Spese Tecniche di Sicurezza in fase di Progettazione e CSP E CSE	8.237,39 €
2a,b,c	Cap (4%) su spese di progettazione DL e Collaudo	864,52 €
2d	Cap (4%) su spese di coordinamento della sicurezza	329,50 €
3	Imprevisti (comprendivi di IVA)	9.416,43 €
4	Contributo ANAC	250,00 €
5	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 codice contratti (2% di A)	4.194,66 €
6a,b,c	IVA al 22% su B1a+B1b+B1c+B2a,b,c	4.945,06 €
6d	IVA 22% su B1d+B2d	1.884,71 €
7	IVA 10% su Lavori (A)	20.973,32 €
Totale somme a disposizione		72.708,62 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO		282.441,83 €

- che, con determina a contrarre n. 1471 del 10.08.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma "Traspare" della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 20 (venti) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal CSA;
- che, a seguito della suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determina n. 1581 del 31.08.2023 sono stati approvati i verbali di gara e, per l'effetto, i lavori di "Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l'edificio sede del Comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria - CUP: J44J23000010006- PNRR M2C4 INV 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEu, sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico CIACCIA INFISSI SRL - P.IVA 06559110728, con sede in Altamura (BA), via Capri n. 26, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 31,40%, e quindi un importo pari a € 141.241,42, a cui vanno aggiunti € 3.841,92 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 145.083,34, oltre IVA al 10%;
- che con determina n. 1644 del 12.09.2023:
 - è stata autorizzata la consegna anticipata e immediata dell'appalto lavori in oggetto, sotto le riserve di legge e in pendenza della stipula del contratto d'appalto, a favore dell'impresa CIACCIA INFISSI SRL, per i motivi di urgenza richiamati in premessa allo stesso provvedimento e in ragione dell'art. 8 co.1 lettera a) del D.L. n. 76/2020, conv. nella L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. nella L. 108/2021;
 - è stata impegnata la somma complessiva di € 159.591,67 (€ 145.083,34+ € 14.508,33 per IVA al 10%) sul cap. 11471/10 del bilancio corrente in favore di CIACCIA INFISSI SRL;
- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 14.09.2023, giusta verbale sottoscritto in pari data, con previsione di ultimazione al 11.01.2024;
- che con determina n. 1968 del 27.10.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con precedente determinazione n. 1581 del 31.08.2023 ed è stato, conseguentemente, rideterminato il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - post-gara		
<i>Descrizione</i>		<i>Importo in euro</i>
A) LAVORI e costi della sicurezza		
1	LAVORI	141.241,42 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.841,92 €
	TOTALE A)	145.083,34 €
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1a	Spese Tecniche di progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica	3.037,51 €
1b	Spese Tecniche di progettazione Esecutiva	8.411,56 €
1c	Spese Tecniche di Direzione Lavori + Collaudo	10.163,96 €
1d	Spese Tecniche di Sicurezza in fase di Progettazione e CSP E CSE	8.237,39 €
2a,b,c	Cap (4%) su spese di progettazione DL e Collaudo	864,52 €
2d	Cap (4%) su spese di coordinamento della sicurezza	329,50 €
3	Imprevisti (comprendivi di IVA)	9.416,42 €
4	Contributo ANAC	250,00 €
5	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 codice contratti (2% di A)	4.194,66 €
6a,b,c	IVA al 22% su B1a+B1b+B1c+B2a,b,c	4.945,06 €
6d	IVA 22% su B1d+B2d	1.884,71 €
7	IVA 10% su Lavori (A)	14.508,33 €
	Totale somme a disposizione	66.243,62 €
	IMPORTO TOTALE	211.326,96 €
	<i>Economie</i>	<i>71.114,87 €</i>
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	282.441,83 €

- che il contratto con l'impresa CIACCIA INFISSI SRL è stato sottoscritto in data 22.11.2023 e registrato con rep. n. 1756;
- che i lavori sono stati sospesi come da comunicazione della Direzione dei Lavori prot. 1311 del 10.01.2024 disposta a partire dal 09.01.2024;
- che con determina n. 434 del 11.03.2024 è stata data concessa all'Impresa CIACCIA INFISSI SRL, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2.9 del C.S.A., una proroga di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento;
- che i lavori sono ripresi in data 13.03.2024 e, per effetto della proroga concessa, l'ultimazione lavori è stata fissata per il 04.05.2024;
- che i lavori sono ultimati in data 29.04.2024, come da comunicazione della ditta prot. 16437 del 30.04.2024, e come certificato dal direttore dei lavori in data 02.05.2024, prot. 18140 del 14.05.2024, e in data 03.09.2024 sono state completate le restanti lavorazioni marginali, giusta verbale acquisito con prot. 18140 del 14.05.2024;
- che con determina n. 1046 del 17.06.2024 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 16.05.2024 dell'importo netto di € 144.654,16 (€ 140.812,24 + € 3.841,92 per oneri della sicurezza), sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna, ed è stato liquidato il 1° Certificato di Pagamento di € 158.290,00 (€ 143.900,00 + € 14.390,00 per IVA al 10% in split payment);
- che, con determina n. 1989 del 29.10.2024, sono stati approvati il 2° e ultimo SAL, lo Stato Finale, la relazione sul conto finale, il Certificato di regolare esecuzione, ed è stato liquidato il credito residuo all'impresa;

Preso atto

- che con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023 di revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160/2019 (Piccole Opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente;
- che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi non più finanziati sulle risorse del PNRR (Piccole Opere e Medie Opere), le Amministrazioni sono tenute ad adottare procedure semplificate di rendicontazione e controllo;
- che l'articolo 33 del citato decreto-legge, denominato "Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali - Piccole Opere", modifica e introduce nuove disposizioni relativamente ai contributi "Piccole Opere", tra le quali:
 - il monitoraggio degli interventi continuerà a essere effettuato sul sistema informativo ReGiS;
 - per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025;
 - per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti che abbiano le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo;
- che, a seguito del definanziamento degli interventi dal PNRR, lo stesso decreto-legge introduce altre modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi Piccole Opere, tra le quali le seguenti:
 - sono eliminati i riferimenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - decade l'obbligo per i Soggetti Attuatori di rispettare gli obblighi in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» (c.d. DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
 - decade l'obbligo per i Comuni beneficiari dei contributi di rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
- che il finanziamento relativo all'intervento in oggetto "*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l'edificio sede del comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria*" - CUP J44J23000010006 – contributo "*Piccole Opere*" articolo 1, comma 29 e ss., l. n.

160/2019 - ex PNRR - M2C4: INV. 2.2, è stato stralciato dal PNRR, permanendo tuttavia il carattere vincolato del finanziamento e mantenendo invariate le codifiche e i vincoli di cassa attribuiti alla prenotazione degli accertamenti a seguito assegnazione del contributo;

Considerato che, in riferimento al quadro economico di progetto, come rideterminato con determina n. 1968 del 27.10.2023, sono stati liquidati e pagati i seguenti importi:

- € 250,00, importo contributo ANAC –liquidato con determina n. 1471 del 10.08.2023;
- € 158.290,00 (€ 143.900,00 + € 14.390,00 per IVA al 10%), importo 1° Certificato di Pagamento relativo al 1°SAL – liquidato, con determina n. 1046 del 17.06.2024, in favore di CIACCIA INFISSI SRL, con sede in Altamura (BA), via Capri n. 26, P. IVA 06559110728 - CIG A0046614EB; Fattura elettronica n. 50 del 04.06.2024, acquisita al prot. n. 22394 del 12.06.2024, cronologico n. 1645/2024;
- € 1.301,67 (€ 1.183,34 + € 118,33 per IVA al 10%), importo 2° Certificato di Pagamento relativo al 2° e ultimo SAL – liquidato, con determina n. 1989 del 29.10.2024, in favore di CIACCIA INFISSI SRL, con sede in Altamura (BA), via Capri n. 26, P. IVA 06559110728 - CIG A0046614EB; Fattura elettronica n. 90 del 22.10.2024, acquisita al prot. n. 39117 del 25.10.2024, cronologico n. 3147/2024;
- € 3.161,00 (€ 3.037,50 + € 121,50 per Inarcassa al 4% + € 2,00 per bollo) esente da IVA, importo servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica – liquidato, con determina n. 1579 del 31.08.2023, in favore dell'ing. Vita Chirico, P.IVA 02767160738, - CIG 9832943143; Fattura elettronica n. E_02/2023 del 02.08.2023, acquisita al prot. n. 27708 del 07.08.2023 cronologico n. 2415/2023;
- € 8.748,02 (€ 8.411,56 + € 336,46 per Inarcassa al 4%), esente da IVA, importo servizio tecnico di progettazione esecutiva – liquidato, con determina n. 1772 del 28.09.2023, in favore dell'ing. Vita Chirico, P.IVA 02767160738, - CIG 9832943143; Fattura elettronica n. E_03/2023 del 07.09.2023, acquisita al prot. n. 31000 del 11.09.2023 cronologico n. 2878/2023;
- € 11.241,80 (€ 8.860,18 + € 354,41 per Inarcassa al 4% + € 2.027,21 per IVA al 22%), importo servizio tecnico di direzione lavori fino al 1° SAL – liquidato, con determina n. 1283 del 18.07.2024, in favore dell'ing. Vita Chirico, P.IVA 02767160738, - CIG 9832943143; Fattura numero E_01/2024 del 05/06/2024, acquisita al prot. n. 21618 del 06.06.2024, cronologico n. 1672/2024, dell'importo complessivo di € 12.342,89 (€ 9.728,00 + € 389,12 per Inarcassa al 4% + € 2.225,77 per IVA al 22%); Nota di credito NC_01/2024 del 12.07.2024, acquisita al prot. n. 26704 del 15.07.2024, cron. n. 2122/2024, dell'importo complessivo di € 1.101,09 (€ 867,82 + € 34,71 per Inarcassa al 4% + € 198,56 per Iva al 22%);
- € 1.654,25 (€ 1.303,79 + € 52,15 per Inarcassa al 4% + € 298,31 per IVA al 22%), importo servizio tecnico di direzione lavori (saldo) e certificato di regolare esecuzione – liquidato, con determina n. 2194 del 25.11.2024, in favore dell'ing. Vita Chirico, P.IVA 02767160738, - CIG 9832943143; Fattura elettronica n. E_02/2024 del 20.10.2024, acquisita al prot. n. 40119 del 04.11.2024, cronologico n. 3220/2024;
- € 10.451,59 (€ 8.237,38 + € 329,50 per Inarcassa al 4% + € 1.884,71 per IVA al 22%), importo servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – liquidato, con determina n. 2194 del 25.11.2024, in favore dell'arch. Giuseppe Laporta, P.IVA 02700710730, - CIG A000397733; Fattura elettronica n. 21 del 11.11.2024, acquisita al prot. n. 42655 del 20.11.2024, cronologico n. 3391/2024;
- € 2.164,45, importo incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui: € 1.636,02 per emolumenti, € 139,06 per irap ed € 389,37 per CPDEL - liquidato con determina n. 1968 del 27.10.2024;

Rilevato che il quadro economico finale della spesa effettivamente sostenuta, rimodulato a seguito di omologazione della spesa, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		PRE GARA	POST GARA	IMPORTO FINALE (omologazione)
Descrizione		Importo in euro	Importo in euro	Importo in euro
A) LAVORI e costi della sicurezza				
1	LAVORI	205.891,29 €	141.241,42 €	141.241,42 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.841,92 €	3.841,92 €	3.841,92 €
TOTALE A)		209.733,21 €	145.083,34 €	145.083,34 €
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne				
1a	Spese Tecniche di progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica	3.037,51 €	3.037,51 €	3.037,50 €
1b	Spese Tecniche di progettazione Esecutiva	8.411,56 €	8.411,56 €	8.411,56 €
1c	Spese Tecniche di Direzione Lavori + Collaudo	10.163,96 €	10.163,96 €	10.163,97 €
1d	Spese Tecniche di Sicurezza in fase di Progettazione e CSP E CSE	8.237,39 €	8.237,39 €	8.237,38 €
2a,b,c	Cap (4%) su spese di progettazione DL e Collaudo	864,52 €	864,52 €	864,52 €
2d	Cap (4%) su spese di coordinamento della sicurezza	329,50 €	329,50 €	329,50 €
3	Imprevisti (comprendivi di IVA)	9.416,43 €	9.416,42 €	2,00 €
4	Contributo ANAC	250,00 €	250,00 €	250,00 €
5	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 codice contratti (2% di A)	4.194,66 €	4.194,66 €	2.164,45 €
6a,b,c	IVA al 22% su B1a+B1b+B1c+B2a,b,c	4.945,06 €	4.945,06 €	2.325,52 €
6d	IVA 22% su B1d+B2d	1.884,71 €	1.884,71 €	1.884,71 €
7	IVA 10% su Lavori (A)	20.973,32 €	14.508,33 €	14.508,33 €
Totale somme a disposizione		72.708,62 €	66.243,62 €	52.179,44 €
IMPORTO TOTALE		282.441,83 €	211.326,96 €	197.262,78 €
		<i>Economie</i>	71.114,87 €	85.179,05 €
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			282.441,83 €	282.441,83 €

Preso atto

- che le economie rilevate a conclusione dell'intervento sono pari a € **85.179,05**;
- che, come riportato nel Manuale di istruzioni semplificato "Piccole opere", allegato al decreto del 14 maggio 2024 del DAIT - Ministero dell'Interno, le suddette economie possono essere utilizzate per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dall'articolo 1, comma 29 della legge n. 160/2019 a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione;

Accertato, che tutte le procedure di appalto sono state effettuate nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria di Settore;

Accertato che, tutte le spese sostenute sono state interamente corrisposte agli aventi diritto;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra detto, di procedere, con atto formale:

- alla omologazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l'edificio sede del comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria" - CUP J44J23000010006, finanziato con contributo per le "Piccole Opere" articolo 1, comma 29 e ss., l. n. 160/2019 - ex PNRR - M2C4: INV. 2.2, perché regolarmente assentita, correttamente liquidata in conformità agli impegni di spesa, e rientrante tra quelle previste nel progetto approvato, ammessa al finanziamento in epigrafe;
- approvare la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, pari a € **197.262,78**, tutta documentata dai mandati quietanzati e documenti aventi valore probante equivalente;
- prendere atto che le economie, pari a € **85.179,05**, come disposto con decreto del 14 maggio 2024 del DAIT - Ministero dell'Interno, rimangono nella disponibilità del Comune per le medesime finalità previste dall'articolo 1, comma 29 della legge n. 160/2019 a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione;

Visti:

- la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 13/2023 convertito in legge L. 41/2023, e in particolare l'art. 14;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56/2024;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata "Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Vista la delibera di giunta Comunale n. 6 del 24.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

Acquisito ai sensi dell'art. n. 183 – settimo comma - del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1. di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
- 2. di dare atto** che con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023 di revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160/2019 (Piccole Opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;
- 3. di dare atto**, in conseguenza di quanto sopra, che per l'intervento in oggetto per la "*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l'edificio sede del comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria*" - CUP J44J23000010006, finanziato con contributo per le "*Piccole Opere*" articolo 1, comma 29 e ss., l. n. 160/2019 - ex PNRR - M2C4: INV. 2.2, permane il carattere vincolato del finanziamento e si mantengono invariate le codifiche e i vincoli di cassa attribuiti alla prenotazione degli accertamenti a seguito assegnazione del contributo;
- 4. di omologare** in € **197.262,78** la spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di "*Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni - efficientamento energetico per l'edificio sede del comune di Grottaglie in via Martiri D'Ungheria*" - CUP J44J23000010006;
- 5. di dare atto**, che tale somma è stata interamente corrisposta a tutti i soggetti creditori;
- 6. di prendere atto** che il quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito di omologazione della spesa è così rappresentato:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTO FINALE
<i>Descrizione</i>		<i>(omologazione)</i>
		<i>Importo in euro</i>
A) LAVORI e costi della sicurezza		
1	LAVORI	141.241,42 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.841,92 €
	TOTALE A)	145.083,34 €
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1a	Spese Tecniche di progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica	3.037,50 €
1b	Spese Tecniche di progettazione Esecutiva	8.411,56 €
1c	Spese Tecniche di Direzione Lavori + Collaudo	10.163,97 €
1d	Spese Tecniche di Sicurezza in fase di Progettazione e CSP E CSE	8.237,38 €
2a,b,c	Cap (4%) su spese di progettazione DL e Collaudo	864,52 €
2d	Cap (4%) su spese di coordinamento della sicurezza	329,50 €
3	Imprevisti (comprendivi di IVA)	2,00 €
4	Contributo ANAC	250,00 €
5	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 codice contratti (2% di A)	2.164,45 €
6a,b,c	IVA al 22% su B1a+B1b+B1c+B2a,b,c	2.325,52 €
6d	IVA 22% su B1d+B2d	1.884,71 €
7	IVA 10% su Lavori (A)	14.508,33 €
	Totale somme a disposizione	52.179,44 €
	IMPORTO TOTALE	197.262,78 €
	<i>Economie</i>	<i>85.179,05 €</i>
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	282.441,83 €

7. **di prendere** atto che le economie, pari a € **85.179,05**, come disposto dal decreto del 14 maggio 2024 del DAIT - Ministero dell'Interno, rimangono nella disponibilità del Comune per le medesime finalità previste dall'articolo 1, comma 29 della legge n. 160/2019 a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione;
8. **di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J44J23000010006**;
9. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità "Progetti Speciali e Attuazione del PNRR";
10. **di dare atto** che, in relazione ai contenuti e disposizioni del presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6,co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
11. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
12. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
13. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
14. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..