

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 1357 del Reg.

Data 01/07/2025

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA GIOTTO-GIOVANNI PAOLO II – CUP J49J21004120001 - PNRR M5C2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE 5° SAL A TUTTO IL 16.06.2025 E LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CIG 9903767F0F.

Redatta da: Ing. Celino Adele

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA DIRIGENTE

Premesso

- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30.12.2021, che ha fatto rientrare i progetti candidati nel quadro del DPCM del 21.01.2021 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5C2.2 - Inv.2.1, sono stati individuati i Comuni assegnatari dei contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, al fine di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di migliorare il decoro urbano e il tessuto sociale e ambientale;
- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore, nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3 dello stesso decreto;
- che tra i cinque progetti beneficiari del suddetto finanziamento in favore del Comune di Grottaglie vi è l'intervento “*Efficientamento Energetico della scuola Giotto-Giovanni Paolo II - CUP: J49J21004120001 - PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana*” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 1.920.000,00;
- che, in ottemperanza all'art. 9 del suddetto decreto interministeriale del 4 aprile 2022, è stato sottoscritto dal Sindaco avv. Ciro D'Alò l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto negli appositi capitoli del bilancio, in entrata al capitolo 3676 e in uscita al cap. 11466/0;
- che con determinazione n. 1158 del 15.11.2022 della Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, l'incarico professionale per i servizi tecnici (aggiornamento della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) relativi all'intervento in oggetto è stato affidato all'ing. Giovanni Laterza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n. 2531;
- che il relativo contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 07.12.2022;
- che con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124 è stata formalizzata, per l'intervento in oggetto, la preassegnazione del “*Fondo per l'avvio di opere indifferibili*” nella misura del 10% del contributo già assegnato, ossia pari a € 192.000,00;
- che, a seguito degli aumenti delle lavorazioni dovuti all'aggiornamento del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 413 del 20 marzo 2023 ed efficace a decorrere dalla sua pubblicazione sul BURP, ossia dal 31.03.2023, con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023, al fine di mantenere i target previsti in sede di candidatura e di non alterare il progetto proposto, è stata garantita la copertura finanziaria dell'intervento attraverso l'utilizzo di fondi comunali per un importo pari a ulteriori € 150.000,00, iscritti in bilancio al cap. 11466/5;
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 22.06.2023, è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di “*Efficientamento Energetico della scuola Giotto-Giovanni Paolo II – CUP: J49J21004120001 - PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana*”, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, dell'importo di € 2.262.000,00, redatto dall'ing. Giovanni Laterza;
- che con determina n. 1285 del 18.07.2023, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, tra n. 20 (venti) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco “albo fornitori” della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, i lavori per l’*“Efficientamento Energetico della scuola Giotto-Giovanni Paolo II– CUP: J49J21004120001 - PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana”*, finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU, sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, in favore dell'operatore economico BARDIA WALTER Srls – P.IVA 02448920732, con sede in Taranto, che offre il ribasso più alto, pari a 15,00 %, e quindi un importo pari a € 1.479.761,80, a cui vanno aggiunti € 73.747,85 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 1.553.509,65, oltre IVA al 10%;

- che, con determina n. 1823 del 10.10.2023:
 - si è preso atto dell'avvenuto perfezionamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario dei lavori in oggetto, e si è dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32 – comma 7 – del D.Lgs. n. 50/2016, dell'aggiudicazione disposta, sotto riserva di legge, con precedente determinazione n. 1285 del 18.07.2023;
 - si è rideterminato il quadro economico dell'intervento a seguito dell'espletamento della suddetta gara;
 - si è impegnata la somma di € 1.553.509,65 per lavori oltre € 155.350,97 per IVA al 10%, in favore della Bardia Walter Srls – P.IVA 02448920732, come di seguito ripartita:
 - € 1.595.563,16 sul cap. 11466/0 del b.c., sul quale sono iscritti i fondi del programma dell'Unione Europea NextGenerationEU, P.N.R.R., M5C2 INV 2.1 - Rigenerazione urbana, assegnati dal Ministero dell'Interno, nonché le risorse del “Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – preassegnazione 10%” di cui al Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124;
 - € 113.297,46 sul cap. 11466/5 del b.c., sul quale sono iscritti i fondi comunali assegnati all'intervento con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023;
- che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 06.11.2023 Rep. n. 1754;
- che i lavori sono stati consegnati in data 07.11.2023 e hanno avuto concreto inizio in data 08.11.2023, giusta verbali sottoscritti in pari data e agli atti di questo Comune;
- che, con determina n. 2166 del 21.11.2023, è stata liquidata alla ditta Bardia Walter srls l'anticipazione contrattuale del 20% di importo complessivo pari a € 341.772,12 (€ 310.701,93 + € 31.070,19 per IVA al 10% in split payment);
- che, con determina n. 843 del 15.05.2024, è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento del Lavori a tutto il 08.05.2024 dell'importo netto di € 301.772,10 (€ 266.373,13 + € 35.398,97 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato il 1° Certificato di Pagamento di € 263.890,00 (€ 239.900,00 + € 23.990,00 per IVA al 10%), al netto dell'anticipazione corrisposta;
- che, con determina n. 1565 del 30.08.2024, è stato approvato il 2° Stato d'Avanzamento del Lavori a tutto il 26.07.2024 dell'importo netto di € 605.789,13 (€ 558.590,50 + € 47.198,63 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato il 2° Certificato di Pagamento di € 265.870,00 (€ 241.700,00 + € 24.170,00 per IVA al 10%);
- che, con determina n. 112 del 20.01.2025, è stato approvato il 3° Stato d'Avanzamento del Lavori a tutto il 07.01.2025 dell'importo netto di € 925.565,23 (€ 870.254,34 + € 55.310,89 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato il 3° Certificato di Pagamento di € 279.620,00 (€ 254.200,00 + € 25.420,00 per IVA al 10%);
- che, con nota prot. n. 8996 del 03.03.2025, il direttore dei lavori, l'ing. Giovanni Laterza, ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, a seguito di alcune situazioni impreviste e imprevedibili riscontrate durante l'esecuzione dei lavori e dettagliatamente descritte nella relazione tecnica di accompagnamento, che hanno reso necessaria una modifica progettuale senza alterare la natura generale del contratto;
- che, con determina n. 535 del 10.03.2025, la direzione dei lavori è stata autorizzata a redigere una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016;
- che, con determina n. 659 del 27.03.2025, è stato approvato il 4° Stato d'Avanzamento del Lavori a tutto il 11.03.2025 dell'importo netto di € 1.234.413,37 (€ 1.173.940,13 + € 60.473,24 per oneri della sicurezza), ed è stato liquidato il 3° Certificato di Pagamento di € 270.050,00 (€ 245.500,00 + € 24.550,00 per IVA al 10%);
- che, con determina n. 961 del 09.05.2025, si è proceduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dalla direzione dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106, comma 1 lettera c), del D.lgs. 50/2016, e il relativo quadro economico dell'importo complessivo autorizzato e finanziato, comunque invariato, di € 2.262.000,00;
- che con la medesima determina n. 961 del 09.05.2025:
 - si è dato atto che l'approvazione della perizia di variante non comporta un differimento del termine di ultimazione lavori;

- è stata impegnata la maggiore spesa per i lavori, pari a complessivi € 62.041,32 (€ 56.401,20 + € 5.640,12 per Iva al 10%), a favore della ditta Bardia Walter s.r.l., P.IVA 02448920732, come di seguito:
 - € 57.927,98 sul cap. 11466/0 sul quale sono iscritti i fondi P.N.R.R. *M5C2 INV 2.1 - Rigenerazione urbana*, assegnati dal Ministero dell'Interno, nonché le risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – preassegnazione 10%" di cui al Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124;
 - € 4.113,34 sul cap. 11466/5 sul quale sono iscritti i fondi comunali assegnati all'intervento con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023

Considerato

- che, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 23269 del 17.06.2025, l'ing. Giovanni Laterza, Direttore dei Lavori in oggetto, ha trasmesso la documentazione contabile riferita al 5° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) eseguiti a tutto il 16.06.2025 composto da libretto delle misure n. 5, registro di contabilità n. 5, sommario del registro di contabilità n. 5, libretto dei sotto computi n. 5, Stato Avanzamento Lavori n. 5, tutti sottoscritti dall'impresa, in data 17.06.2025;
- che, con la medesima nota prot. n. 23269 del 17.06.2025, integrata con successiva nota n. 24176 del 24.06.2025, è stata trasmessa la relazione del Direttore dei Lavori contenente le opportune verifiche in merito agli obblighi assunti con il contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e dei principi trasversali previsti dal PNRR;
- che l'importo del 5° SAL trasmesso è pari a € 1.572.985,11 (€ 1.502.412,59 + € 70.572,52 per oneri della sicurezza), IVA esclusa, al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% e del recupero anticipazione 20% già corrisposta alla ditta;

Preso atto

- che l'Impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza alcuna riserva;
- che l'art. 16 del contratto d'appalto sottoscritto in data 06.11.2023 Rep. n. 1754, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art. 2.20 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede il pagamento della rata di acconto quando il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di € 300.000,00;
- che l'intervento in oggetto è finanziato:
 - per € 1.920.000,00 con i fondi già assegnati dal PNRR - M5C2 INV 2.1 "Rigenerazione urbana", Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, iscritti in bilancio al cap. 11466/0;
 - per € 192.000,00 con le risorse preassegnate dal FOI con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124, iscritte in bilancio al cap. 11466/0;
 - per € 150.000,00 con le risorse comunali assegnate con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023, iscritte in bilancio al cap. 11466/5;

Visto il Certificato di Pagamento n. 5 relativo al 5° SAL, con cui si accerta il credito dell'appaltatore, emesso in data 24.06.2025, è pari a € 273.100,00 arrotondato, e al netto della ritenuta di garanzia pari a € 7.864,93, del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 310.701,93 e dell'ammontare dei certificati precedenti pari a € 981.300,00, oltre IVA al 10%;

Considerato

- che, per l'avanzamento lavori di che trattasi, l'impresa Bardia Walter srls ha emesso la seguente fattura: **fattura numero 010PA/2025 del 25.06.2025**, acquisita al prot. n. 24377 del 25.06.2025, cronologico n. 2007/2025, dell'importo complessivo di € 300.410,00 (€ 273.100,00 + € 27.310,00 per IVA al 10%);

Accertato

- che l'impresa appaltatrice Bardia Walter srls, con sede in Taranto, P. IVA 02448920732, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come risulta dalla consultazione del DURC online prot. n. INPS_4638745 del 19.06.2025 avente scadenza al 17.10.2025;
- che la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr 602/1973 e ss.mm.ii. per liquidazioni superiori a € 5.000,00, effettuata a carico della Bardia Walter srls ha restituito l'esito "Soggetto non inadempiente";
- che la fattura presentata per la liquidazione della spesa, di cui al cronologico n. 2007/2025, contiene tutte le informazioni per una codificazione contabile, adeguata e informatizzata, volta ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (indicazione del PNRR e della Missione/Componente/investimento, estremi indicativi del contratto, estremi identificativi dell'intestatario, importo distinto dall'IVA, indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, indicazione del CUP e del CIG);
- che è stato rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241;
- che è stata acquisita, con nota prot. n. 23269 del 17.06.2025, integrata con successiva nota n. 24176 del 24.06.2025, la documentazione inerente alle verifiche sugli adempimenti e obblighi PNRR in fase di esecuzione (tra i quali il rispetto del principio del D.N.S.H. e l'applicazione dei criteri C.A.M. di cui al C.S.A.);

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa Unità;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra detto, di procedere, con atto formale, alla presa d'atto degli atti di contabilità riferiti al 5° Stato avanzamento dei lavori indicati in oggetto e alla liquidazione, altresì, del credito vantato dall'appaltatore;

Visti:

- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 13/2023 convertito in legge L. 41/2023, e in particolare l'art. 14;
- il D.Lgs. n. 36/2023, e, in particolare l'art. 225, comma 9, ai sensi del quale "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia";
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "Progetti Speciali e attuazione del PNRR";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata "Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 04.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali con precedente decreto sindacale;

Acquisito ai sensi dell'art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di approvare** il 5° Stato d'Avanzamento a tutto l'11.03.2025 relativo ai lavori di “*Efficientamento Energetico della scuola Giotto-Giovanni Paolo II*” – CUP: J49J21004120001 - PNRR M5C2 INV 2.1 *Rigenerazione urbana, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU*” dell'importo di € 1.572.985,11 (€ 1.502.412,59 + € 70.572,52 per oneri della sicurezza), IVA esclusa, al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% e dell'anticipazione 20% già corrisposta alla ditta, emesso dal Direttore dei lavori in data 11.03.2025, trasmesso con nota prot. n. 23269 del 17.06.2025, composto da Libretto delle Misure n. 5, Registro di Contabilità n. 5, Sommario del registro di contabilità n. 5, Libretto dei sotto computi n. 5, Stato Avanzamento Lavori n. 5, tutti sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna;
3. **di prendere atto** della “*relazione accompagnatoria SAL n. 5*”, comprensiva della documentazione probatoria ad essa allegata, trasmessa con nota prot. n. 23269 del 17.06.2025, integrata con successiva nota n. 24176 del 24.06.2025, con la quale la direzione lavori attesta al RUP il rispetto del principio del D.N.S.H., l'applicazione, nel corso dei lavori, dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) secondo quanto stabilito nel C.S.A. e il rispetto degli altri principi trasversali previsti dal PNRR;
4. **di prendere atto**, altresì, del Certificato di pagamento n. 5 relativo al suddetto Stato Avanzamento Lavori, emesso in data 16.06.2025 dell'importo di € 273.100,00 arrotondato, e al netto della ritenuta di garanzia pari a € 7.864,93, del recupero dell'anticipazione già corrisposta pari a € 310.701,93 e dell'ammontare dei certificati precedenti pari a € 981.300,00, oltre IVA al 10%;
5. **di liquidare** l'importo totale di € 300.410,00 (€ 273.100,00 + € 27.310,00 per IVA al 10%), corrispondente al C.P. n. 5 relativo al 5° Stato di Avanzamento Lavori in oggetto e alla relativa fattura numero 010PA/2025 del 25.06.2025, acquisita al prot. n. 24377 del 25.06.2025, cronologico n. 2007/2025, emessa dall'appaltatore Bardia Walter srls, P. IVA 02448920732, mediante accredito sul Conto Corrente dedicato;
6. **di imputare** la spesa di € 300.410,00 (€ 273.100,00 + € 27.310,00 per IVA al 10%), come di seguito indicato:
 - € 268.586,74 sul cap. 11466/0, Imp. D1823/1/2023;
 - € 11.906,08 sul cap. 11466/0, Imp. D0961/1/2025;
 - € 19.071,76 sul cap. 11466/5, Imp. D1823/2/2023;
 - € 845,42 sul cap. 11466/5, Imp. D0961/2/2025;
7. **di dare mandato** al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Ente:
 - per l'emissione del mandato di pagamento, mediante accredito sul c/c dedicato ed ivi indicato, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali, ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40, e con la causale “*Pagamento 5° SAL Lavori di Efficientamento Energetico della scuola Giotto-Giovanni Paolo II*” – CUP: J49J21004120001 - PNRR M5C2 INV 2.1 *Rigenerazione urbana, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, CIG: 9903767F0F*”, in favore dell'Impresa appaltatrice Bardia Walter srls, P.IVA 02448920732, a saldo della fattura sopraindicata per un importo pari a € **273.100,00** recuperando la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
 - di procedere al versamento in favore dell'Erario dell'importo di € **27.310,00** (per SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), quale imposta IVA istituzionale, con emissione di singolo mandato di pagamento, codice tributo 620E, causale “*Pagamento 5° SAL Lavori di Efficientamento Energetico della scuola Giotto-Giovanni Paolo II*” – CUP: J49J21004120001 - PNRR M5C2 INV 2.1 *Rigenerazione urbana, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, CIG: 9903767F0F*”, da inoltrarsi all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge recuperandone la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
8. **di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J49J21004120001**;
9. **di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: **9903767F0F**;
10. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità “*Progetti Speciali e Attuazione del PNRR*”;
11. **di dare atto** che, in relazione ai contenuti di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di

astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6,co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

12. **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
13. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
14. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
15. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*".

bmc