

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 149 del Reg.

Data 19/02/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE "Ufficio Lavori Pubblici"

OGGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPITELLI DELL'IMPORTO DI € 150.000,00" FINANZIATI CON DECRETO MISE 14 GENNAIO 2020 - CUP: J44H20000600005. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.

Redatta da: Bottazzo Carmelo

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Relazione del RUP**Premesso:**

- che con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 30 luglio 2020, n. 754 è stato affidato l'incarico per l'espletamento delle attività di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori, redazione ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione all'Ing. Domenico Sgobba, per i "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport Campitelli di via Campobasso" ed è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Carmelo Bottazzo;
- che con deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2020, n. 238, è stato approvato il progetto dell'importo complessivo di € 150.000,00, finanziato per € 130.000,00 con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 stanziati sul cap. 11471 e per € 20.000,00 con fondi comunali stanziati sul cap. 1270/30 del bilancio corrente;
- che il suddetto progetto approvato, presentato dal professionista incaricato, ha il seguente quadro economico:

A.	IMPORTO LAVORI		€
A.1	Lavori di rifacimento della pavimentazione		€ 119.086,80
A.2	Lavori impianto antincendio		€ 4.062,46
A.3	Oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 958,60
A.4	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 123.149,26
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 124.107,86
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2	Fondo di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016		€ 1.280,10
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5	Imprevisti (Iva compresa)		€ 842,45
B.7	Spese tecniche generali (progettazione, D. L., coordinamento, collaudo)		€ 10.920,00
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative (validaz. progetto e commissioni)		
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità		
B.12	CNPAIA su B.7+B.8	4%	€ 436,80
B.13	Iva sui Lavori	10%	€ 12.410,79
B.14	Iva su B.7+B.8+B.12 (esclusa Iva regime forfettario – bollo sull'originale)		€ 2,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 25.892,14
	IMPORTO TOTALE		€ 150.000,00

- che, con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali 10 settembre 2020, n. 886, i suddetti lavori sono stati affidati all'Impresa Venturelli Romolo s.r.l., con sede in Forlì alla via C. Darwin n. 18 – P. IVA 03168470403, per un importo netto € 117.004,11 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 958,60 e oltre IVA al 10% pari ad € 11.796,27, riservando l'efficacia dell'affidamento a seguito della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di carattere generale in capo alla suddetta Impresa e con esclusione di quelli speciali avendoli già acquisiti;
- che con successiva determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali 11 settembre 2020, n. 891, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport "Campitelli", a conclusione della verifica positiva del

DETERMINAZIONE NR. 149 DEL 19/02/2021 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

possesto dei requisiti di carattere generale in capo all'Impresa affidataria ed assunti dalla stessa con Contratto d'Appalto Rep. n. 1680 del 18.09.2020;

- che con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 17 settembre 2020, n. 916 è stato rideterminato il nuovo quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

A.	IMPORTO LAVORI		€
A.1	Importo lavori a base d'asta		€ 123.149,26
	A detrarre ribasso d'asta del 4,99%		- € 6.145,15
	Sommano lavori al netto		€ 117.004,11
A.2	Oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 958,60
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 117.962,71
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2	Fondo di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016		€ 1.280,10
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5	Imprevisti (Iva compresa)		€ 7.602,12
B.7	Spese tecniche generali (progettazione, D. L., coordinamento, collaudo)		€ 10.920,00
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative (validaz. progetto e commissioni)		
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità		
B.12	CNPAIA su B.7+B.8	4%	€ 436,80
B.13	Iva sui Lavori	10%	€ 11.796,27
B.14	Iva su B.7+B.8+B.12 (esclusa Iva regime forfettario – bollo sull'originale)		€ 2,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 32.037,29
	IMPORTO TOTALE		€ 150.000,00

- che i lavori sono stati consegnati in data 14 settembre 2020, così come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, nel quale è stata stabilita la scadenza contrattuale al 13.10.2020;
- che, con determinazione 14 ottobre 2020, n. 1010 della Dirigente dell'Area Tecnica e per le motivazioni in essa contenute, è stata concessa la proroga di giorni 15 per l'ultimazione dei lavori e, per l'effetto, la nuova data di ultimazione viene stabilita al 28.10.2020;
- che con nota pec prot. 29885 del 28.10.2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale di Sospensione dei Lavori a far data dal 27.10.2020, per la necessità di redigere una Perizia Suppletiva e di Variante;
- che con deliberazione della Giunta Comunale 10 novembre 2020, n. 326, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante, avente il seguente quadro economico:

A.	IMPORTO LAVORI		€
A.1	Importo lavori di perizia		€ 130.413,09
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 4,99%		-€ 6.507,61
A.3	Sommano lavori al netto		€ 123.905,48
A.4	Oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 958,60
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 124.864,08

DETERMINAZIONE NR. 149 DEL 19/02/2021 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2	Fondo di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016		€ 1.280,10
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5	Imprevisti (Iva compresa)		€ 10,61
B.7	Spese tecniche generali (progettazione, D. L., coordinamento, collaudo)		€ 10.920,00
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative (validaz. progetto e commissioni)		
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità		
B.12	CNPAIA su B.7+B.8	4%	€ 436,80
B.13	Iva sui Lavori	10%	€ 12.486,41
B.14	Iva su B.7+B.8+B.12 (esclusa Iva regime forfettario – bollo sull'originale)		€ 2,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 25.135,92
	IMPORTO TOTALE		€ 150.000,00

- che con l'approvazione della suddetta perizia è stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 15 (quindici);
- che, con nota pec 11 novembre 2020, prot. n. 31479 del 12.11.2020, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale di Ripresa dei Lavori, sottoscritto dall'Impresa, col quale viene stabilito il nuovo termine contrattuale per il completamento dei lavori, fissato al 26.11.2020;
- che i lavori sono stati ultimati in data 12.11.2020, e quindi in tempo utile, così come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in pari data;
- che, con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 16 dicembre 2020, n. 1350 sono stati approvati gli atti relativi alla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;

Dato atto:

- che, con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 2 ottobre 2020, n. 978, è stata liquidata alla ditta Venturelli Romolo s.r.l. l'anticipazione contrattuale del 20%, dell'importo di € **25.951,79** (23.592,54 + 2.359,25 per IVA al 10%);
- che con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 17 novembre 2020, n. 1180, è stato liquidato alla ditta Venturelli Romolo s.r.l., il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € **52.552,68** (€ 47.775,16 + € 4.777,52 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che, con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 16 dicembre 2020, n. 1350, è stato liquidato alla ditta Venturelli Romolo s.r.l., il Certificato di Pagamento n. 2 ed il credito residuo all'Impresa dell'importo di € **58.846,02** (€ 53.496,38 + € 5.349,64 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 4 febbraio 2021, n. 100 è stato liquidato in favore dell'ing. Domenico Sgobba l'importo complessivo di € **11.358,80** (€ 10.920,00 + € 436,80 per oneri previdenziali al 4,00% + € 2,00 per bollo), per le attività di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori, redazione ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Rilevato che, alla luce delle spese già sostenute, è necessario approvare un quadro economico di assestamento della spesa inerente l'opera in oggetto come di seguito riportato:

VOCE DI SPESA	IMPORTO PREVENTIVATO	IMPORTO SPESE RENDICONTATE E OMOLOGATE
---------------	----------------------	--

DETERMINAZIONE NR. 149 DEL 19/02/2021 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

Importo complessivo dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza)	€ 124.864,08	€ 124.864,08
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)	€ 1.280,10	0,00
Imprevisti	€ 10,61	0,00
Spese Tecniche generali (progettazione, D.L., coordinamento, collaudo)	€ 10.920,00	€ 10.920,00
CNPAIA al 4%	€ 436,80	€ 436,80
IVA lavori 10%	€ 12.486,41	€ 12.486,41
Bollo su spese tecniche (esente IVA)	€ 2,00	€ 2,00
TOTALE	€ 150.000,00	€ 148.709,29

Considerato

- che, sulla base del sopra riportato quadro economico, risulta residuare la somma di € 1.290,71;
- che necessita ripartire il suddetto credito in termini percentuali fra l'importo finanziato con contributo ministeriale, pari ad € 130.000,00 sui 150.000,00 necessari per l'intervento, e quello cofinanziato con fondi comunali, pari ad € 20.000,00;
- che dalla suddetta ripartizione risultano:
 - a) € 1.118,62, quale somma residua dal contributo ministeriale;
 - b) € 172,09, quale somma residua dal cofinanziamento comunale;

Tutto quanto premesso e considerato, ritenuto di dover dare corso alla approvazione del quadro economico di assestamento finale ed alla omologazione della spesa sostenuta, si rassegna il tutto alla Dirigente dell'Area Tecnica per quanto di competenza.

Grottaglie, 15.02.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Carmelo Bottazzo

LA DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Viste la relazione istruttoria che precede, redatta dal RUP, e le verifiche dallo stesso effettuate;

Ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie del RUP;

Ritenuto che, sulla base della documentazione esistente agli atti di questo Ufficio e la relativa documentazione probatoria, possono essere omologate le spese sostenute;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii e il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente;

Visto il Decreto n° 3 del 04/07/2018 – prot. n° 17451 del 05/07/2018, con il quale il Sindaco ha disposto di attribuire alla sottoscritta l'incarico a tempo pieno e determinato extra dotazione organica di Dirigente Lavori Pubblici, Manutenzione ed Urbanistica ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 per il periodo dal 09/07/2018 al 30/06/2021, giusta delibera di Giunta Comunale n° 279 del 31/05/2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 262 del 23.09.2020 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;

Acquisito, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/8/2000, il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

DETERMINA

DETERMINAZIONE NR. 149 DEL 19/02/2021 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

- 1) **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di prente atto** e fare proprie tutte le risultanze dell' istruttoria e delle verifiche svolte dal responsabile unico del procedimento;
- 3) **Di dare atto e approvare** il quadro riepilogativo e di raffronto tra le spese preventivate e le spese rendicontate ed effettivamente sostenute per la realizzazione dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport Campitelli” come dettagliato nelle premesse da parte del RUP;
- 4) **Di omologare** la spesa effettivamente sostenuta per i suddetti lavori pari a complessivi € **148.709,29**;
- 5) **Di dare atto** che a fronte dell’impegno iniziale assunto sul capitolo Cap. 1270/30 con deliberazione della Giunta Comunale n. 238/2020 risultano economie di spesa pari a € **1.290,71**;
- 6) **Di dare atto** che a fronte di un importo di contributo assegnato pari ad € 130.000,00, accertato sul Cap. 3641, sono state spese e rendicontate somme pari ad un importo complessivo di € 128.881,38 e risultano economie di spesa sul finanziamento pari ad € **1.118,62**;
- 7) **Di procedere** con l’inoltro in modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali, come previsto dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 14 gennaio 2020, dei dati ed atti dallo stesso richiesti e con le procedure ivi indicate, per l’acquisizione della seconda quota del contributo ministeriale pari a € **63.881,38**;
- 8) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Carmelo Bottazzo dell’Area Tecnica-Settore Manutenzione;
- 9) **Di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all’albo pretorio;
- 10) **Di partecipare** la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, al Sig. Sindaco ed al Segretario Generale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.