

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 1911 del Reg.

Data 19/10/2023

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI E DELLE VIE MARCONI, DELLE TORRI E PARINI- CUP: J43D21004670001", PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, CONTRIBUTO ANNO 2020, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA

Redatta da: Caputo Davide

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Relazione del RUP

Premesso

- che con Deliberazione n. 147 del 26.05.2021 la Giunta Comunale ha stabilito di destinare il suddetto contributo di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del MISE del 30 gennaio 2020, nonché il contributo aggiuntivo di cui al decreto del MISE dell'11 novembre 2020, iscritti in bilancio al cap. 11471, alla realizzazione dell'intervento "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche", per un importo pari a € 239.000,00, formulando apposito atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure per gli adempimenti necessari alla esecuzione dei lavori;
- che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 506 del 11.06.2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico per l'espletamento delle funzioni tecniche di: RUP, Progettista e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto;
- che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 785 del 31.08.2021, è stato affidato all'ing. Daniele Zingaropoli l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i "Lavori per il completamento della messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi delle vie Marconi, delle Torri, Parini", dell'importo complessivo di € 239.000,00, ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 3.477,76 (€ 3.344,00 + € 133,76 per Inarcassa al 4% ed esente da IVA);
- che con delibera di Giunta Comunale n. 303 del 06.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche" dell'importo complessivo di € 239.000,00, redatto dal sottoscritto;
- che, con determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 870 del 17.09.2021, i "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche" sono stati aggiudicati in via definitiva in favore dell'Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l. con sede in Taranto alla Via del Faro n. 57- P.IVA 00975680737, per un importo netto di € 167.292,01 oltre € 5.576,40 per oneri della sicurezza ed oltre € 17.286,84 per IVA al 10% pari a complessivi € 190.155,25, ed assunti dalla stessa con Contratto d'Appalto Rep. n. 1713 del 18.10.2021;
- che, con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 937 del 06.10.2021, è stato approvato il nuovo quadro economico rideterminato a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Preso atto

- che l'assegnazione al Comune di Grottaglie del suddetto contributo pari a € 130.000,00 per le annualità 2020-2024, disposta ai sensi dell'art. 1, comma 29, della Legge n. 160/2019, è confluita all'interno del PNRR - Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica - Componente C4: Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica - Investimento 2.2: Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'efficienza Energetica dei Comuni, a seguito del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021);
- che il Ministero dell'Interno, con comunicato del 17 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti operativi su modalità di gestione, termini e monitoraggio, delle linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 a seguito del loro confluire all'interno della Missione 2, Investimento 2.2 del PNRR;
- che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019), "Piccole opere", sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:
 - gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
 - l'obbligo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
 - l'obbligo di concludere, per i contributi relativi agli anni 2022-2024, i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;

DETERMINAZIONE NR. 1911 DEL 19/10/2023 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

- l'obbligo di indicazione di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed alle norme nazionali che introducono semplificazioni e sospensioni per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR (Decreto-legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021) nonché degli obblighi derivanti dal PNRR prescritti negli Avvisi pubblicati dal Ministero dell'Interno;
- che con determina n. 117 del 25.01.2023, si è dato atto:
 - che l'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi e delle vie Marconi, Delle Torri e Parini- CUP: J43D21004670001", di importo complessivo pari a € 239.000,00, è confluito nella Misura PNRR affidata al Ministero dell'Interno Missione 2. Componente 4. Investimento 2.2, e le cui procedure di gara sono state espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR;
 - che il suddetto intervento è assoggettato agli obblighi e alle disposizioni del PNRR, che l'Ente si impegna a rispettare;
 - che ai fini dell'articolo 9 del D.L. n. 77/2021, la tracciabilità delle operazioni è evidenziata mediante riscontro dei movimenti contabili riportati nello stesso provvedimento;

Considerato

- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 1051 del 28.10.2021 è stato liquidato il compenso incentivante per l'espletamento di Funzioni Tecniche fino alla conclusione della fase di aggiudicazione per un importo complessivo di € 918,99;
- che i lavori sono stati consegnati in data 12.10.2021, come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data in cui veniva fissato al 10.03.2022 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 1195 del 03.12.2021 è stato approvato e liquidato il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24.11.2021 dell'importo netto di € 47.512,86 (€ 45.980,19 + € 1.532,67 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 52.002,83 (€ 47.275,30 + € 4.727,53 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che in data 13.12.2021 i lavori sono stati sospesi come risulta dal verbale di sospensione redatto in pari data;
- che i lavori sono ripresi in data 10.01.2022 come risulta dal verbale di ripresa redatto in pari data;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 142 del 22.02.2022 è stato approvato e liquidato il 2° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto 16.02.2022 dell'importo netto di € 102.332,38 (€ 99.039,48 + € 3.292,90 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 59.999,96 (€ 54.545,42 + € 5.454,54 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che in data 25.03.2022 i lavori sono stati sospesi per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera finalizzata alla modifica del marciapiede di via delle Torri nel tratto compreso tra via Pisanelli e via Sonnino, così come richiesto dall'Amministrazione Comunale, così come risulta dal verbale di sospensione redatto in pari data;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 323 del 21.04.2022 è stato approvato e liquidato il 3° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20.04.2022 dell'importo netto di € 160.957,51 (€ 155.765,33 + € 5.192,18 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 64.165,20 (€ 58.332,00 + € 5.833,20 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che, con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 528 del 20.06.2022 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che i lavori sono ripresi in data 04.07.2022 come risulta dal verbale di ripresa lavori n. 2 con il quale si stabiliva la nuova data di ultimazione di lavori al 16.08.2022;
- che i lavori sono stati ultimati in data 12.08.2022, così come risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso dal sottoscritto in data 29.08.2022;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 882 del 15.09.2022 è stato approvato lo Stato Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione ed è stato liquidato il credito residuo all'Impresa dell'importo di € 35.076,54 (€ 31.887,76 + € 3.188,78 per IVA al 10%);
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 886 del 16.10.2022 è stato liquidato il compenso incentivante per l'espletamento di Funzioni Tecniche fino alla conclusione della fase di esecuzione per un importo complessivo di € 1.974,41;

DETERMINAZIONE NR. 1911 DEL 19/10/2023 DEL SETTORE Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR

- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 915 del 23.09.2022 sono state liquidate all'ing. Daniele Zingaropoli le competenze professionali per le attività di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'importo di € 3.477,76, (€ 3.344,00 + € 133,76 per Inarcassa al 4%);
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 998 del 18.10.2022, è stato approvato e liquidato il 4 SAL BIS per la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 91 del 15.07.2022, dell'importo € 1.444,01(€ 1.312,74 + € 131,27 per IVA al 10%);

Dato atto

- che a seguito dell'espletamento di tutte le attività previste dal progetto, così come sopra descritte, è stato redatto l'allegato prospetto delle spese sostenute;
- che il quadro economico finale delle spese sostenute è il seguente:

A) Lavori

Lavori eseguiti	€ 186.464,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40
Revisione Prezzi (art. 26 D.L. n. 50/2022)	€ 1.312,74
Totale importo lavori	€ 193.353,22

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.335,32
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76
d) Compenso Incentivante	€ 2.893,40
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 25.706,48

TOTALE SPESE DA OMOLOGARE (A + B)	€ 219.059,70
Economie a carico del PNRR -PNC	€ 19.940,30
Importo totale dell'intervento	€ 239.000,00

Ritenuto pertanto, dover procedere all'omologazione della spesa complessiva sostenuta pari ad € 219.059,70 si rassegna il tutto alla Dirigente dell'Unità Progetti Speciali e attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Grottaglie, 19.10.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Davide Caputo

LA DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto la determina n. 117 del 25.01.2023 di riconducibilità dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi e delle vie Marconi, Delle Torri e Parini- CUP: J43D21004670001", di importo complessivo pari a € 239.000,00, nel PNRR Missione 2. Componente 4. Investimento 2.2, le cui procedure di gara sono state espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023, e, in particolare l'art. 225;
- il D.L. n. 13/2023 convertito in legge L. 41/2023, e in particolare l'art. 14
- il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione dalla L. n. 108/2021;
- il D.L.n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020,

DETERMINAZIONE NR. 1911 DEL 19/10/2023 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "Progetti Speciali e attuazione del PNRR";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata "Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 240 del 11.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

DETERMINA

- 1. Di considerare** la premessa parte integrante del presente atto;
- 2. Di approvare** il seguente quadro economico finale delle spese sostenute relativo all'intervento denominato "Lavori per il completamento della messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi delle vie Marconi, delle Torri, Parini- CUP: J43D21004670001. PNRR Missione 2. Componente 4. Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU":

A) Lavori

Lavori eseguiti	€ 186.464,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40
Revisione Prezzi (art. 26 D.L. n. 50/2022)	€ 1.312,74
Totale importo lavori	€ 193.353,22

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.335,32
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76
d) Compenso Incentivante	€ 2.893,40
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 25.706,48

TOTALE SPESE DA OMOLOGARE (A + B)	€ 219.059,70
Economie a carico del PNRR -PNC	€ 19.940,30
Importo totale dell'intervento	€ 239.000,00

- 3. Di dare atto** che, a fronte del finanziamento del PNRR-PNC per un importo pari a € 239.000,00, sono state spese e rendicontate somme per un importo complessivo di € 219.059,70 e risultano economie di spesa pari ad € 19.940,30;
- 4. Di omologare**, pertanto, la spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione dell'intervento denominato "Lavori per il completamento della messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi delle vie Marconi, delle Torri, Parini- CUP: J43D21004670001. PNRR Missione 2. Componente 4. Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU" in complessivi € 219.059,70;
- 5. Di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J43D21004670001**;
- 6. Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Davide Caputo, dipendente del Comune di Grottaglie;
- 7. Di dare atto** che, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta e del RUP, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6,co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- 8. Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINAZIONE NR. 1911 DEL 19/10/2023 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e
Attuazione PNRR

9. **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
10. **Di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali: l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
11. **Di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

“Lavori per il completamento della messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi delle vie Marconi, delle Torri, Parini- CUP: J43D21004670001. PNRR Mis-sione 2. Componente 4. Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU”

PROSPETTO DI OMOLOGAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

	soggetti	nr. Fattura	data fattura	impegno	nr. Mandat.	data mandat.	impegno mandat.
1	IMPRESA OTTOMANO	FPA 7/2021	30.11.2021	D1195/2021	6911	07.12.2021	52.002,83 €
2	IMPRESA OTTOMANO	FPA 2/2022	25.02.2022	D142/2022	1402	2.03.2022	59.999,96 €
3	IMPRESA OTTOMANO	FPA 6/2022	27.04.2022	D 323/2022	2492	04.05.2022	64.165,20 €
4	IMPRESA OTTOMANO	FPA 17/2022	20.09.2022	D882/2022	5303	22.09.2022	21.089,28 €
5	IMPRESA OTTOMANO	FPA 17/2022	20.09.2022	D882/2022	5304	22.09.2022	13.987,26 €
6	IMPRESA OTTOMANO	FPA 19/2022	20.10.2022	D 998/2022	5882	25.10.2022	1.444,01 €
7	DIPENDENTI COMUNALI			D 1051/2021			918,99 €
8	DIPENDENTI COMUNALI			D 886/2022			1.974,41 €
9	ING. ZINGAROPOLI	4/001	22.09.2022	D 915/2022	5384	27.09.2022	3.477,76 €
	totale spese sostenute						219.059,70 €

Grottaglie, 19.10.2023

il RUP
geom. Davide Caputo