

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 882 del Reg.

Data 15/09/2022

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE "Ufficio Lavori Pubblici"

OGGETTO: DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30.01.2020. "LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DELLE VIE MARCONI, DELLE TORRI, PARINI". IMPORTO COMPLESSIVO € 239.000,00. CUP : J43D21004670001 – CIG: 8894365630. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA.

Redatta da: Caputo Davide

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. TALO' VALERIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Relazione del RUP

Premesso

- che con Deliberazione n. 147 del 26.05.2021 la Giunta Comunale ha stabilito di destinare il contributo di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del MISE del 30 gennaio 2020, nonché il contributo aggiuntivo di cui al decreto del MISE dell'11 novembre 2020, iscritti in bilancio al cap. 11471, alla realizzazione dell'intervento "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche", per un importo pari a € 239.000,00, formulando apposito atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure per gli adempimenti necessari alla esecuzione dei lavori;
- che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 506 del 11.06.2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico per l'espletamento delle funzioni tecniche di: RUP, Progettista e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 303 del 06.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche" dell'importo complessivo di € 239.000,00, avente il seguente quadro economico:

A) Lavori

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 185.880,01	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40	
Totale importo lavori		€ 191.456,41

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.145,64	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	
f) Imprevisti	€ 21.091,06	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 47.543,59
TOTALE GENERALE (A + B)		€ 239.000,00

- che, con determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 870 del 17.09.2021, i "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche" sono stati aggiudicati in via definitiva in favore dell'Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l. con sede in Taranto alla Via del Faro n. 57- P.IVA 00975680737, per un importo netto di € 167.292,01 oltre € 5.576,40 per oneri della sicurezza ed oltre € 17.286,84 per IVA al 10% pari a complessivi € 190.155,25, ed assunti dalla stessa con Contratto d'Appalto Rep. n. 1713 del 18.10.2021;
- che, con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 937 del 06.10.2021, è stato approvato il seguente nuovo quadro economico rideterminato a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

A) Lavori

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 185.880,01	
a detrarre ribasso d'asta del 10%	- € 18.588,00	
sommano lavori al netto	€ 167.292,01	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40	
Totale importo lavori		€ 172.868,41

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

a) I.V.A. lavori 10%	€ 17.286,84	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	
f) Imprevisti	€ 21.091,06	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 45.684,79

DETERMINAZIONE NR. 882 DEL 15/09/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

TOTALE GENERALE (A + B) € 218.553,20

Economie di gara € 20.446,80

- che i lavori sono stati consegnati in data 12.10.2021, come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data in cui veniva fissato al 10.03.2022 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 1195 del 03.12.2021 è stato approvato e liquidato il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24.11.2021 dell'importo netto di € 47.512,86 (€ 45.980,19 + € 1.532,67 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 52.002,83 (€ 47.275,30 + € 4.727,53 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che in data 13.12.2021 i lavori sono stati sospesi come risulta dal verbale di sospensione redatto in pari data;
- che i lavori sono ripresi in data 10.01.2022 come risulta dal verbale di ripresa redatto in pari data;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 142 del 22.02.2022 è stato approvato e liquidato il 2° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto 16.02.2022 dell'importo netto di € 102.332,38 (€ 99.039,48 + € 3.292,90 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 59.999,96 (€ 54.545,42 + € 5.454,54 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che in data 25.03.2022 i lavori sono stati sospesi per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera finalizzata alla modifica del marciapiede di via delle Torri nel tratto compreso tra via Pisanelli e via Sonnino, così come richiesto dall'Amministrazione Comunale, così come risulta dal verbale di sospensione redatto in pari data;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 323 del 21.04.2022 è stato approvato e liquidato il 3° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20.04.2022 dell'importo netto di € 160.957,51 (€ 155.765,33 + € 5.192,18 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 64.165,20 (€ 58.332,00 + € 5.833,20 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che, con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 528 del 20.06.2022 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, avente il seguente Quadro Economico:

A) Lavori

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 207.182,31
a detrarre ribasso d'asta del 10%	- € 20.718,23
sommano lavori al netto	€ 186.464,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40

Totale importo lavori € 192.040,48

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.204,05
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13
f) Imprevisti	€ 1,78

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne € 26.512,72

TOTALE GENERALE (A + B) € 218.553,20

Economie di gara € 20.446,80

- che i lavori sono ripresi in data 04.07.2022 come risulta dal verbale di ripresa lavori n. 2 con il quale si stabiliva la nuova data di ultimazione di lavori al 16.08.2022;
- che i lavori sono stati ultimati in data 12.08.2022, così come risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso dal sottoscritto in data 29.08.2022;
- che in data 08.09.2022 il sottoscritto, in qualità di Direttore dei lavori ha emesso la Contabilità Finale dei lavori costituita dalla seguente documentazione: Libretto delle Misure n. 4, Registro di Contabilità n. 4, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale, Certificato di Pagamento n. 4, Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- che dallo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'Impresa ammonta ad **€ 192.040,48** comprensivo degli oneri per la sicurezza;

DETERMINAZIONE NR. 882 DEL 15/09/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

- che deducendo dal conto finale gli acconti già corrisposti per un ammontare complessivo pari ad € **160.152,72** resta il credito residuo netto da corrispondere all'impresa pari ad € **31.887,76 (euro trentunomilaottocentoottantasette/76)**;

considerato

- che l'impresa ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza riserve;
- che la stessa risulta regolare con gli adempimenti assicurative e previdenziali come verificato dal sottoscritto attraverso la consultazione del DURC online prot. INAIL_33349034 avente scadenza al 06.10.2022;
- che non risultano pervenute richieste di occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero danni verificatisi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

tutto quanto premesso e considerato, ritenuto di dover dare corso alla approvazione degli atti di Contabilità Finale costituiti da: Libretto delle Misure n. 4, Registro di Contabilità n. 4, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale, Certificato di Pagamento n. 4, Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, e alla liquidazione del credito residuo spettante all'Impresa, si rassegna il tutto al Responsabile del Settore LL.PP. per quanto di competenza.

Grottaglie, 15.09.2022

Il R.U.P. e Direttore dei Lavori
Geom. Davide Caputo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Vista la relazione che precede, redatta dal RUP, e ritenuto di doverla condividere;

Visti gli atti di Contabilità Finale emessi in data 08.09.2022 dal geom. Davide Caputo in qualità di Direttore dei lavori in oggetto;

Visti gli accertamenti e le verifiche condotti dal geom. Davide Caputo in qualità RUP;

Visto il Codice dei Contratti di cui al D.lgs n. 50 del 18.04.2016;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 29.06.2022, con il quale il Sindaco ha disposto di attribuire alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con coeva assegnazione della relativa posizione organizzativa, fino al 31.12.2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 08.08.2022 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;

Acquisito, ai sensi dell'art. 183 – settimo comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **Di considerare** la premessa parte integrante del presente atto;
2. **Di approvare** gli atti di Contabilità Finale costituiti da: Libretto delle Misure n. 4, Registro di Contabilità n. 4, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale, Certificato di Pagamento n. 4, Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai "Lavori per il completamento della messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi delle vie Marconi, delle Torri, Parini". importo complessivo € 239.000,00, emessi dal geom. Davide Caputo in qualità di Direttore dei lavori in oggetto, in data 08.09.2022 e sottoscritti, dal RUP e dall'Impresa appaltatrice Ottomano ing. Carmine s.r.l. senza riserve;
3. **Di approvare** le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € **192.040,48** comprensivo degli oneri per la sicurezza, da cui deducendo gli acconti già corrisposti per un ammontare complessivo pari ad € **160.152,72** resta il credito residuo netto da corrispondere all'impresa pari ad € **31.887,76 (euro trentunomilaottocentoottantasette/76)**, da corrispondere in favore dell'Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l. con sede in Taranto alla Via del Faro n.

DETERMINAZIONE NR. 882 DEL 15/09/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

57- P.IVA 00975680737, oltre IVA al 10% di € 3.188,78 e per un importo complessivo pari ad € **35.076,54**;

4. **Di liquidare** l'importo di € **35.076,54** (€ 31.887,76 + € 3.188,78 per IVA al 10%), a saldo del credito residuo risultante dallo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione ed emettere mandato di pagamento in favore dell'Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l. con sede in Taranto alla Via del Faro n. 57- P.IVA 00975680737, mediante accredito sul Conto Corrente dedicato, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali ai sensi del D.M. 18.01.2008 n. 40, a seguito di presentazione della relativa fattura in formato elettronico;
5. **Di imputare** la spesa di € **35.076,54** nel modo seguente:
 - per € 21.089,28 sul cap. 11471 art. 0, giusto impegno codice D0528 sub 1 anno 2022;
 - per € 13.987,26 sul cap. 11471 art. 0, giusto impegno codice D0937 sub 1 anno 2021, reimputato con delibera G.C. n. 21 del 09.02.2022 in conto competenza 2022;
6. **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il **CIG** relativo all'intervento in oggetto è il seguente: 8894365630;
7. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Davide Caputo dell'Area Tecnica, Settore LL.PP.;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo *on line* ed in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso sarà inserito nel portale dell'amministrazione trasparente, sotto-sezione "bandi di gara e contratti";
9. **Di demandare** al settore Segreteria generale i successivi adempimenti di competenza quali: l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio.

La sottoscritta Ing. Valeria Talò Responsabile del Settore LL.PP., giusto Decreto Sindacale n. 14 del 29.06.2022, attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del DPR 62/2016.