

# **CITTA' DI GROTTAGLIE**

Provincia di Taranto

\*\*\*\*\*

## **DETERMINAZIONE**

**N. 998 del Reg.**

**Data 18/10/2022**

### **ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE "Ufficio Lavori Pubblici"**

**OGGETTO: DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30.01.2020. "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DELLE VIE MARCONI, DELLE TORRI, PARINI". IMPORTO COMPLESSIVO € 239.000,00. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 91 DEL 15.07.2022. CUP: J43D21004670001 – CIG: 8894365630.**

Redatta da: Caputo Davide

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE  
ING. TALO' VALERIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**Relazione del RUP**

**Premesso**

- che con Deliberazione n. 147 del 26.05.2021 la Giunta Comunale ha stabilito di destinare il contributo di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del MISE del 30 gennaio 2020, nonché il contributo aggiuntivo di cui al decreto del MISE dell'11 novembre 2020, iscritti in bilancio al cap. 11471, alla realizzazione dell'intervento "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche", per un importo pari a € 239.000,00, formulando apposito atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure per gli adempimenti necessari alla esecuzione dei lavori;
- che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 506 del 11.06.2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico per l'espletamento delle funzioni tecniche di: RUP, Progettista e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 303 del 06.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche" dell'importo complessivo di € 239.000,00, avente il seguente quadro economico

**A) Lavori**

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 185.880,01
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 191.456,41</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.145,64	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	
f) Imprevisti	€ 21.091,06	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		<b>€ 47.543,59</b>

**TOTALE GENERALE (A + B) € 239.000,00**

- che, con determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 870 del 17.09.2021, i "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche" sono stati aggiudicati in via definitiva in favore dell'Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l. con sede in Taranto alla Via del Faro n. 57- P.IVA 00975680737, per un importo netto di € 167.292,01 oltre € 5.576,40 per oneri della sicurezza ed oltre € 17.286,84 per IVA al 10% pari a complessivi € 190.155,25, ed assunti dalla stessa con Contratto d'Appalto Rep. n. 1713 del 18.10.2021;
- che, con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 937 del 06.10.2021, è stato approvato il seguente nuovo quadro economico rideterminato a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

**A) Lavori**

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 185.880,01	
a detrarre ribasso d'asta del 10%	- € 18.588,00	
sommano lavori al netto	€ 167.292,01	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40	
<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 172.868,41</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

a) I.V.A. lavori 10%	€ 17.286,84	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	

DETERMINAZIONE NR. 998 DEL 18/10/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

f) Imprevisti	€ 21.091,06	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		<b>€ 45.684,79</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>		<b>€ 218.553,20</b>
<b>Economie di gara</b>		<b>€ 20.446,80</b>

- che i lavori sono stati consegnati in data 12.10.2021, come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data in cui veniva fissato al 10.03.2022 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 1195 del 03.12.2021 è stato approvato e liquidato il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24.11.2021 dell'importo netto di € 47.512,86 (€ 45.980,19 + € 1.532,67 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 52.002,83 (€ 47.275,30 + € 4.727,53 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che in data 13.12.2021 i lavori sono stati sospesi come risulta dal verbale di sospensione redatto in pari data;
- che i lavori sono ripresi in data 10.01.2022 come risulta dal verbale di ripresa redatto in pari data;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 142 del 22.02.2022 è stato approvato e liquidato il 2° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto 16.02.2022 dell'importo netto di € 102.332,38 (€ 99.039,48 + € 3.292,90 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 59.999,96 (€ 54.545,42 + € 5.454,54 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che in data 25.03.2022 i lavori sono stati sospesi per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera finalizzata alla modifica del marciapiede di via delle Torri nel tratto compreso tra via Pisanelli e via Sonnino, così come richiesto dall'Amministrazione Comunale, così come risulta dal verbale di sospensione redatto in pari data;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 323 del 21.04.2022 è stato approvato e liquidato il 3° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20.04.2022 dell'importo netto di € 160.957,51 (€ 155.765,33 + € 5.192,18 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 64.165,20 (€ 58.332,00 + € 5.833,20 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che, con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 528 del 20.06.2022 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, avente il seguente Quadro Economico:

**A) Lavori**

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 207.182,31
a detrarre ribasso d'asta del 10%	- € 20.718,23
sommano lavori al netto	€ 186.464,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 192.040,48</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.204,05	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	
f) Imprevisti	€ 1,78	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		<b>€ 26.512,72</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>		<b>€ 218.553,20</b>
<b>Economie di gara</b>		<b>€ 20.446,80</b>

- che i lavori sono ripresi in data 04.07.2022 come risulta dal verbale di ripresa lavori n. 2 con il quale si stabiliva la nuova data di ultimazione di lavori al 16.08.2022;
- che i lavori sono stati ultimati in data 12.08.2022, così come risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso dal sottoscritto in data 29.08.2022;
- che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 91 del 15.07.2022 avente ad oggetto "disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", in particolare l'art. 26 che ha introdotto nuove modalità di riconoscimento dei maggiori importi dovuti all'aumento eccezionale dei prezzi dei

## DETERMINAZIONE NR. 998 DEL 18/10/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

materiali da costruzione per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

- che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, utilizzando:
  - a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50% e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  - b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - c) somme derivanti dai ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
  - d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50/2022;
- che in caso di insufficienza delle suddette risorse, per la copertura dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del comma 1 del citato articolo 26, si provvederà con l'accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 1 del suddetto decreto 50/2022;
- che l'art. 26, co. 1, del medesimo D.L. 50/2022, prevede che dovrà essere emesso dal Responsabile Unico del Procedimento un certificato di pagamento straordinario che riconosca i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo del c. 1 del citato art. 26, per le lavorazioni effettivamente eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- che, in attuazione dall'articolo 26, comma 2, del suddetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con delibera Giunta Regionale n. 1090 del 28.07.2022 è stato approvato l'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022;
- che ai fini del riconoscimento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, in data 19.09.2022, il sottoscritto in qualità di D.L. e RUP, ha emesso la seguente documentazione tecnico-contabile per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 16 agosto 2022 (data per l'ultimazione dei lavori): SAL N. 4, redatto sulla base dei prezzi contrattuali, SAL N. 4 BIS redatto sulla base dei prezzi di cui al prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022 approvato con delibera G.R. n. 1090 del 28.07.2022 Prospetto di calcolo dei maggiori importi;
- che dal suddetto prospetto di calcolo è emerso che l'importo derivante dalla differenza del SAL n. 4 emesso con i prezzi contrattuali ed il SAL 4 Bis emesso sulla base dei prezzi di cui al prezzario regionale luglio 2022 è pari ad € 1.458,60;
- che l'importo da riconoscere all'impresa è pari ad € 1.312,74 (90% di € 1.458,60);
- che, pertanto il sottoscritto ha emesso il Certificato di Pagamento n. 4 dell'importo di € 1.444,01 (€ 1.312,74 + € 131,27);

### Dato atto

- che nel quadro economico rideterminato a seguito di gara ed approvato con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 937 del 06.10.2021, nonché in quello della perizia di variante approvata con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 528 del 20.06.2022, sono presenti economie di gara pari ad € 20.446,80;
- che parte di tali economie possono essere utilizzate a copertura del maggiore importo da corrispondere all'impresa, così come sopra riportato;
- che, per l'utilizzo delle stesse, occorre rideterminare il seguente nuovo quadro economico:

#### A) Lavori

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 207.182,31
a detrarre ribasso d'asta del 10%	- € 20.718,23

DETERMINAZIONE NR. 998 DEL 18/10/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

sommano lavori al netto	€ 186.464,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 192.040,48</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.204,05	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	
f) Imprevisti	€ 1,78	
g) riconoscimento incremento prezzi (Iva al 10% compresa)	€ 1.444,01	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		<b>€ 27.956,73</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>		<b>€ 219.997,21</b>
Economie di gara		€ 19.002,79

**Ritenuto di dover procedere:**

- al riconoscimento all'impresa appaltatrice Ottomano ing. Carmine srl del maggior importo di € 1.444,01 (€ 1.312,74 + € 131,27 per IVA al 10%). così come previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 91 del 15.07.2022, per i lavori effettivamente eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 16.08.2022;
- all'approvazione del nuovo quadro economico per l'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara;

**Considerato**

- che l'impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza riserve;
- che l'Impresa risulta regolare con gli adempimenti assicurative e previdenziali come verificato dal sottoscritto attraverso la consultazione del DURC online prot. n. INAIL\_34924597, avente scadenza al 03.02.2023;

si rassegna il tutto al Responsabile del Settore LL.PP. per quanto di competenza.

Grottaglie, 17.10.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Davide Caputo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.**

**Vista** la relazione che precede, redatta dal RUP, e ritenuto di doverla condividere;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte vigente;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 14 del 29.06.2022, con il quale il Sindaco ha disposto di attribuire alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con coeva assegnazione della relativa posizione organizzativa, fino al 31.12.2022;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 08.08.2022 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 183 – settimo comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DETERMINA**

DETERMINAZIONE NR. 998 DEL 18/10/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

1. **Di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **Di approvare** la documentazione tecnico-contabile per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 16 agosto 2022 (data per l'ultimazione dei lavori), emessa dal D.L. e RUP in data 19.09.2022, costituita da: SAL N. 4, redatto sulla base dei prezzi contrattuali, SAL N. 4 BIS redatto sulla base dei prezzi di cui al prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022 approvato con delibera G.R. n. 1090 del 28.07.2022 e Prospetto di calcolo dei maggiori importi pari ad € € 1.458,60, e sottoscritta dall'Impresa senza riserve;
3. **Di riconoscere**, ai sensi dell'art. 26 D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 91 del 15.07.2022, all'impresa Ottomano ing. Carmine srl, il maggior importo di € 1.312,74, pari al 90% di € 1.458,60, oltre ad € 131,27 per IVA al 10%, e quindi per un maggior importo complessivo pari ad € 1.444,01;

4. **Di approvare** il seguente nuovo Quadro Economico per l'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta per la copertura del suddetto importo così come riconosciuto al punto 3 del presente dispositivo:

**A) Lavori**

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 207.182,31
a detrarre ribasso d'asta del 10%	- € 20.718,23
sommano lavori al netto	€ 186.464,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 192.040,48</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.204,05
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13
f) Imprevisti	€ 1,78
g) riconoscimento incremento prezzi (Iva al 10% compresa)	€ 1.444,01
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 27.956,73</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>€ 219.997,21</b>
Economie di gara	€ 19.002,79

5. **Di liquidare** l'importo totale di € **1.444,01** comprensivo di IVA al 10% a saldo del Certificato di pagamento n. 4, ed emettere mandato di pagamento in favore dell'Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l. con sede in Taranto alla Via del Faro n. 57- P.IVA 00975680737, mediante accredito sul conto corrente dedicato, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali ai sensi del D.M. 18.01.2008 n. 40, a seguito di presentazione della relativa fattura in formato elettronico;
6. **Di imputare** la spesa di € **1.444,01** sul capitolo 11471 del b.c. giusto impegno codice D0937 sub 1 anno 2021, reimputato con delibera G.C. n. 21 del 09.02.2022 in conto competenza 2022;
7. **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: 8894365630;
8. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Davide Caputo del Settore LL.PP.;

DETERMINAZIONE NR. 998 DEL 18/10/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

9. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo *on line* ed in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso sarà inserito nel portale dell'amministrazione trasparente, sotto-sezione "bandi di gara e contratti";
10. **Di demandare** al settore Segreteria generale i successivi adempimenti di competenza quali: l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio.

La sottoscritta Ing. Valeria Talò Responsabile del Settore LL.PP., giusto Decreto Sindacale n. 14 del 29.06.2022, attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del DPR 62/2016.