



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

NR. 235 del 04/04/2025 del Registro Generale

Nr. 91 del 04/04/2025 del Registro Settoriale

Area Tecnica

Area Tecnica

Oggetto:

CUP: H24E21000270001. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DEL RIONE CASTELNUOVO, MEDIANTE L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CORTILE DELLE CLARISSE, DA ADIBIRE A SPAZIO PUBBLICO POLIVALENTE E PARCABILE A SERVIZIO DEL QUARTIERE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR M5C2I2.1. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Premesso che:

- l'art. 1 comma 42 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*) prevede che «Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale»;
- il successivo comma 43 della succitata Legge n. 160/2019 prevede che «Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento [...], sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21/01/2021 ha conseguentemente dato attuazione, i prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, ai predetti commi 42 e 43 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, stabilendo che:
 - Art. 2, c. 2 let. a): «Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di: a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti»;
 - Art. 3, c. 1, let. b) : «I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici [...] di: b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive»;

- Art. 3, c. 2: «Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare»;
- Art. 4, cc. 2 e 5: «La domanda deve essere compilata esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell'apposito modello informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area certificati» entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto», avvenuta il 06/03/2021;

– in data 01/06/2021, il Comune di Recanati ha trasmesso l'istanza per il finanziamento di 7 interventi di rigenerazione urbana per l'annualità 2021, tra i quali l'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 20.638,22 relativi alla progettazione definitiva dell'intervento finanziati dal Comune ed € 379.361,78 per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento per i quali è stata avanzata la richiesta di finanziamento;

– il Decreto Legge n. 152 del 06/11/2021 (*“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*), convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 233 del 29/12/2021, ha introdotto i commi 42-bis, 42-ter e 42-quater all'art. 1 della Legge n. 160/2019, i quali prevedono che:

- «Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, [sono] confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 [...]. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6/03/2021»;
- «I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

alimentazione del sistema di monitoraggio». Conseguentemente i destinatari del contributo dovranno indicare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento recante la dicitura *“finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”*;

- il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021 ha assegnato le risorse da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026 e ha determinato all'Allegato 3 i progetti beneficiari del contributo previsto dall'art.1, commi 42 e ss., della Legge n. 160/2019 27 dicembre 2019, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, tra i quali il Comune di Recanati per tutti e 7 i progetti di rigenerazione urbana candidati;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 ha approvato, all'Allegato 3, l'elenco definitivo dei progetti beneficiari del contributo previsto dall'art.1, commi 42 e ss., della Legge n. 160/2019 27 dicembre 2019, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, tra i quali il Comune di Recanati per tutti e 7 i progetti di rigenerazione urbana candidati ed ha altresì stabilito i seguenti termini e condizionalità:
 - Art. 6, c.1: «il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è da considerare per tutti gli enti beneficiari il 30 luglio 2023»;
 - Art. 6, c. 1: «entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 1 (Monitoraggio delle opere pubbliche) della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP)»;
 - Art. 6, c. 1: «il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026»;
 - Art. 6, c. 2: «Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo ai soggetti attuatori così come specificati all'articolo 3 dell'atto di adesione ed obbligo di cui all'articolo 8, nonché al rispetto dell'articolo 17, Regolamento

CITTA' DI RECANATI

UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

- Art. 6, c.3: «Ai fini dell'assolvimento di tale principio [...], non sono ammissibili interventi che comprendano caldaie a condensazione a gas, in quanto non ritenute conformi al principio del DNSH»;
- Art. 6, c. 4: «Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti altresì a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social»;

– lo stesso del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 prevede, all'art. 7, che il contributo venga erogato nel seguente modo:

- c.1, let. a): «il 10 per cento dell'importo finanziato per ogni singolo progetto, a titolo di acconto»;
- c. 1, let. b): «il 20 per cento del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8, e previa trasmissione della richiesta di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, attestanti lo stato di avanzamento finanziario della proposta, come risultanti dal sistema informatico di cui al successivo art. 8, comma 1 (Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP)»;
- c. 1, let. c): «il 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 (Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP) e previa verifica tramite i sistemi informatici previsti, per le erogazioni successive al primo SAL, dell'effettivo pagamento da parte dell'ente delle fatture elettroniche presenti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali»;
- c. 1, let. d): «il 10 per cento sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi finanziati e previa

CITTA' DI RECANATI

trasmissione, al Ministero dell'interno e/o al sistema informatico Regis del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016»;

- c. 2: «L'erogazione delle risorse di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 avverrà previa verifica del raggiungimento della quota parte, di milestone/target associati all'intervento di riferimento, attraverso i pertinenti indicatori, e previa verifica della corretta e completa alimentazione dei sistemi di monitoraggio nonché delle verifiche previste dalle Istruzioni tecniche allegate alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR»;

– lo stesso del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 prevede, all'art. 8, in tema di monitoraggio e rendicontazione:

- c. 1: «Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente Decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «PNRR-M5C2-I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale», assicurando la completezza delle informazioni contenute ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, del Decreto-legge n. 59 del 2021. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei target collegati.»;
- c. 2: «Al fine di assicurare ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR, i comuni, in qualità di soggetti attuatori, integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio di cui al comma 1 utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS. In particolare, il set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere è individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio che sarà comunicato tramite apposita circolare del Servizio centrale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui all'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le principali informazioni richieste in aggiunta a quelle già implementate attraverso il sistema BDAP-MOP:

CITTA' DI RECANATI

- a) la procedura di attivazione (Atto di adesione e obbligo debitamente sottoscritto di cui all'articolo 9 del presente Decreto);
 - b) le modalità di rendicontazione (asseverazione, avanzamento finanziario con separata evidenza dell'IVA, e target conseguiti);
 - c) elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "non arrecare danno significativo" (DNSH);
 - d) ogni ulteriore elemento che si riterrà utile anche per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti agli articoli 22, 29 e 30 del Regolamento (UE)»;
- c. 6: «Al fine del corretto raggiungimento dei milestone e target associati alla Missione di riferimento si segnala che, nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, non è possibile prevederne l'utilizzo né per il finanziamento di eventuali varianti in corso d'opera, né per il finanziamento di ulteriori investimenti della medesima tipologia.»;

Visto l'art. 1 commi da 369 a 379 della Legge n. 197 del 27/12/2022 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*) il quale prevede che «[...] a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza [...] è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori [...] che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. [...] Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). [...] Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. [...] Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.» (comma 370);

In data 20/01/2023, il Comune di Recanati ha trasmesso l'istanza n° 0000003914 tramite l'apposito tile dell'Applicativo ReGis di conferma della preassegnazione del 10 %



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

relativa al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 per il finanziamento di tutti e 7 gli interventi di rigenerazione urbana finanziati, tra i quali l'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, per un importo di € 37.936,18;

Visto il Decreto del Ragioniere Generale dello stato n. 124 del 13/03/2023, pubblicato sulla Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/03/2023, con cui è stata confermata l'accettazione della pre-assegnazione del 10 % relativa al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 per il finanziamento di tutti e 7 gli interventi di rigenerazione urbana finanziati, tra i quali l'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, per un importo di € 37.936,18;

Visto il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 del 03/08/2023, pubblicato sulla Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2023, con cui è stato assegnato definitivamente il 10 % relativo al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 per il finanziamento di tutti e 7 gli interventi di rigenerazione urbana finanziati, tra i quali l'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, per un importo di € 37.936,18;

Dato atto che con propria Determina Dirigenziale n. 976 del 22/12/2022 sono stati affidati i servizi tecnici relativi a: Redazione della relazione geologica nell'ambito della progettazione definitiva; Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili strutturali ed impiantistiche; Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori;

Dato atto, altresì, che con propria Determina Dirigenziale n. 19 del 19/01/2023 è stato affidato, altresì, il servizio tecnico di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CITTA' DI RECANATI

Rilevato che con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 21/04/2023, così come rettificata nell'elenco elaborati dalla Determina Dirigenziale n. 308 del 02/05/2023, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1, dell'importo complessivo di € 437.936,18, di cui € 328.870,77 per lavori (di cui € 8.134,39 di oneri per la sicurezza inclusa) ed € 109.065,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che l'importo complessivo di € 437.936,18 trova copertura:

- per € 20.638,22 a valere su fondi propri comunali;
- per € 379.361,78 a valere sui fondi finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1, di cui all'art. 1 comma 42 ss. della Legge n. 160 del 27/12/2019, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022;
- per € 37.936,18 a valere sui fondi statali finanziati dal Decreto del Ragioniere Generale dello stato n. 183 del 03/08/2023 relativamente al Fondo Opere Indifferibili PNRR 2023 previsto dall'art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 29/12/2022, pubblicato sulla Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2023;

Rilevato che con Determina Dirigenziale dell'Area Servizi al Cittadino ed Affari Generali n. 374 del 23/05/2023 è stata indetta procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 relativamente ai lavori principali d'appalto dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1, per un importo a base di gara di € 328.870,77 (di cui € 320.736,38 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.134,39 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo;

Dato atto che con Determina Dirigenziale dell'Area Servizi al Cittadino ed Affari Generali n. 458 del 21/06/2023, a seguito di procedura negoziata esperita secondo le



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

disposizioni di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 120/2020, ha aggiudicato, in base al criterio del minor prezzo, l'appalto dei lavori principali d'appalto dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1 al Consorzio Stabile Energos, avente sede legale a Valdilana (BI) in Piazza Dante Alighieri 7, CF/P.IVA 11569400010, per un importo, al netto del ribasso offerto del 19,566 %, di € 266.115,49 (di cui € 257.981,10 per lavori ed € 8.134,39 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10 % per € 26.611,55 e complessivi € 292.727,04, CIG:979758139D;

Dato atto che con nota Prot. n. 103959 del 13/07/2023, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 27791 del 13/07/2023, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale ha prorogato al 31/10/2023 il termine finale per la stipula del contratto d'appalto, fermo restando che l'aggiudicazione dei lavori debba avvenire entro il termine improrogabile del 30/09/2023;

Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 781 del 30/10/2023 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di collaudo statico, nonchè è stato assunto il sotto-impegno di spesa n. 1808/2023 al capitolo 06012.02.036 del Bilancio di previsione 2023/2025, Annualità 2023, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1 (art. 1 comma 42 ss. della Legge n. 160 del 27/12/2019, Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022) dell'importo di € 266.115,49 (di cui € 257.981,10 per lavori ed € 8.134,39 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10 % per € 26.611,55 e complessivi € **292.727,04, CIG:979758139D**, imputandolo a favore del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, per l'esecuzione dei lavori d'appalto dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU PNRR M5C2I2.1 con conseguente assestamento post-aggiudicazione del quadro tecnico economico dell'intervento e costituzione dell'Ufficio di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

Dato atto che con propria Determina Dirigenziale n. 269 del 19/04/2024 è stato approvato il certificate di anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di € 53.223,10 (pari al 20 % dell'importo contrattuale) oltre IVA al 10 % per un importo pari ad € 5.322,31, per un complessivo di € 58.545,41, CIG: 979758139D, emesso a favore del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, dal sottoscritto Arch. Maurizio Paduano in qualità di R.U.P. dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU PNRR M5C2I2.1;

Dato atto che il contratto con la ditta aggiudicatrice è stato stipulato mediante scrittura privata in data 30/10/2023 e che i lavori hanno avuto inizio;

Visto l'art. 35 del D.L. n. 19/2024 (*"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR"*), convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, il quale ha modificato i commi 42-bis e 42-quater dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 con conseguente stralcio parziale delle misure relative alla c.d. "Rigenerazione urbana" dal PNRR pur se tutti gli interventi "rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio";

Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 460 del 21/06/2024 con la quale è stato approvata la documentazione progettuale trasmessa e sottoscritta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Stortoni, riguardante la proposta di variante al progetto dell'intervento di cui trattasi, rientrante tra quelle di cui all'art. 106, comma 1, let. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, con conseguente aumento di € 33.158,27, oltre IVA al 10 % per un importo pari ad € 3.315,83, per un complessivo di € 36.474,10, CIG: 979758139D, del sotto-impegno di spesa n. 1808/2023 assunto al capitolo 06012.02.036 del Bilancio di previsione 2024/2026, Annualità 2024, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1 (art. 1 comma 42 ss. della Legge n. 160 del 27/12/2019, Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022), imputato a favore del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

Dato che con propria Determina Dirigenziale n. 500 del 10/07/2024 è stata approvata la contabilità relativa al 1° stato di avanzamento a tutto il 02/07/2024 dei lavori principali di appalto dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001* finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU PNRR M5C2I2.1, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Stortoni, dell'importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 163.431,59 (CIG: 979758139D) con conseguente emissione da parte del RUP, Arch. Maurizio Paduano, a favore del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, del Certificato di pagamento n. 1 del 04/07/2024 per un importo di € 129.900,00, oltre ad IVA al 10 % arrotondata per l'emissione della fattura di cui sotto per un importo pari ad € 12.990,00, per un complessivo di € 142.890,00, CIG: 979758139D;

Dato che con propria Determina Dirigenziale n. 620 del 04/09/2024 è stata approvata la contabilità relativa al 2° stato di avanzamento a tutto il 04/08/2024 dei lavori principali di appalto dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001* finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU PNRR M5C2I2.1, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Stortoni, dell'importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 249.726,88 (CIG: 979758139D) con conseguente emissione da parte del RUP, Arch. Maurizio Paduano, a favore del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, del Certificato di pagamento n. 2 del 02/09/2024 per un importo di € 68.600,00, oltre ad IVA al 10 % per un importo pari ad € 6.860,00, per un complessivo di € 75.460,00, CIG: 979758139D;

Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 691 dell'11/10/2024 con la quale è stato approvata la documentazione progettuale trasmessa e sottoscritta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Stortoni, riguardante la proposta di variante al progetto dell'intervento di cui trattasi, rientrante tra quelle di cui all'art. 106, comma 1, let. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, con conseguente aumento di € 23.658,94, oltre IVA al 10 % per un importo pari ad € 2.365,89, per un complessivo di € 26.024,83, CIG: 979758139D, del sotto-impegno di spesa n. 1808/2023 assunto al capitolo 06012.02.036 del Bilancio di previsione 2024/2026, Annualità 2024, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1 (art. 1 comma 42 ss. della Legge n. 160 del 27/12/2019, Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e Decreto del Ministero



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

dell'Interno del 04/04/2022), imputato a favore del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010;

Dato atto che con propria Determina Dirigenziale n. 801 del 27/11/2024 è stata approvata la contabilità relativa al 3° stato di avanzamento a tutto il 07/11/2024 dei lavori principali di appalto dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001* finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU PNRR M5C2I2.1, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Stortoni, dell'importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 297.740,26 (CIG: 979758139D) con conseguente emissione da parte del RUP, Arch. Maurizio Paduano, a favore del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, del Certificato di pagamento n. 3 del 13/11/2024 per un importo di € 44.500,00, oltre ad IVA al 10 % per un importo pari ad € 4.450,00, per un complessivo di € 48.950,00, CIG: 979758139D;

Rilevato che, come risultante dal certificato di ultimazione lavori, i lavori sono stati ultimati il 08/11/2024 ed è in corso la redazione della contabilità finale e del Certificato di Esecuzione Lavori;

Visti:

- la contabilità relativa allo stato finale dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001* finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU PNRR M5C2I2.1, eseguiti dal Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Stortoni, dell'importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 321.260,01 (CIG: 979758139D);
- gli atti contabili composti da:
 - Stato finale dei lavori dell'importo netto di € 321.260,01;
 - Libretto delle misure;

Determinazione dirigenziale: Nr. settoriale 91 del 04/04/2025



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

- Registro di contabilità;

- la relativa Relazione sul Conto Finale del 06/02/2025 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 24/02/2025 emessi dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Stortoni, dai quali risulta un credito netto da corrispondere al Consorzio Stabile Energios, CF/P.IVA 11569400010, di € 25.036,91, oltre ad IVA al 10 % per € 2.503,69 per un complessivo di € **27.540,60, CIG: 979758139D**, con un'economia, rispetto all'importo contrattuale, di € 1.672,69, oltre ad IVA al 10 % per € 167,27 per un complessivo di per un complessivo di € 1.839,96;

Dato atto che l'importo di € **27.540,60, CIG: 979758139D** risulta già imputato a favore del Consorzio Stabile Energios, CF/P.IVA 11569400010, al sotto-impegno di spesa n. 1808/2023 assunto al capitolo 06012.02.036 del Bilancio di previsione 2025/2027, Annualità 2025, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1 (art. 1 comma 42 ss. della Legge n. 160 del 27/12/2019, Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022);

Dato atto che il Consorzio Stabile Energios, CF/P.IVA 11569400010, ha presentato, con nota Prot. n. 11757/2025, la polizza a garanzia della rata di saldo n. 115535016 del 14/03/2025 emessa dalla Groupama Assicurazioni Spa così come previsto dall'art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, altresì, che, così come previsto dall'art. 29, comma 10 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in legge con modificazione dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, con nota Prot. n. 10431/2025, è stato acquisito il c.d. Durc di congruità protocollo n. 202500549MC00/3 del 10/03/2025, comprovante la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 226, commi 1, 2 e 5, del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023. 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. [...] 5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al D.Lgs. n. 50/2016 [...] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice.";

CITTA' DI RECANATI

Visto l'art. 229 del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

Visto l'art. 225, comma 8, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "In relazione alla procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, [...] si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, al Decreto Legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabili dal PNRR";

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023 la quale conferma la specialità, assicurata per mezzo dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, delle disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR;

Viste:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 16/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato periodo 2025/2027 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 23/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2025 con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e alla relativa assegnazione ai Responsabili;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

- la propria Determina Dirigenziale n. 1022 del 30/12/2024 con la quale sono state approvate le variazioni di esigibilità di entrata e spesa correlate dell'intervento di cui trattasi;

Accertata positivamente la regolarità contributiva del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, giusto Durc On Line acquisito agli atti d'ufficio;

Richiamato l'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativo agli obblighi introdotti in merito alla tracciabilità finanziaria per quanto concerne tutti i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e dato atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 979758139D;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Date le prescrizioni di cui all'art. 147-bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" e all'art. 183 comma 7 "Impegno di spesa" del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 punto 5.3 al D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la contabilità relativo allo stato finale dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere* CUP: H24E21000270001 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU PNRR M5C2I2.1, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Stortoni, dell'importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 321.260,01 (CIG: 979758139D);

CITTA' DI RECANATI

3. Di approvare la Relazione sul Conto Finale del 06/02/2025 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 24/02/2025 emessi dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Stortoni, dai quali risulta un credito netto da corrispondere al Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, di € 25.036,91, oltre ad IVA al 10 % per € 2.503,69 per un complessivo di € **27.540,60**, **CIG: 979758139D**, con un'economia, rispetto all'importo contrattuale, di € 1.672,69, oltre ad IVA al 10 % per € 167,27 per un complessivo di per un complessivo di € 1.839,96;
4. Di dare atto che l'importo di € **27.540,60**, **CIG: 979758139D** risulta già imputato a favore del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, al sotto-impegno di spesa n. 1808/2023 assunto al capitolo 06012.02.036 del Bilancio di previsione 2025/2027, Annualità 2025, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1 (art. 1 comma 42 ss. della Legge n. 160 del 27/12/2019, Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022);
5. Di dare atto che il Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, ha presentato, con nota Prot. n. 11757/2025, la polizza a garanzia della rata di saldo n. 115535016 del 14/03/2025 emessa dalla Groupama Assicurazioni Spa così come previsto dall'art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Di dare atto, altresì, che, così come previsto dall'art. 29, comma 10 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in legge con modificazione dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, con nota Prot. n. 10431/2025, è stato acquisito il c.d. Durc di congruità protocollo n. 202500549MC00/3 del 10/03/2025, comprovante la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
7. Di ridurre, per le motivazioni di cui sopra, di € 1.839,96 il sotto-impegno di spesa n. 1808/2023 assunto al capitolo 06012.02.036 del Bilancio di previsione 2025/2027, Annualità 2025, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – PNRR M5C2I2.1 (art. 1 comma 42 ss. della Legge n. 160 del 27/12/2019, Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022) ed imputato a favore del Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI RECANATI

8. Di procedere all'assestamento del quadro tecnico economico dell'intervento di *Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Castelnuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001*, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU PNRR M5C2I2.1;
9. Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

Il Dirigente

MAURIZIO PADUANO / ArubaPEC S.p.A.

CITTA' DI RECANATI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 235 N.SETT 91 - DEL 04/04/2025

Oggetto: CUP: H24E21000270001. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DEL RIONE CASTELNUOVO, MEDIANTE L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CORTILE DELLE CLARISSE, DA ADIBIRE A SPAZIO PUBBLICO POLIVALENTE E PARCABILE A SERVIZIO DEL QUARTIERE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR M5C2I2.1. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.147 Bis e Art.183, comma 7 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

Impegno	Anno	Capitolo	Siope	Importo

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Li, 07/04/2025

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE
RISORSE
LETIZIA MACCARONI / ArubaPEC S.p.A.



CITTA' DI RECANATI

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
il cui certificato è intestato a MAURIZIO PADUANO
rilasciato dal seguente Certificatore MAURIZIO PADUANO / ArubaPEC S.p.A.
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo in data 04/04/2025 00:00:00



CITTA' DI RECANATI

Determina n° 235 n°sett 91 - del 04/04/2025

Oggetto: CUP: H24E21000270001. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DEL RIONE CASTELNUOVO, MEDIANTE L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CORTILE DELLE CLARISSE, DA ADIBIRE A SPAZIO PUBBLICO POLIVALENTE E PARCABILE A SERVIZIO DEL QUARTIERE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR M5C2I2.1. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 08/04/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
ROBERTO GIORGETTI / ArubaPEC S.p.A.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

P.N.R.R.: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione: M5: “Inclusione e coesione”

Componente: C2: “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”

Investimento: I 2.1: “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”

CUP: H25F21000130001

LAVORI DI: “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DEL RIONE CASTELNUOVO, MEDIANTE L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX CORTILE DELLE CLARISSE, DA ADIBIRE A SPAZIO PUBBLICO POLIVALENTE E PARCABILE A SERVIZIO DEL QUARTIERE”

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

(Art. 14 comma 1 lettera e D.M. 49/2018)

LAVORI: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DEL RIONE CASTELNUOVO, MEDIANTE L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CORTILE DELLE CLARISSE, DA ADIBIRE A SPAZIO PUBBLICO POLIVALENTE E PARCABILE A SERVIZIO DEL QUARTIERE CUP: H24E21000270001 - CIG: 979758139D - CUP: H24E21000270001 - CIG: 979758139D

COMMITTENTE: COMUNE DI RECANATI, PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 26, RECANATI, 07175831

R.U.P. ARCH. MAURIZIO PADUANO

IMPRESA: CONSORZIO STABILE ENERGOS, PIAZZA DANTE ALIGHIERI 7 - VALDILANA (BI)

CONTRATTO: in data 30/10/2023 n. di rep. registrato a RECANATI, il al n. pari a 266.115,49

Il sottoscritto Francesco Stortoni, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra descritte, ai sensi del D.M. 49/2018, art. 14, trasmette al Responsabile Unico del Progetto la presente Relazione sul conto finale.

Descrizione dei lavori

I lavori realizzati consistono in opere di riqualificazione e ristrutturazione mediante:

- *Realizzazione di apparato fondale profondo su pali;*
- *Realizzazione delle cordolature di collegamento delle fondazioni profonde;*
- *Realizzazione della platea su pali all'ingresso superiore della nuova piazza;*
- *Realizzazione di struttura metallica con soletta superiore collaborante;*
- *Realizzazione di parapetti in struttura metallica e rivestimento in sistema a secco tipo aquapanel e ringhiere metalliche;*
- *Opere di finitura consistenti in pavimentazione in calcestruzzo architettonico, soglie e listelli a terra in pietra arenaria, scossaline*
- *Canali di gronda, discendenti e opere fognarie.*

Progetto

Il Progetto principale è stato redatto dal sottoscritto ing. Francesco Stortoni ed con D.G.C. n. 127 del 21/04/2023, così ripartito:

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
il cui certificato è intestato a MAURIZIO PADUANO
rilasciato dal seguente Certificatore MAURIZIO PADUANO / ArubaPEC S.p.A.
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo in data 04/04/2025 00:00:00

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Progetto definitivo/esecutivo D.G.C. n. 127/2023 e D.D. n. 308/2023			
		Progettazione definitiva ed esecuzione dell'intervento finanziato con fondi propri	Totale intervento
		Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU PNRR M5C22.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 30/12/2023 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 e Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023	
A - LAVORI			
A.1.	LOTTO UNICO		
A.1.1	IMPORTO DEI LAVORI		
	Cat. OS18A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 328.870,77
	Cat. OG1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 199.821,35
	Cat. OS21 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 62.632,06
	Cat. OS21 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 66.417,36
A.1.2	IMPORTO ONERI INCIDENZA SICUREZZA INCLUSA NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 6.714,32	
A.1.3	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.420,07	
	Importo contrattuale Consorzio Stabile Energos, CF/P.IVA 11569400010, CIG: 979758139D, sconto 19,566 %		
	Cat. OS18A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		
	Cat. OG1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		
	Cat. OS21 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		
	IMPORTO ONERI INCIDENZA SICUREZZA INCLUSA NON SOGGETTE A RIBASSO		€ 6.714,32
	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.420,07
TOTALE COSTO LAVORI DA PORRE A BASE DI GARA [Quadro A]			€ 328.870,77
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1.	LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ESCLUSI DALL'APPALTO		
		€ 0,00	€ 0,00
B.2.	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
B.2.1.	Indagini e rilievi per la redazione del progetto definitivo		€ 0,00
B.3.	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		
		€ 0,00	€ 0,00
B.4.	IMPREVISTI		
		€ 986,60	€ 966,84
B.5.	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 29 comma 7 DL n. 4/2022		
		€ 3.288,71	€ 3.288,71
B.6.	PREMIO ACCELERAZIONE (art. 50 comma 4 DL n. 77/2022)		
		€ 986,60	€ 986,60
B.7.	SPESE TECNICHE		
B.7.1.	Relazione Geologica del progetto definitivo		€ 2.539,53
B.7.2.	Progettazione definitiva opere edili, strutturali ed impiantistiche		€ 13.329,01
B.7.3.	Progettazione esecutiva opere edili, strutturali ed impiantistiche		€ 12.239,68
B.7.4.	Direzione dei lavori +progettazione variante e relativa DL		€ 12.882,51
B.7.5.	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 8.680,03
B.7.6.	Servizio di assistenza archeologica agli scavi		€ 0,00
B.7.7.	Incentivo funzioni tecniche interne (art.113 D.Lgs. 50/2016)		€ 3.559,17
B.8.	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE		
		€ 0,00	€ 0,00
B.9.	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		
		€ 0,00	€ 0,00
B.10.	SPESE PER PUBBLICITA', ANAC, etc.		
		€ 250,00	€ 250,00
B.11.	SPESE ACCERTAMENTI, COLLAUDI, etc.		
B.11.1.	Collaudo statico		€ 1.800,00
B.11.2.	Spese per prove d'accettazione collaudo materiali		€ 1.000,00
B.12.	IVA ED ALTRI ONERI		
B.12.1.	IVA 10 % su costo lavori posti a base di gara		€ 32.887,08
B.12.2.	IVA 10 % su voce B1		€ 0,00
B.12.3.	IVA 22 % su voce B2		€ 0,00
B.12.4.	IVA 22 % su voce B3		€ 0,00
B.12.5.	IVA 10 % su voce B4		€ 98,66
B.12.6.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Relazione geologica voce B.7.1		€ 101,58
B.12.7.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Progettazione definitiva voce B.7.2		€ 533,16
B.12.9.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Progettazione esecutiva voce B.7.3		€ 489,59
B.12.10.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Direzione lavori voci B.7.4		€ 515,30
B.12.11.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione voce B.7.5		€ 347,20
B.12.12.	Oneri previdenziali al 4% su Spese per collaudo statico voce B.11.1.		€ 72,00
B.12.13.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Progettazione definitiva		€ 3.049,68
B.12.14.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Progettazione esecutiva		€ 2.800,44
B.12.15.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Direzione lavori		€ 2.947,52
B.12.16.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione		€ 1.985,99
B.12.17.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri per collaudo statico		€ 411,84
B.12.18.	IVA al 22% su spese per prove d'accettazione collaudo materiali B.11.2		€ 220,00
B.12.19.	IVA al 22% su servizio assistenza archeologica agli scavi B.7.6		€ 0,00
B.13.	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA		
B.13.1.	Economia da ribasso d'asta Iva inclusa a valere sul FOI 2023		
B.13.2.	Economia da ribasso d'asta Iva inclusa a valere sui fondi dell'Unione Europea NextGenerationEU – PNRR M5C21.2.1		
TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE [Quadro B]			€ 109.065,41
			€ 20.638,22
			€ 417.297,96
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO [Quadro A + Quadro B]			€ 437.936,18

Perizie di varianti

Oltre al progetto principale sono state redatte le seguenti perizie suppletive:

- 1) Perizia di Variante suppletiva dell'importo di € 33.158,27 approvata con Determina Dirigenziale n. 460/2024, avente il seguente quadro economico:

[illegible]

Perizie di varianti

Oltre al progetto principale sono state redatte le seguenti perizie suppletive:

- 2) Perizia di Variante suppletiva dell'importo di € 23.658,94 approvata con Determina Dirigenziale n. 741/2024, avente il seguente quadro economico:

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
il cui certificato è intestato a MAURIZIO PADUANO

PEC S.p.A. 04/2025 00:00:00
rilasciato dal seguente Certificatore MAURIZIO PADUANO
il cui verifico ha validato e non rebo

			Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU PNRR MSC202.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 e Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 del 03/08/2023	Totali intervento				Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU PNRR MSC202.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 e Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 del 03/08/2023	Totali intervento				Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU PNRR MSC202.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 e Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 del 03/08/2023	Total
			Progettazione definitiva ed esecuzione dell'intervento finanziato con fondi propri					Progettazione definitiva ed esecuzione dell'intervento finanziato con fondi propri					Progettazione definitiva ed esecuzione dell'intervento finanziato con fondi propri	
A - LAVORI														
A.1.	LOTTO UNICO													
A.1.1.	IMPORTO DEI LAVORI			€ 328.870,77										
	Cat. OS18A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 199.821,35										
	Cat. OG1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 62.632,06										
	Cat. OS21 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 66.417,36										
B.1.2.	IMPORTO ONERI INCIDENZA SICUREZZA INCLUSA NON SOGGETTE A RIBASSO		€ 6.714,32											
B.1.3.	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.420,07											
	Importo contrattuale Consorzio Stabile Energos, CF/P-IVA 11569400010, CIG-979758139D, sconto 19,566 %							€ 266.115,49					€ 266.115,49	
	Cat. OS18A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO							€ 161.691,34					€ 161.691,34	
	Cat. OG1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO							€ 50.680,58					€ 50.680,58	
	Cat. OS21 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO							€ 53.743,57					€ 53.743,57	
	IMPORTO ONERI INCIDENZA SICUREZZA INCLUSA NON SOGGETTE A RIBASSO		€ 6.714,32					€ 6.714,32					€ 6.714,32	
	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.420,07					€ 1.420,07					€ 1.420,07	
TOTALE COSTO LAVORI DA PORRE A BASE DI GARA [Quadro A]				€ 328.870,77				€ 266.115,49					€ 266.115,49	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE														
B.1.	LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ESCLUSI DALL'APPALTO			€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
B.2.	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
B.2.1.	Indagini e rilievi per la redazione del progetto definitivo		€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
B.3.	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
B.4.	IMPREVISTI		€ 986,60	€ 966,84	€ 1.953,44	€ 688,24	€ 0,00	€ 688,24	€ 688,24	€ 0,00	€ 688,24	€ 688,24	€ 0,00	€ 0,00
B.5.	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 29 comma 7 DL n. 4/2022			€ 3.288,71	€ 3.288,71		€ 3.288,71	€ 3.288,71		€ 2.079,31	€ 2.079,31		€ 2.079,31	
B.6.	PREMIO ACCELERAZIONE (art. 50 comma 4 DL n. 77/2022)			€ 986,60	€ 986,60		€ 986,60	€ 986,60		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
B.7.	SPESE TECNICHE			€ 53.229,93			€ 53.230,01			€ 55.030,01				
B.7.1.	Relazione Geologica del progetto definitivo		€ 2.539,53			€ 2.539,61			€ 2.539,61			€ 2.539,61		
B.7.2.	Progettazione definitiva opere edili, strutturali ed impiantistiche		€ 13.329,01			€ 13.329,01			€ 13.329,01			€ 13.329,01		
B.7.3.	Progettazione esecutiva opere edili, strutturali ed impiantistiche			€ 12.239,68			€ 12.239,68			€ 12.239,68			€ 12.239,68	
B.7.4.	Direzione dei lavori +progettazione variante e relativa DL			€ 12.882,51			€ 12.882,51			€ 12.882,51			€ 17.196,48	
B.7.5.	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione			€ 8.680,03			€ 8.680,03			€ 8.680,03			€ 8.680,03	
B.7.6.	Servizio di assistenza archeologica agli scavi			€ 0,00			€ 0,00			€ 1.800,00			€ 1.800,00	
B.7.7.	Incentivo funzioni tecniche interne (art.113 D.Lgs. 50/2016)			€ 3.559,17			€ 3.559,17			€ 3.559,17			€ 3.559,17	
B.8.	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
B.9.	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
B.10.	SPESE PER PUBBLICITA', ANAC, etc.			€ 250,00	€ 250,00		€ 250,00	€ 250,00		€ 250,00	€ 250,00		€ 250,00	
B.11.	SPESE ACCERTAMENTI, COLLAUDI, etc.			€ 2.800,00			€ 3.858,42			€ 3.858,42				
B.11.1.	Collaudo statico			€ 1.800,00		€ 258,67	€ 3.599,75		€ 258,67	€ 3.599,75		€ 258,67	€ 3.599,75	
B.11.2.	Spese per prove d'accettazione collaudo materiali			€ 1.000,00			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	
B.12.	IVA ED ALTRI ONERI			€ 46.556,73			€ 40.487,90			€ 40.883,90				
B.12.1.	IVA 10 % su costo lavori posti a base di gara			€ 32.887,08			€ 26.611,55			€ 26.611,55			€ 26.611,55	
B.12.2.	IVA 10 % su voce B1			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	
B.12.3.	IVA 22 % su voce B2		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		
B.12.4.	IVA 22 % su voce B3			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	
B.12.5.	IVA 10 % su voce B4		€ 98,66	€ 96,69		€ 68,82	€ 0,00		€ 68,82	€ 0,00		€ 68,82	€ 0,00	
B.12.6.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Relazione geologica voce B.7.1		€ 101,58		€ 101,50	€ 101,50		€ 101,50	€ 101,50		€ 101,50	€ 101,50		
B.12.7.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Progettazione definitiva voce B.7.2		€ 533,16		€ 533,16				€ 533,16			€ 533,16		
B.12.9.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Progettazione esecutiva voce B.7.3			€ 489,59			€ 489,59			€ 489,59			€ 489,59	
B.12.10.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Direzione lavori voci B.7.4			€ 515,30			€ 515,30			€ 515,30			€ 687,86	
B.12.11.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione voce B.7.5			€ 347,20			€ 347,20			€ 347,20			€ 347,20	
B.12.12.	Oneri previdenziali al 4% su Spese per collaudo statico voce B.11.1.			€ 72,00		€ 10,35	€ 143,99		€ 10,35	€ 143,99		€ 10,35	€ 143,99	
B.12.13.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Progettazione definitiva		€ 3.049,68		€ 3.049,68				€ 3.049,68			€ 3.049,68		
B.12.14.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Progettazione esecutiva			€ 2.800,44			€ 2.800,44			€ 2.800,44			€ 2.800,44	
B.12.15.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Direzione lavori			€ 2.947,52			€ 2.947,52			€ 2.947,52			€ 3.934,56	
B.12.16.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione			€ 1.985,99			€ 1.985,99			€ 1.985,99			€ 1.985,99	
B.12.17.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri per collaudo statico			€ 411,84		€ 59,18	€ 823,63		€ 59,18	€ 823,63		€ 59,18	€ 823,63	
B.12.18.	IVA al 22% su spese per prove d'accettazione collaudo materiali B.11.2			€ 220,00			€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	
B.12.19.	IVA al 22% su servizio assistenza archeologica agli scavi B.7.6			€ 0,00			€ 0,00			€ 396,00			€ 396,00	
B.13.	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA						€ 69.030,81			€ 69.030,81				
B.13.1.	Economia da ribasso d'asta Iva inclusa a valere sul FOI 2023						€ 37.936,18			€ 37.936,18			€ 37.936,18	
B.13.2.	Economia da ribasso d'asta Iva inclusa a valere sui fondi dell'Unione Europea NextGenerationEU – PNRR MSC212.1						€ 31.094,63			€ 31.094,63			€ 25.621,06	
TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE [Quadro B]				€ 109.065,41				€ 171.820,69					€ 171.820,69	
			€ 20.638,22	€ 417.297,96	€ 20.638,22	€ 417.297,96	€ 20.638,22	€ 417.297,96	€ 20.638,22	€ 417.297,96	€ 20.638,22	€ 417.297,96	€ 20.638,22	€ 417.297,96
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO [Quadro A + Quadro B]				€ 437.936,18				€ 437.936,18					€ 437.936,18	

Somme impegnate

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 437.936,18 di cui € 322.932,70 per lavori.

Direzione dei lavori

I lavori sono stati diretti dall'ing. Francesco Stortoni, c.f. STRFNC84B12H211E, nato a Recanati (MC) il 12/02/1984, residente a Recanati (MC), in via Monte Priora n. 25, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Macerata al n. A1407, con studio in Recanati (MC), in via Piaggia Castelnuovo n. 10 (SCS SOCIETA' DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA).

Impresa appaltatrice

Con contratto stipulato in data 30/10/2023 i lavori vennero appaltati alla seguente Impresa:

CONSORZIO STABILE ENERGOS s.r.l. con sede in Valdilana (BI), Piazza Dante Alighieri n.7 - Codice fiscale 11569400010; legale rappresentante:

sig.ra Farzati Simona, nata a Salerno il 02/10/1972, nel seguito denominato Impresa;

Garanzie

Come risulta dal Contratto stipulato, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione di € 20.828,00 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.P.A. in data 18/10/2023.

Contratto

Il contratto principale venne stipulato in data 30/10/2023.

Importo Contrattuale

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 19,566 % sulla somma di € 328.870,77, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari a € 8.134,39, l'importo contrattuale è risultato pari ad € 266.115,49.

Atti di sottomissione/Atti aggiuntivi

Per via delle variazioni al contratto sopra menzionate sono stati sottoscritti i seguenti atti di sottomissione:

- Atto di sottomissione n. 01 in data 20/06/2024 dell'importo di € 299.273,76, con il quale furono concordati con l'Impresa n.6 nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione n. 02 in data 09/10/2024 dell'importo di € 322.932,70, con il quale furono concordati con l'Impresa n. 5 nuovi prezzi;

Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) Importo di contratto	€ 266.115,49
b) per l'atto aggiuntivo 01	€ 33.158,27
c) per l'atto aggiuntivo 02	€ 23.658,94

Totale	€ 322.932,70

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati il giorno **14/12/2023** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 122 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 14/04/2024.

Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori subirono una sospensione per totali 42 giorni solari consecutivi, come da verbale di sospensione n. 01 in data 05/08/2024, causa impedimenti dovuti alle avverse condizioni meteo (caldo estremo con temperatura che superano in 35 gradi centigradi) e relativo rischio estremo per la sicurezza dei lavoratori soprattutto per opere da eseguire in quota e come da verbale di sospensione n. 02 in data 16/09/2024, causa impedimenti dovuti alle avverse condizioni meteo (giorni di nubifragio) e relativo rischio estremo per la sicurezza dei lavoratori.

Proroghe concesse

Durante l'esecuzione dei lavori, previa presentazione di istanza, furono concesse le seguenti proroghe:

- a) per un periodo di 90 con lettera di concessione del 12/04/2024 – Prot. n. 16033-2024;
 - b) per un periodo di 45 con Determina dirigenziale n. 460 del 21/06/2024 (variante 01);
 - c) per un periodo di 30 con Determina dirigenziale n. 691 del 11/10/2024 (variante 02);
- e quindi per complessivi giorni 165;

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 329 (trecentoventinove) e quindi a tutto il 11/11/2024.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 08/11/2024, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Non risulta ritardo nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

Anticipazione dell'impresa

Nel corso dei lavori fu corrisposta all'Impresa un'anticipazione per un importo pari a 53.223,10€ (netto iva).

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le relative perizie di variante già citate; altre modifiche di importo minore, rientranti nei limiti delle facoltà della Direzione dei Lavori, riguardano il posizionamento delle ringhiere e la realizzazione e posizionamento delle converse / scossaline sulle rampe e sui muretti esistenti all'ingresso.

Ordini di servizio

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio dal Direttore dei lavori.

Certificati di pagamento in acconto

Nel corso dei lavori furono emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 243.000,00 (netto iva), come di seguito indicati:

n. 1 del 04/07/2024	€ 129.900,00
n. 2 del 02/09/2024	€ 68.600,00
n. 3 del 13/11/2024	€ 44.500,00

Stato finale

Lo stato finale è stato redatto in data 04/02/2025 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 321.260,01 così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni netti	€ 321.260,01
b) per lavori a corpo	€ 0.00,00

In uno € 321.260,01

da cui sono dedotti:

c) anticipazioni	€ 53.223,10
d) per certificati di pagamento in acconto già emessi	€ 243.000,00
e) per penale	€ 0,00

In uno € 296.223,10

Restano € 25.036,91

f) premio d'accelerazione	€ 0,00
---------------------------	--------

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 25.036,91 (diconsi euro VENTICINQUEMILATRENTASEI/91).

L'appalto si è concluso con un'economia per la stazione appaltante di €1.672,69

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Assicurazione operai

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL BIELLA PAT n. 95698913.

Avvisi ai creditori

In data 05/02/2025 è stato pubblicato l'avviso ai creditori, con termine perentorio di 15 giorni per la presentazione di crediti vantati per indebite occupazioni di aree o immobili e/o per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori.

Cessione di credito

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

ALLEGATI

Alla presente relazione si allegano i seguenti allegati, ai sensi delle norme vigenti:

Σ **Atti contabili finali (Libretto misure, registro di contabilità e stato di avanzamento lavori).**

Recanati, 06/02/2025

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Francesco Stortoni)

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
il cui certificato è intestato a MAURIZIO PADUANO
rilasciato dal seguente Certificatore MAURIZIO PADUANO / ArubaPEC S.p.A.
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo in data 04/04/2025 00:00:00



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

P.N.R.R.: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione: M5: "Inclusione e coesione"

Componente: C2: "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"

Investimento: I 2.1: "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"

CUP: H25F21000130001

LAVORI DI: "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DEL RIONE CASTELNUOVO, MEDIANTE L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CORTILE DELLE CLARISSE, DA ADIBIRE A SPAZIO PUBBLICO POLIVALENTE E PARCABILE A SERVIZIO DEL QUARTIERE"

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 50/2016 art. 102)

LAVORI: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DEL RIONE CASTELNUOVO, MEDIANTE L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CORTILE DELLE CLARISSE, DA ADIBIRE A SPAZIO PUBBLICO POLIVALENTE E PARCABILE A SERVIZIO DEL QUARTIERE CUP: H24E21000270001 - CIG: 979758139D - CUP: H24E21000270001 - CIG: 979758139D

COMMITTENTE: COMUNE DI RECANATI, PIAZZA GIACOMO LEOPARDI 26, RECANATI, 07175831

R.U.P. ARCH. MAURIZIO PADUANO

IMPRESA: CONSORZIO STABILE ENERGOS, PIAZZA DANTE ALIGHIERI 7 - VALDILANA (BI)

CONTRATTO: in data 30/10/2023 n. di rep. registrato a RECANATI, il al n. pari a 266.115,49

Il sottoscritto Francesco Stortoni, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

CERTIFICA

quanto segue:

ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

- Σ il progetto principale è stato redatto dal sottoscritto e approvato con D.G.C. n. 127 del 21/04/2023 con l'importo di € 266.115,49 di cui € 8.134,39 per oneri della sicurezza;
- Σ e' stata redatta una Variante suppletiva (n.01) dell'importo di € 33.158,27 approvata con D.D. n. 460/2024
- Σ è stata redatta una Variante suppletiva (n.02) dell'importo di € 23.658,94 approvata con D.D. n. 741/2024

DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

PROGETTISTA E DL:

ing. Francesco Stortoni, c.f. STRFNC84B12H211E, nato a Recanati (MC) il 12/02/1984, residente a Recanati (MC), in via Monte Priora n. 25, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Macerata al n. A1407, con studio in Recanati (MC), in via Piaggia Castelnuovo n. 10 (STUDIO SCS

IMPRESA ESECUTRICE:

CONSORZIO STABILE ENERGOS s.r.l. con sede in Valdilana (BI), Piazza Dante Alighieri n.7 - Codice fiscale 11569400010; legale rappresentante:

sig.ra Farzati Simona, nata a Salerno il 02/10/1972, nel seguito denominato Impresa;

QUADRO ECONOMICO

L'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato è di seguito riportato.

rilasciato dal seguente Certificatore MAURIZIO PADUANO
il cui certificato è intestato a MAURIZIO PADUANO
il cui numero di certificato è 04/2025 00:00:40
il cui verifico ha valore legale

		Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU PNRR MSC2I.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 e Decreto del Reginone Generale dello Stato n. 124 del 13/05/2023	Totale intervento	Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU PNRR MSC2I.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 e Decreto del Reginone Generale dello Stato n. 183 del 03/06/2023	Totale intervento	Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU PNRR MSC2I.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30/12/2021 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 e Decreto del Reginone Generale dello Stato n. 183 del 03/06/2023	Totale intervento	Progettazione definitiva ed esecuzione dell'intervento finanziato con fondi propri	Progettazione definitiva ed esecuzione dell'intervento finanziato con fondi propri	Totale
A - LAVORI										
A.1.	LOTTO UNICO									
A.1.1.	IMPORTO DEI LAVORI	€ 328.870,77								
	Cat. OS18A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 199.821,35								
	Cat. OG1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 62.632,06								
	Cat. OS21 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 66.417,36								
1.2.	IMPORTO ONERI INCIDENZA SICUREZZA INCLUSA NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 6.714,32								
1.3.	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.420,07								
	Importo contrattuale Consorzio Stabile Energos, CF/FP.IVA11569400010, CIG: 979758139D, sconto 19,566 %			€ 266.115,49		€ 266.115,49				€ 266.115,49
	Cat. OS18A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 161.691,34		€ 161.691,34				€ 161.691,34
	Cat. OG1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 50.680,58		€ 50.680,58				€ 50.680,58
	Cat. OS21 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 53.743,57		€ 53.743,57				€ 53.743,57
	IMPORTO ONERI INCIDENZA SICUREZZA INCLUSA NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 6.714,32		€ 6.714,32		€ 6.714,32				€ 6.714,32
	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.420,07		€ 1.420,07		€ 1.420,07				€ 1.420,07
TOTALE COSTO LAVORI DA PORRE A BASE DI GARA [Quadro A]		€ 328.870,77		€ 266.115,49		€ 266.115,49				€
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE										
B.1.	LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ESCLUSI DALL'APPALTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
B.2.1.	Indagini e rilievi per la redazione del progetto definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.3.	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.	IMPREVISTI	€ 986,60	€ 966,84	€ 1.953,44	€ 688,24	€ 0,00	€ 688,24	€ 688,24	€ 0,00	€ 688,24
B.5.	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 29 comma 7 DL n. 4/2022		€ 3.288,71	€ 3.288,71		€ 3.288,71	€ 3.288,71	€ 2.079,31	€ 2.079,31	€ 2.079,31
B.6.	PREMIO ACCELERAZIONE (art. 50 comma 4 DL n. 77/2022)		€ 986,60	€ 986,60		€ 986,60	€ 986,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7.	SPESE TECNICHE		€ 53.229,93	€ 53.229,93		€ 53.230,01	€ 53.230,01	€ 55.030,01		
B.7.1.	Relazione Geologica del progetto definitivo	€ 2.539,53			€ 2.539,61		€ 2.539,61		€ 2.539,61	
B.7.2.	Progettazione definitiva opere edili, strutturali ed impiantistiche	€ 13.329,01			€ 13.329,01		€ 13.329,01		€ 13.329,01	
B.7.3.	Progettazione esecutiva opere edili, strutturali ed impiantistiche		€ 12.239,68			€ 12.239,68		€ 12.239,68		€ 12.239,68
B.7.4.	Direzione dei lavori +progettazione variante e relativa DL		€ 12.882,51			€ 12.882,51		€ 12.882,51		€ 17.196,48
B.7.5.	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 8.680,03			€ 8.680,03		€ 8.680,03		€ 8.680,03
B.7.6.	Servizio di assistenza archeologica agli scavi		€ 0,00			€ 0,00		€ 1.800,00		€ 1.800,00
B.7.7.	Incentivo funzioni tecniche interne (art.113 D.Lgs. 50/2016)		€ 3.559,17			€ 3.559,17		€ 3.559,17		€ 3.559,17
B.8.	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9.	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10.	SPESE PER PUBBLICITA', ANAC, etc.		€ 250,00	€ 250,00		€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
B.11.	SPESE ACCERTAMENTI, COLLAUDI, etc.			€ 2.800,00		€ 3.858,42		€ 3.858,42		
B.11.1.	Collaudo statico		€ 1.800,00		€ 258,67	€ 3.599,75	€ 258,67	€ 3.599,75	€ 258,67	€ 3.599,75
B.11.2.	Spese per prove d'accettazione collaudo materiali		€ 1.000,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.12.	IVA ED ALTRI ONERI			€ 46.556,73		€ 40.487,90		€ 40.883,90		
B.12.1.	IVA 10 % su costo lavori posti a base di gara		€ 32.887,08			€ 26.611,55		€ 26.611,55		€ 26.611,55
B.12.2.	IVA 10 % su voce B1		€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.12.3.	IVA 22 % su voce B2	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.12.4.	IVA 22 % su voce B3		€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.12.5.	IVA 10 % su voce B4	€ 98,66	€ 96,69		€ 68,82	€ 0,00	€ 68,82	€ 0,00	€ 68,82	€ 0,00
B.12.6.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Relazione geologica voce B.7.1	€ 101,58			€ 101,50		€ 101,50		€ 101,50	
B.12.7.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Progettazione definitiva voce B.7.2	€ 533,16			€ 533,16		€ 533,16		€ 533,16	
B.12.9.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Progettazione esecutiva voce B.7.3		€ 489,59			€ 489,59		€ 489,59		€ 489,59
B.12.10.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Direzione lavori voci B.7.4		€ 515,30			€ 515,30		€ 515,30		€ 687,86
B.12.11.	Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione voce B.7.5		€ 347,20			€ 347,20		€ 347,20		€ 347,20
B.12.12.	Oneri previdenziali al 4% su Spese per collaudo statico voce B.11.1.		€ 72,00		€ 10,35	€ 143,99	€ 10,35	€ 143,99	€ 10,35	€ 143,99
B.12.13.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Progettazione definitiva	€ 3.049,68			€ 3.049,68		€ 3.049,68		€ 3.049,68	
B.12.14.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Progettazione esecutiva		€ 2.800,44			€ 2.800,44		€ 2.800,44		€ 2.800,44
B.12.15.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Direzione lavori		€ 2.947,52			€ 2.947,52		€ 2.947,52		€ 3.934,56
B.12.16.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione		€ 1.985,99			€ 1.985,99		€ 1.985,99		€ 1.985,99
B.12.17.	IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri per collaudo statico		€ 411,84		€ 59,18	€ 823,63	€ 59,18	€ 823,63	€ 59,18	€ 823,63
B.12.18.	IVA al 22% su spese per prove d'accettazione collaudo materiali B.11.2		€ 220,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.12.19.	IVA al 22% su servizio assistenza archeologica agli scavi B.7.6		€ 0,00			€ 0,00		€ 396,00		€ 396,00
B.13.	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA					€ 69.030,81		€ 69.030,81		
B.13.1.	Economia da ribasso d'asta iva inclusa a valere sul FOI 2023					€ 37.936,18		€ 37.936,18		€ 37.936,18
B.13.2.	Economia da ribasso d'asta iva inclusa a valere sui fondi dell'Unione Europea NextGenerationEU – PNRR MSC2I.1					€ 31.094,63		€ 31.094,63		€ 25.621,06
TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE [Quadro B]			€ 109.065,41			€ 171.820,69		€ 171.820,69		€
		€ 20.638,22	€ 417.297,96		€ 20.638,22	€ 417.297,96		€ 20.638,22	€ 417.297,96	
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO [Quadro A + Quadro B]			€ 437.936,18			€ 437.936,18		€ 437.936,18		€

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati il giorno **14/12/2023** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 122 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 14/04/2024. La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di 1 per mille per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori subirono una sospensione per totali 42 giorni solari consecutivi, come da verbale di sospensione n. 01 in data 05/08/2024, causa impedimenti dovuti alle avverse condizioni meteo (caldo estremo con temperatura che superano in 35 gradi centigradi) e relativo rischio estremo per la sicurezza dei lavoratori soprattutto per opere da eseguire in quota e come da verbale di sospensione n. 02 in data 16/09/2024, causa impedimenti dovuti alle avverse condizioni meteo (giorni di nubifragio) e relativo rischio estremo per la sicurezza dei lavoratori.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori, previa presentazione di istanza, furono concesse le seguenti proroghe:

- a) per un periodo di 90 con lettera di concessione del 12/04/2024 – Prot. n. 16033-2024;
- b) per un periodo di 45 con Determina dirigenziale n. 460 del 21/06/2024 (variante 01);
- c) per un periodo di 30 con Determina dirigenziale n. 691 del 11/10/2024 (variante 02);

e quindi per complessivi giorni 165;

Termini dei lavori

Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 329 (trecentoventinove) e quindi a tutto il 11/11/2024.

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 08/11/2024 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **04/02/2025** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	321.260,01 €
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
ANTICIPAZIONE	53.223,10 €
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del 04/07/2024	129.900,00 €
Certificato N. 2 del 02/09/2024	68.600,00 €
Certificato N. 3 del 13/11/2024	44.500,00 €
<u>SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO</u>	243.000,00 €

SOMMANO LE DETRAZIONI euro	296.223,10 €
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	25.036,91 €

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. FRANCESCO STORTONI, il **08/12/2024** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Francesco Stortoni

Viste

Σ le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- Σ che i lavori eseguiti dall'Impresa **CONSORZIO STABILE ENERGOS** corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- Σ che le opere sono state collaudate in data 06/02/2025 assunto a protocollo ainop n. 3091 del 17/02/2025
- Σ che nell'esecuzione delle opere è stato rispettato il principio DNSH come da indicazioni contenute nella circolare RGS n. 22 del 14/05/2024 nonché sono stati rispettati i criteri C.A.M. secondo quanto previsto dal D.M. 256 del 23/06/2022;
- Σ che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- Σ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL BIELLA n. 95698913.
- Σ che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- Σ che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non risultano contestazioni in merito;
- Σ che per quanto di conoscenza, l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- Σ che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- Σ che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di **321.260,01 €** e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, con un'economia per la stazione appaltante di €1.672,69€.

CERTIFICA

Σ che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **CONSORZIO STABILE ENERGOS srl** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro **321.260,01** da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

- Σ anticipazioni € 53.223,10
- Σ per certificati di pagamento in acconto già emessi € 243.000,00
- Σ resta il credito di Euro **25.036,91** (diconsi euro **ventimilatrentasei/91**) che può pagarsi all'Impresa, fatte

salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- Σ che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a € 0,00;
- Σ che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Recanati, li 24/02/2025

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

(Ing. Francesco Stortoni)

(Geom. Marco Brugiapaglia)

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
il cui certificato è intestato a MAURIZIO PADUANO
rilasciato dal seguente Certificatore MAURIZIO PADUANO / ArubaPEC S.p.A.
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo in data 04/04/2025 00:00:00

Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del Rione Casteinuovo, mediante l'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parchabile a servizio del quartiere CUP: H24E21000270001, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M5C2.12.1

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 16 D.P.R. 207/2010)

	Progetto definitivo/esecutivo D.G.C. n. 127/2023 e D.D. n. 308/2023	Assestamento post-aggiudicazione D.D. n. 781/2023	Assestamento D.D. n. 285/2024	Assestamento D.D. n. 456/2024	Assestamento variante D.D. n. 460/2024	Assestamento variante D.D. n. 691/2024	Assestamento stato finale proposta D.D. n. 201/2025
	<div>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato all'Unione Europea NextGenerationEU PNRR M3C2.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 06/12/2021 e del 04/09/2022 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 04/09/2022 e Decreto del Regolamento Generale dello Stato n. 185 del 03/08/2023</div> <div>Progettazione definitiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato con fondi propri</div> <div>Totali Intervento</div>	<div>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato all'Unione Europea NextGenerationEU PNRR M3C2.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 06/12/2021 e del 04/09/2022 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 04/09/2022 e Decreto del Regolamento Generale dello Stato n. 185 del 03/08/2023</div> <div>Progettazione definitiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato con fondi propri</div> <div>Totali Intervento</div>	<div>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato all'Unione Europea NextGenerationEU PNRR M3C2.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 06/12/2021 e del 04/09/2022 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 04/09/2022 e Decreto del Regolamento Generale dello Stato n. 185 del 03/08/2023</div> <div>Progettazione definitiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato con fondi propri</div> <div>Totali Intervento</div>	<div>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato all'Unione Europea NextGenerationEU PNRR M3C2.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 06/12/2021 e del 04/09/2022 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 04/09/2022 e Decreto del Regolamento Generale dello Stato n. 185 del 03/08/2023</div> <div>Progettazione definitiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato con fondi propri</div> <div>Totali Intervento</div>	<div>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato all'Unione Europea NextGenerationEU PNRR M3C2.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 06/12/2021 e del 04/09/2022 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 04/09/2022 e Decreto del Regolamento Generale dello Stato n. 185 del 03/08/2023</div> <div>Progettazione definitiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato con fondi propri</div> <div>Totali Intervento</div>	<div>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato all'Unione Europea NextGenerationEU PNRR M3C2.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 06/12/2021 e del 04/09/2022 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 04/09/2022 e Decreto del Regolamento Generale dello Stato n. 185 del 03/08/2023</div> <div>Progettazione definitiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato con fondi propri</div> <div>Totali Intervento</div>	<div>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato all'Unione Europea NextGenerationEU PNRR M3C2.1 Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 06/12/2021 e del 04/09/2022 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 04/09/2022 e Decreto del Regolamento Generale dello Stato n. 185 del 03/08/2023</div> <div>Progettazione definitiva ed esecuzione dell'Intervento finalizzato con fondi propri</div> <div>Totali Intervento</div>
A - LAVORI							
A.1. LOTTO UNICO							
A.1.1. IMPORTO DEI LAVORI							
Cal. OS.18A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 328.870,77	€ 266.115,49	€ 266.115,49	€ 266.115,49	€ 299.273,76	€ 322.932,70	€ 321.260,01
Cal. OS.1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 199.821,35	€ 161.691,34	€ 161.691,34	€ 161.691,34	€ 187.131,80	€ 187.131,80	€ 187.131,80
Cal. OS.21 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 62.632,06	€ 50.680,58	€ 50.680,58	€ 50.680,58	€ 57.808,57	€ 81.476,16	€ 321.260,01
Cal. OS.22 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 66.417,36	€ 53.743,57	€ 53.743,57	€ 53.743,57	€ 54.326,60	€ 54.324,74	
IMPORTO ONERI INCIDENZA SICUREZZA INCLUSA NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 6.714,32	€ 6.714,32	€ 6.714,32	€ 6.714,32	€ 7.589,55	€ 8.245,77	
IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.420,07	€ 1.420,07	€ 1.420,07	€ 1.420,07	€ 1.420,07	€ 1.420,07	
Cal. OS.18A LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 266.115,49	€ 266.115,49	€ 266.115,49	€ 299.273,76	€ 322.932,70	€ 321.260,01
Cal. OS.1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 161.691,34	€ 161.691,34	€ 161.691,34	€ 187.131,80	€ 187.131,80	€ 187.131,80
Cal. OS.21 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 50.680,58	€ 50.680,58	€ 50.680,58	€ 57.808,57	€ 81.476,16	€ 321.260,01
Cal. OS.22 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 53.743,57	€ 53.743,57	€ 53.743,57	€ 54.326,60	€ 54.324,74	
IMPORTO ONERI INCIDENZA SICUREZZA INCLUSA NON SOGGETTE A RIBASSO		€ 6.714,32	€ 6.714,32	€ 6.714,32	€ 7.589,55	€ 8.245,77	
IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.420,07	€ 1.420,07	€ 1.420,07	€ 1.420,07	€ 1.420,07	
TOTALE COSTO LAVORI DA PORRE A BASE DI GARA [Quadro A]	€ 328.870,77	€ 266.115,49	€ 266.115,49	€ 266.115,49	€ 299.273,76	€ 322.932,70	€ 321.260,01
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B.1. LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ESCLUSI DALL'APPALTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 620,54
B.2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.1. Indagini e rilievi per la redazione del progetto definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4. IMPREVISTI	€ 986,60	€ 966,84	€ 1.953,44	€ 688,24	€ 0,00	€ 688,24	€ 0,00
B.5. ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 29 comma 7 DL n. 4/2022	€ 3.288,71	€ 3.288,71	€ 3.288,71	€ 2.079,31	€ 2.079,31	€ 2.079,31	€ 0,00
B.6. PREMIO ACCELERAZIONE (art. 50 comma 4 DL n. 77/2022)	€ 986,60	€ 986,60	€ 986,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7. SPESE TECNICHE	€ 53.229,93	€ 53.229,93	€ 53.229,93	€ 53.229,93	€ 53.229,93	€ 53.229,93	€ 53.229,93
B.7.1. Relazione Geologica del progetto definitivo	€ 2.539,61	€ 2.539,61	€ 2.539,61	€ 2.539,61	€ 2.539,61	€ 2.539,61	€ 2.539,61
B.7.2. Progettazione definitiva opere edili, strutturali ed impiantistiche	€ 13.329,01	€ 13.329,01	€ 13.329,01	€ 13.329,01	€ 13.329,01	€ 13.329,01	€ 13.329,01
B.7.3. Progettazione esecutiva opere edili, strutturali ed impiantistiche	€ 12.239,68	€ 12.239,68	€ 12.239,68	€ 12.239,68	€ 12.239,68	€ 12.239,68	€ 12.239,68
B.7.4. Direzione dei lavori -progettazione variante e relativa DL	€ 12.882,51	€ 12.882,51	€ 12.882,51	€ 12.882,51	€ 12.882,51	€ 12.882,51	€ 12.882,51
B.7.5. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 8.680,03	€ 8.680,03	€ 8.680,03	€ 8.680,03	€ 8.680,03	€ 8.680,03	€ 8.680,03
B.7.6. Servizio di assistenza archeologica agli scavi	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
B.7.7. Incentivo funzioni tecniche interne (art.113 D.Lgs. 50/2016)	€ 3.559,17	€ 3.559,17	€ 3.559,17	€ 3.559,17	€ 3.559,17	€ 3.559,17	€ 3.559,17
B.8. SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9. SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10. SPESE PER PUBBLICITA', ANAC, etc.	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
B.11. SPESE ACCERTAMENTI, COLLAUDI, etc.	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
B.11.1. Collaudi statici	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
B.11.2. Spese per prove d'accettazione collaudi materiali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.12. IVA ED ALTRI ONERI	€ 46.556,73	€ 40.487,90	€ 40.487,90	€ 40.487,90	€ 42.043,50	€ 45.548,36	€ 47.914,25
B.12.1. IVA 10 % su costo lavori posti a base di gara	€ 32.887,08	€ 26.611,55	€ 26.611,55	€ 26.611,55	€ 29.927,38	€ 32.293,27	€ 32.126,00
B.12.2. IVA 10 % su voce B1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12.3. IVA 22 % su voce B2 e B1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,96
B.12.4. IVA 22 % su voce B3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12.5. IVA 10 % su voce B4	€ 96,69	€ 68,82	€ 68,82	€ 68,82	€ 189,03	€ 189,03	€ 0,00
B.12.6. Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Relazione geologica voce B.7.1	€ 101,58	€ 101,50	€ 101,50	€ 101,50	€ 101,50	€ 101,50	€ 0,00
B.12.7. Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Progettazione definitiva voce B.7.2	€ 533,16	€ 533,16	€ 533,16	€ 533,16	€ 533,16	€ 533,16	€ 0,00
B.12.9. Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Progettazione esecutiva voce B.7.3	€ 489,59	€ 489,59	€ 489,59	€ 489,59	€ 489,59	€ 489,59	€ 489,59
B.12.10. Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Direzione lavori voci B.7.4	€ 515,30	€ 515,30	€ 515,30	€ 515,30	€ 515,30	€ 515,30	€ 515,30
B.12.11. Oneri previdenziali al 4 % su Spese Tecniche Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione voce B.7.5	€ 347,20	€ 347,20	€ 347,20	€ 347,20	€ 347,20	€ 347,20	€ 347,20
B.12.12. Oneri previdenziali al 4 % su Spese per collaudi statici voce B.11.1.	€ 72,00	€ 10,35	€ 143,99	€ 10,35	€ 143,99	€ 143,99	€ 143,99
B.12.13. IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Progettazione definitiva	€ 3.049,68	€ 3.049,68	€ 3.049,68	€ 3.049,68	€ 3.049,68	€ 3.049,68	€ 3.049,68
B.12.14. IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Progettazione esecutiva	€ 2.800,44	€ 2.800,44	€ 2.800,44	€ 2.800,44	€ 2.800,44	€ 2.800,44	€ 2.800,44
B.12.15. IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Direzione lavori	€ 2.947,52	€ 2.947,52	€ 2.947,52	€ 2.947,52	€ 2.947,52	€ 2.947,52	€ 2.947,52
B.12.16. IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione	€ 1.985,99	€ 1.985,99	€ 1.985,99	€ 1.985,99	€ 1.985,99	€ 1.985,99	€ 1.985,99
B.12.17. IVA al 22% su Spese Tecniche ed oneri per collaudi statici	€ 411,84	€ 823,63	€ 823,63	€ 823,63	€ 823,63	€ 823,63	€ 823,63
B.12.18. IVA al 22% su spese per prove d'accettazione collaudi materiali B.11.2	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12.19. IVA al 22% su servizio assistenza archeologica agli scavi B.7.6	€ 0,00	€ 396,00	€ 396,00	€ 396,00	€ 396,00	€ 396,00	€ 396,00
B.13. ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA		€ 69.030,81	€ 69.030,81	€ 69.030,81	€ 63.557,24	€ 26.826,32	€ 618,29
B.13.1. Economia da ribasso d'asta Iva inclusa a valere su FOI 2023		€ 37.936,18	€ 37.936,18	€ 37.936,18	€ 37.936,18	€ 618,29	€ 2.458,25
B.13.2. Economia da ribasso d'asta Iva inclusa a valere sui fondi dell'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR		€ 31.094,63	€ 31.094,63	€ 31.094,63	€ 25.621,06	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE [Quadro B]	€ 109.065,41	€ 171.820,69	€ 171.820,69	€ 171.820,69	€ 171.820,69	€ 138.662,42	€ 115.003,48
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO [Quadro A + Quadro B]	€ 437.936,18	€ 437.936,18	€ 437.936,18	€ 437.936,18	€ 437.936,18	€ 437.936,18	€ 437.936,18