

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 29 del Reg.

Del 17.03.2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP

OGGETTO	LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.
---------	---



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI
PUBBLICI**

N. 29 del 17.03.2017

N. 87 Del 17.03.2017 Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di marzo nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

Che il Comune di Sinagra è stato ammesso al finanziamento di € 509.000,00 per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013"**, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011;

Che con Delibera del Consiglio Comunale n°24 del 10/07/2012, è stato approvato in variante al vigente strumento urbanistico, il progetto preliminare in atti relativo alla **REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO**, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici;

Che è stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici la progettazione esecutiva di cui in oggetto avente importo complessivo pari a € 595.000,00, di cui € 421.361,64, lavori compreso oneri per la sicurezza, ed € 173.638,36, per somme a disposizione;

Che i succitati lavori avente importo complessivo di € 595.000,00, sono finanziati per € 509.000,00 con i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 03/08/2011, nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013"** – **Iniziativa quadro "Io Gioco Legale"** ed € 86.000,00, con fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;

Che il Quadro Tecnico Economico, distinto per competenza di spesa (Fondi Ministero – Fondi Comunali), allegato al progetto esecutivo e approvato con la Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 è così distinto:

RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA (FONDI MINISTERO – FONDI COMUNALI)			
LAVORI	FONDI MINISTERO	FONDI COMUNALI	RIEPILOGO COMPLESSIVO
Lavori soggetti a r.a.	€.358.303,69	€.51.272,62	€.409.576,31
Oneri della sicurezza	€. 10.309,99	€. 1.475,34	€. 11.785,33
TOTALE LAVORI	€.368.613,68	€.52.747,96	€.421.361,64
SOMME A DISPOSIZIONI			
Iva 21%	€. 77.408,87	€.11.077,07	€. 88.485,94
Manifestazione conclusiva	€. 3.000,00		€. 3.000,00
Targa celebrativa in bronzo	€. 1.000,00		€. 1.000,00
Pubblicazione Bando di Gara	€. 6.000,00		€. 6.000,00
Verifiche e competenze collaudatore statico	€. 5.000,00		€. 5.000,00
Incentivo UTC art. 92 D. Lgs. 163/2006	€. 3.317,52	€. 474,73	€. 3.792,25
Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi on. fisc.	€.15.000,00	€. 3.000,00	€. 18.000,00
Competenze sicurezza esecuz. inclusi on. fisc.	€. 5.000,00	€. 1.000,00	€. 6.000,00
Incentivo RUP art. 92 D. lgs 163/2006	€. 1.843,07	€. 263,74	€. 2.106,81
Imprevisti ed arrotondamento < 5% di A)	€. 5.750,86	€. 2.436,50	€. 8.187,36
Studio Geol., indagini e acquisto sezione area		€.15.000,00	€. 15.000,00
Economie progettazione UTC	€.17.066,00		€. 17.066,00
TOTALE COMPLESSIVO	€.509.000,00	€.86.000,00	€.595.000,00

Che in data 18/04/2013 si è fatto luogo all'espletamento della Procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento di che trattasi in relazione al quale è stato redatto il verbale Gara pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/04/2013 al 27/04/2013, senza rilievi e/o reclami nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dal quale risulta aggiudicataria l'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, con il ribasso del 29,8893%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.409.576,31, oltre I.V.A. ed oneri di sicurezza, e così per nette €.287.156,82, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.11.785,33, e quindi per complessivi €.298.942,15, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €.122.419,49, oltre IVA;

Che con propria Determinazione n°21 del 06/05/2013, è stato approvato definitivamente il Verbale di Gara della Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., dal quale risulta che il nuovo quadro economico è così distinto:

RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA (FONDI MINISTERO – FONDI COMUNALI) DOPO PROCEDURA NEGOZIATA			
LAVORI	FONDI MINISTERO	FONDI COMUNALI	RIEPILOGO COMPLESSIVO
Lavori soggetti a r.a.	€.251.209,23	€.35.947,59	€.287.156,82
Oneri della sicurezza	€. 10.309,99	€. 1.475,34	€. 11.785,33
TOTALE LAVORI	€.261.519,22	€.37.422,93	€.298.942,15
SOMME A DISPOSIZIONI			
Iva 21%	€. 54.919,03	€. 7.858,81	€. 62.777,84
Manifestazione conclusiva	€. 3.000,00		€. 3.000,00
Targa celebrativa in bronzo	€. 1.000,00		€. 1.000,00
Pubblicazione Bando di Gara	€. 6.000,00		€. 6.000,00
Verifiche e competenze collaudatore statico	€. 5.000,00		€. 5.000,00

Incentivo UTC art. 92 D. Lgs. 163/2006	€. 3.317,52	€. 474,73	€. 3.792,25
Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi on. fisc.	€.15.000,00	€. 3.000,00	€. 18.000,00
Competenze sicurezza esecuz. inclusi on. fisc.	€. 5.000,00	€. 1.000,00	€. 6.000,00
Incentivo RUP art. 92 D. lgs 163/2006	€. 1.843,07	€. 263,74	€. 2.106,81
Imprevisti ed arrotondamento < 5% di A)	€. 5.750,86	€. 2.436,50	€. 8.187,36
Studio Geol., indagini e acquisto sezione area		€.15.000,00	€. 15.000,00
Economie progettazione UTC	€.17.066,00		€. 17.066,00
Economia per ribasso d'asta	€.107.094,46	€.15.325,03	€.122.419,49
Economia IVA 21% su ribasso d'asta	€.22.489,84	€. 3.218,26	€. 25.708,10
TOTALE COMPLESSIVO	€.509.000,00	€.86.000,00	€.595.000,00

Che in data 08/07/2013, è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^;

Che con propria Determinazione n°28 del 13/05/2013, si è deciso:

1. **Di affidare**, per quanto in premessa esposto, all'Ing. Antonino MUSCA, nato Sinagra (ME) il 09/05/1970, residente in Sinagra Via Vittorio Veneto n°54 – Cod. Fiscale: MSC NNN 70E09 I747Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°2194, per l'importo complessivo di €.3.600,00 al netto del ribasso del 10,00%, offerto dal succitato Professionista, oltre IVA ed oneri previdenziali nella misura di legge, l'incarico professionale per Collaudo Statico in corso d'Opera per l'esecuzione dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – Impianto di Esercizio**;
2. **Di dare atto** che alle spese derivanti dalle suddette prestazioni professionali si farà fronte con i fondi assegnati nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013”**, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011;
3. **Di approvare** il disciplinare d'incarico, sottoscritto in data 07/05/2013, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. **Di provvedere** entro gg.30 dalla sottoscrizione dell'incarico di che trattasi, alla comunicazione di cui all'art. 25 – comma 8 – del D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;
5. La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Che in data 07/05/2013, è stato sottoscritto con il Collaudatore Statico, Ing. Musca Antonino il Disciplinare di incarico;

Che in data 28/03/2014, è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori, ai sensi dell'Art. 153 e 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n°207 del 05/10/2010;

Che i lavori di che trattasi hanno avuto inizio in data 28/03/2014, e che si sarebbero conclusi il 27/07/2014;

Che con Provvedimento n°7595 del 25/07/2014, è stata concessa una proroga di giorni 90 sul tempo utile contrattuale, pertanto per effetto della suddetta proroga il termine ultimo per dare ultimati i lavori è fissato per il 24/10/2014;

Che con Provvedimento Prot. n° 7595 del 25/07/2014, alla ditta esecutrice dei lavori è stata concessa, su richiesta motivata e condivisa dal Direttore dei Lavori giusto Provvedimento registrato al Protocollo Generale del Comune al n°7538 del 24/07/2014, una proroga sul tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi di gg. 90, con nuova scadenza per l'ultimazione degli stessi fissata al **24 Ottobre 2014**;

Che con Verbale, sottoscritto in data 01/10/2014, i lavori di riferimento sono stati sospesi, nelle more che venga redatta una Perizia di Variante e Suppletiva, autorizzata, anche, dal R.U.P., con Provvedimento in data **29/09/2014**;

Che con Delibera G.M. n° 120 del 12/08/2015, si è deciso:

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, Lettera b) del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, relativa ai lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN**

CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”, dell'importo complessivo di **€.657.750,47** ripartito come segue:

RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA			
PERIZIA DI VARIANTEE SUPPLETIVA			
	FONDI MINISTERO	FONDI COMUNALI	RIEPILOGO COMPLESSIVO
A LAVORI			
A1 Lavori al lordo	€ 368.613,68	€ 136.805,55	€ 505.419,23
A2 A dedurre oneri della sicurezza	€ 10.309,99	€ 3.826,40	€ 14.136,39
A3 Restano i lavori soggetti a r. a.	€ 358.303,69	€ 132.979,15	€ 491.282,84
A4 a dedurre il ribasso d'asta	€ 107.094,46	€ 39.746,54	€ 146.841,00
A5 Restano	€ 251.209,23	€ 93.232,61	€ 344.441,84
A6 oneri della sicurezza, sommano	€ 10.309,99	€ 3.826,40	€ 14.136,39
A7 TOTALE LAVORI AL NETTO	€ 261.519,22	€ 97.059,01	€ 358.578,23
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 IVA 22%	€ 57.534,23	€ 21.352,98	€ 78.887,21
B2 Manifestazione conclusiva	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B3 Targa celebrativa in bronzo	€ 1.000,00		€ 1.000,00
B4 Pubblicazione bando di gara	€ 600,00		€ 600,00
B5 Verifiche e competenze collaudatore statico inclusi oneri	€ 5.000,00		€ 5.000,00
B6 Incentivo U.T.C. art. 92 D.lgs 163/2006	€ 3.317,52	€ 474,73	€ 3.792,25
B7 Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi oneri fiscali	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 18.000,00
B8 Competenze sicurezza esecuzione inclusi oneri fiscali			€ -
B9 Incentivo R.U.P. art. 92 D.lgs 163/2006	€ 1.843,07	€ 263,74	€ 2.106,81
B10 Imprevisti e arrotondamento < 5% di A	€ -		€ -
B11 Studio geologico, indagini e acquisto sezione area		€ 2.600,00	€ 2.600,00
B12 Economie generali, progettazione U.T.C. etc..	€ 15.999,49		€ 15.999,49
B13 Economia per ribasso d'asta di contratto	€ 107.094,46		€ 107.094,46
B14 IVA 21% su economia per ribasso d'asta di contratto	€ 22.489,84		€ 22.489,84
B15 Oneri di conferimento a discarica Compreso IVA 22%		€ 20.000,00	€ 20.000,00
B16 Attrezzature sportive Compreso IVA 22%	€ 14.602,18	€ 4.000,00	€ 18.602,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 247.480,79	€ 51.691,45	€ 299.172,24
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	€ 509.000,00	€ 148.750,47	€ 657.750,47
Maggiore impegno contrattuale netto	€ 59.636,08		19,95%
Maggiore impegno complessivo a Carico dell'Amministrazione	€ 62.750,47		

- 2) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante l'ammontare del contratto è aumentato rispetto all'importo contrattuale di **€.59.636,08**, compreso oneri sicurezza, corrispondenti ad una percentuale del **19,95%**, quindi inferiore al quinto d'obbligo e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori ha concesso una proroga di giorni **60**;
- 3) **Di dare atto** che la Perizia di Variante è munita del Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°8876 del 17/07/2015, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 12/07/2011;
- 4) **Di approvare**, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori, B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820 e dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Scalisi, incaricato con Determina Dirigenziale n°26 del 20/05/2013;
- 5) **Di affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori all'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820;
- 6) **Di dare atto:**
 - a)-**Che**, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato, a tassa fissa, in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;
 - b)-**Che**, la copertura della predetta spesa di €. 657.750,47 è assicurata per €.509.000,00 con i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 03/08/2011, nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013” – Iniziativa quadro “Io Gioco Legale”** ed **€148.750,47**, con fondi del Bilancio Comunale, di cui €.86.000,00 già assegnati con Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;
 - c)-**che**, inoltre, la Perizia di Variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del Contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo, apportando significativi miglioramenti alla qualità dell'opera o di sue parti non alterando l'impostazione progettuale;
- 7) **Di assegnare** la ulteriore somma di **€62.750,47**, al Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici per il conseguente impegno di spesa;
- 8) **Di trasmettere** copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza all'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, al Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe SCALISI, Via Antonello da Messina, n°4 – 98069 Sinagra (ME), al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA, alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia – MESSINA, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE.

Che in data 17/08/2015 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa Lavoro dal quale si evince che a seguito della sospensione gli stessi dovevano concludersi entro il **07/11/2015**;

Che con nota datata 04/11/2015, registrata al Protocollo Generale del Comune il 09/11/2015, al n°13716, l'Impresa Esecutrice dei lavori di riferimento ha comunicato che i lavori di riferimento sono stati conclusi il **03/11/2015**;

Che il Direttore dei Lavori ha Trasmesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati effettivamente il **03/11/2015**;

Che in data **05/06/2016** è stato redatto lo stato finale dei lavori, dal quale si evince dalla Relazione sul Conto Finale che risulta un credito all'Impresa di €. 1.793,06 oltre IVA, oltre IVA 22%, in totale €2.187,53, così distinti per competenza di spesa:

Fondi del Bilancio Comunale compreso IVA	€.	701,30
Fondi Ministeriali compreso IVA		<u>€.1.486,23</u>
Totale complessivo		€.2.187,53

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data **05/01/2017**, dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, sono collaudabili;

Dato Atto, inoltre, come risultante dallo Stato Finale dei lavori e dal citato Certificato di Regolare Esecuzione si può liquidare all'Impresa il credito residuo, decurtato delle somme già liquidate mediante n°8 Certificati di Pagamento, per un totale di **€.358.578,06**, pertanto il credito netto dell'impresa ammonta ad **€.1.793,06**, oltre IVA 22%, in totale **€.2.187,53**, risultante dal prospetto che segue:

-Importo netto lavori eseguiti	€	358.578,06
-Detrazioni per certificati d'acconto emessi	€	<u>356.785,00</u>
-Credito residuo dell'Impresa	€	1.793,06
I.V.A. 22%	€	<u>701,30</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	<u>2.187,53</u>

Ritenuto detto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05/01/2017 ammissibile di approvazione, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010;

Ritenuto, inoltre, che il superiore Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

Ritenuto, ancora, che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della superiore somma a saldo;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 05/01/2017 e gli atti di Contabilità Finale dei Lavori di riferimento;

Dato Atto che si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Avviso ai Creditori;

Dato Atto, inoltre, che si è provveduto alla richiesta telematica del DURC dal quale l'impresa risulta in regola;

Ritenuto di provvedere in merito, approvando gli atti di Contabilità Finale e prendere atto della Regolare Esecuzione dei Lavori e liquidare la rata di saldo dell'importo di €2.187,53, all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831, giuste unite fatture così distinte per competenza di spesa:

- **Fattura n°4E/2017 del 06/03/2017 dell'Importo di €574,84, oltre IVA 22%, in totale €701,30, da liquidare con Fondi del Bilancio Comunale;**
- **Fattura n°5E/2017 del 06/03/2017 dell'Importo di € 1.218,22, oltre IVA 22%, in totale €1.486,23, da liquidare con Fondi del Ministero;**

Visto l'art. 3 – comma 7 del Contratto di Appalto dal quale risulta, come previsto all'art. 3.3 del "VADEMECUM PON SICUREZZA" cui l'Ente appaltante che deve attenersi per la gestione del finanziamento, precisando che "al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;

Considerato che i lavori contabilizzati per la rata di saldo pari ad **€ 1.486,23** sono da liquidare con i Fondi del Ministero dell'Interno e la succitata somma trova copertura

finanziaria con i fondi stanziati dal succitato Ministero, giusto Decreto del 03/08/2011, nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013" – Iniziativa quadro "Io Gioco Legale"**;

VISTO il D.Lgvo 12/04/2006, n° 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2002. n.267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. lgs 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.91 n.48;

VISTO le LL. RR. n.7/92, n.26/93, e n.23/98;

VISTA la Determina Sindacale n. 1 del 02 Gennaio 2017 con la quale sono state confermate al sottoscritto funzioni dirigenziali fino al 31 Dicembre 2017;

DETERMINA

1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di **"REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO" - INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE"**, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe SCALISI, sottoscritti e controfirmati dall'Impresa per accettazione, in data 05/06/2016;

2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il **Certificato di Regolare Esecuzione** datato 05/01/2017, la cui contabilità finale risulta essere la seguente:

-Importo netto lavori eseguiti	€ 358.578,06
-Detrazioni per certificati d'acconto emessi	<u>€ 356.785,00</u>
-Credito residuo dell'Impresa	€ 1.793,06
I.V.A. 22%	<u>€ 701,30</u>

TOTALE COMPLESSIVO € 2.187,53

3)-Di liquidare la somma di **€.1.793,06**, oltre IVA 22% pari ad **€.701,30**, in totale **€.2.187,53** all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831, a saldo delle unite fatture così distinte per competenza di spesa:

- **Fattura n°4E/2017 del 06/03/2017 dell'Importo di €.574,84, oltre IVA 22%, in totale €.701,30, da liquidare con Fondi del Bilancio Comunale;**
- **Fattura n°5E/2017 del 06/03/2017 dell'Importo di €. 1.218,22, oltre IVA 22%, in totale €.1.486,23, da liquidare con Fondi del Ministero;**

giusto Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I[^], per pagamento di quanto dovuta, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;

4)-Di dare atto, altresì, che come stabilito al all'art. 3 – comma 7 del Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I[^], al pagamento delle somme dovute a favore dell'impresa esecutrice B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, relativamente alla Fattura n°5E/2017 del 06/03/2017 dell'Importo di €. 1.218,22, oltre IVA 22%, in totale €.1.486,23 è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON;

5)-Di dare atto, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell'Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante alla Ditta esecutrice;

6)-Di dare atto, infine, che la complessiva somma di €. 701,30, da liquidare con fondi del Bilancio Comunale, è imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 – RR.PP. Anno 2016 - "Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale";

- 7)-Di autorizzare**, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall'impresa appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi;
- 8)-Di dare atto** che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;
- 9)-Di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
- 10)-La** presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia - MESSINA;
- 11)-Dare atto**, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;
- 12)-La** presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

L'istruttore
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell'Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici
F.to Ing. Francesco CAPPOTTO

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 17.03.2017 al 01.04.2017

Dalla Residenza Comunale, lì , 17.03.2017

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE