



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 353 del 30.05.2025

Oggetto: CUP J78H24000470006. INTERVENTI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI DESTINATI AGLI EVENTI INDICATI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2019, N. 7, DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE SEDI DELLE PRO LOCO, DELLE PARROCCHIE, DELLE FONDAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO, NONCHÉ DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI. RISTRUTTURAZIONE AREA FESTEGGIAMENTI COLLERUMIZ DI TARENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COMPLESSIVO

IL RESPONSABILE

Richiamato:

- il Decreto n. 43906/GRFVG del 17/09/2024 prenumero 45168, pervenuto al protocollo comunale n. 20223 del 19/09/2024, con la quale la direzione centrale infrastrutture e territorio, servizio edilizia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso contributo al Comune di Tarcento pari a euro 70.000,00 ai sensi della L.R. 7/2019, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni inerente a contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro, nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali, avente ad oggetto specifico “RISTRUTTURAZIONE AREA FESTEGGIAMENTI COLLERUMIZ DI TARENTO” CUP: J78H24000470006.
- la Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 08/10/2024 approvante il DIP Documento di Indirizzo alla Progettazione finalizzato alla successiva redazione del progetto esecutivo avente ad oggetto specifico “RISTRUTTURAZIONE AREA FESTEGGIAMENTI COLLERUMIZ DI TARENTO” CUP: J78H24000470006

Atteso:

- che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 490 del 31/07/2024, sono stati affidati all'ing. Andrea Padovan i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla redazione del progetto di adeguato approfondimento e della quantificazione economica per la concessione di contributo sugli interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati agli eventi indicati all'art. 2 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, di proprietà o nella disponibilità dei comuni, verso l'importo di €. 950,00 IVA al 22% e Cassa Previdenza esclusa, corrispondente al ribasso calcolato del 2,96 % sull'importo posto a base di offerta;
- che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 664 del 22/10/2024, sono stati affidati all'ing. Andrea Padovan i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, misurazioni, coordinamento della sicurezza in

fase progettuale e in fase esecutiva e redazione cre per gli interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati agli eventi indicati all'art. 2 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, di proprietà o nella disponibilità dei comuni, verso l'importo di €. 12.500,00 IVA e Cassa Previdenza esclusa, corrispondente al ribasso calcolato del 1,12 % sull'importo posto a base di offerta;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 17/12/2024, approvante il progetto esecutivo dei lavori denominati “INTERVENTI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI DESTINATI AGLI EVENTI INDICATI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2019, N. 7, DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI” pervenuto al prot. comunale n. 27417, 27418, 27419, 27421, 27422, 27423 del 16/12/2024 a firma dell'ing. Andrea Padovan per un importo complessivo di €. 87.500,00 di cui €. 58.000,00 previsto per lavori (oneri della sicurezza compresi) riportante il seguente quadro economico complessivo dell'opera;

1) IMPORTO LAVORI TOTALI IN APPALTO

1.1) per lavori totali (soggetti a ribasso) €. 55.000,00

1.2) Oneri della sicurezza €. 3.000,00

Totale in appalto) €. 58.000,00

2) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1) IVA al 22% su A) €. 12.760,00

2.2) Spese tecniche (prog.,dl, csp, cse) €. 14.240,00

2.3) Incentivi €. 1.160,25

2.4) Imprevisti e varie €. 1.339,75

Totale somme a disposizione €. 29.500,00

Importo complessivo opera €. 87.500,00

Atteso:

- che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 49 del 27/01/2025, una parte dei lavori quelli denominati “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE GPL: ADEGUAMENTO ALLACCIO BOMBOLE E CONFINAMENTO DELLE STESSE” sono stati affidati ditta Affabris Carlo s.r.l., CF. 02986500300 e P.IVA 02986500300 con sede a Tarcento (UD) in via dei Molini 9 per un importo pari a €. 2.480,12 (IVA e oneri della sicurezza esclusi), corrispondente alla percentuale di ribasso del 11,37 % sull'importo posto a base di gara, pertanto verso l'importo complessivo di €. 2.730,12 IVA esclusa (€. 2.480,12 + €. 250,00 per oneri della sicurezza);

- che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 50 del 27/01/2025, una parte dei lavori quelli denominati “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE: IMPIANTO ELETTRICO” sono stati affidati ditta CEM 81 soc. coop., CF 01026000305 e P.IVA 01026000305 con sede a Buja (UD) in via Polvaries 64 per un importo pari a €. 7.120,23 (IVA e oneri della sicurezza esclusi), corrispondente alla percentuale di ribasso del 2,3 % sull'importo posto a base di gara, pertanto verso l'importo complessivo di €. 7.370,23 IVA esclusa (€. 7.120,23 + €. 250,00 per oneri della sicurezza);

- che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 58 del 29/01/2025, una parte dei lavori quelli denominati “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FTV DA 6,80 kWp SULLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE DI COLERUMIZ (TARCENTO) DOTATO DI SISTEMA DI ACCUMULO DA 10 kWh. INSTALLAZIONE SISTEMA ANTICADUTA (LINEA VITA)” sono stati affidati ditta Airtech Service Srl con sede a Udine (UD), P.IVA e C.F. 02306670304 per un importo pari a €. 22.073,58 (IVA e oneri della sicurezza esclusi), corrispondente alla percentuale di ribasso del 1,0 % sull'importo posto a base di gara, pertanto verso l'importo complessivo di €. 23.073,58 IVA esclusa (€. 22.073,58 + €. 1.000,00 per oneri della sicurezza);

- che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 59 del 29/01/2025, una parte dei lavori quelli denominati “LAVORI EDILI VARI PRESSO L'AREA FESTEGGIAMENTI DI COLLERUMIZ DI TARCENTO (UD)” sono stati affidati alla ditta Edil T.M. Di Cristian Toppiano CF e P.IVA 02910920301, con sede a Colloredo di Monte Albano (UD) in via delle Libertà 32 per un importo pari a €. 22.391,15 (IVA e oneri della sicurezza esclusi), corrispondente alla percentuale di ribasso del 1,0 % sull'importo posto a base di gara, pertanto verso l'importo complessivo di €. 23.891,15 IVA esclusa (€. 22.391,15 + €. 1.500,00 per oneri della sicurezza);

- che le funzioni di Direttore dei lavori e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva sono state svolte dall'ing. Andrea Padovan.

Richiamato il quadro economico complessivo dei lavori in oggetto, come aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, giusta determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 49-50 del 27/01/2025 e 58-59 del 29/01/2025:

A) LAVORI

a.1) per lavori (al netto del ribasso)	€. 54.065,08
a.2) Oneri della sicurezza	€. 3.000,00
Totale A)	€. 57.065,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA al 22% su A)	€. 12.554,32
b.2) Spese tecniche (prog.,dl, csp, cse)	€. 13.990,08
b.3) Incentivi	€. 1.160,25
<u>b.4) economie</u>	<u>€. 2.730,27</u>
Totale B)	€. 30.434,92

Sommano A) + B) **€. 87.500,00**

Atteso che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 30/01/2025 e che dovevano essere ultimati in 90 giorni naturali e consecutivi quindi entro il 30/04/2025.

Visti i certificati di ultimazione dei lavori, dal quale risulta che tutti i lavori sono stati completati in data 24/04/2025, in tempo utile contrattuale (scadenza prevista il 30/04/2025)

Visto lo stato finale complessivo e il Certificato di Regolare Esecuzione finale pervenuto al protocollo comunale n. 12042 del 28/05/2025 dalla direzione Lavori ing. Andrea Padovan;

Considerato che dalla Relazione sullo Stato Finale complessivo e dal Certificato di Regolare Esecuzione finale, documenti sottoscritti dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Padovan e dalle imprese appaltatrici senza riserve, nonché dalla documentazione agli atti in questo ufficio, risulta quanto segue:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie sono quelli contrattuali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro;
- che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dal dott. for. Marco Bertossi in forze nell'ufficio Area Tecnica U.O. 1 del Comune di Tarcento;
- che le ditte appaltatrici non risultano abbia ceduto i propri crediti derivanti dal contratto;

Considerato, per quanto sopra, che si può procedere all'approvazione dello Stato finale complessivo e della Relazione sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione finale delle opere di che trattasi, stilato dalla Direzione Lavori, sottoscritto dal Direttore dei Lavori pervenuto al protocollo comunale in data 28/05/2025 prot. n. 12042 e conseguentemente procedere al pagamento del credito residuo al Direttore dei Lavori Ing. Andrea Padovan, quale saldo competenze di ogni suo avere per il servizio di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, misurazioni, coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva e redazione cre per gli interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati agli eventi indicati all'art. 2 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, di proprietà o nella disponibilità dei comuni, verso l'importo di €. 12.500,00 IVA e Cassa Previdenza esclusa;

Visto il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1) di fare proprie le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento.

2) di approvare la documentazione finale complessiva degli interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati agli eventi indicati all'art. 2 comma 1 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, di proprietà o nella disponibilità dei comuni. Contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle parrocchie, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro, nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali. ristrutturazione area festeggiamenti collerumiz di tarcento, trasmessa al protocollo comunale dall'ing. Andrea Padovan, quale direttore dei lavori in oggetto, e pervenuto al protocollo comunale in data 28/05/2025 prot. n. 12042, sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

3) di dare atto che dalla documentazione contabile e progettuale, si desumono le seguenti risultanze economiche:

a) Importo somme autorizzate per servizi tecnici:	€. 13.450,00
b) Importo netto dei servizi eseguiti, risultante dallo stato finale (al netto del ribasso contrattuale e IVA e cassa previdenza esclusa):	€. 13.450,00
c) a dedurre i seguenti acconti già versati (IVA e cassa previdenza esclusa):	<u>€. 950,00</u>

d) Crediti Professionista:

Differenza b) – c) :

Resta a credito del Professionista (IVA e cassa previdenza esclusa): **€. 12.500,00**

4) di dare atto che il Direttore dei Lavori ing. Andrea Padovan ha concluso i servizi determinati in DIM n. 490/2024 e DIM n. 664/2024 entro i termini contrattualmente previsti.

5) di dare atto, per quanto sopra, che all'ing. Padovan Andrea, con sede a Magnano in Riviera (UD) via Sottomonte n. 4 CF PDVNR72L04L483Q e P.IVA 02366430300, spetta a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei servizi in parola, la somma di euro 12.500,00 IVA e cassa previdenziale escluse, e che con successivo atto si può procedere alla liquidazione delle spettanze dovute.

6) Di dare atto che all'opera nel suo complesso di cui al CUP: J78H24000470006, sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG): CIG lavori: B55FF0935F, B549F8D586, B549D5A4EC, B567A48813 e CIG professionista: B3B6BAE4E5;

7. Di dare atto che l'opera è finanziata con contributo della Regione F.V.G Decreto n. 43906/GRFVG del 17/09/2024 prenumero 45168, pervenuto al protocollo comunale n. 20223 del 19/09/2024, con la quale la direzione centrale infrastrutture e territorio, servizio edilizia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso contributo al Comune di Tarcento pari a euro 70.000,00 ai sensi della L.R. 7/2019, art. 3 e successive modifiche, e di demandare al RUP dott. For. Marco Bertossi la rendicontazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle spese effettivamente sostenute;

8) Al presente provvedimento vengono allegati lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione pervenuti al protocollo comunale in data 28/05/2025 prot. n. 12042

9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione

dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

Campo del tracciato	Elemento	Descrizione
2.1.2.7	CIG	Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010) e deve essere unico per fattura.
2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: "Determina n. xxx"
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg
2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l'anno, nel seguente formato: "Impegno n. xxx/aaaa"

Proposta nr. 372 dd. 28/05/2025

IL RUP
Marco Bertossi

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Michele Tomaselli



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
353	30.05.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	03/06/2025

Oggetto: CUP J78H24000470006. INTERVENTI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI DESTINATI AGLI EVENTI INDICATI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2019, N. 7, DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE SEDI DELLE PRO LOCO, DELLE PARROCCHIE, DELLE FONDAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO, NONCHÉ DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI. RISTRUTTURAZIONE AREA FESTEGGIAMENTI COLLERUMIZ DI TARENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COMPLESSIVO

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL SOSTITUTO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
- Eugenio Bortolotti

Riferimento pratica finanziaria: 2025/804



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
353	30.05.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	03/06/2025

OGGETTO: CUP J78H24000470006. INTERVENTI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI DESTINATI AGLI EVENTI INDICATI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2019, N. 7, DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE SEDI DELLE PRO LOCO, DELLE PARROCCHIE, DELLE FONDAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO, NONCHÉ DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI. RISTRUTTURAZIONE AREA FESTEGGIAMENTI COLLERUMIZ DI TARCENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COMPLESSIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 03/06/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/06/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 03/06/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.