



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 803 del 25.11.2025

Oggetto: CUP: J77H24001300002 CIG: B55B7589FD - ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL FVG IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL TRANSITO LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE PER LA FRAZIONE DI COCEANO A SEGUITO DEL DISSESTO STATICO DI UN MURO DI SOTTOSCARPA IN COMUNE DI TARCENTO (UD). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ONORARIO ALL'ING LUCA ZANINI.

IL RESPONSABILE

Premesso che si è reso necessario provvedere alla realizzazione di una serie di interventi sulla viabilità stradale volti a risolvere pregresse situazioni fonte di pericolo per la pubblica incolumità;

Ricordato che:

A ottobre 2023 si sono verificati sul territorio comunale dissesti al piano viabile dovuti a piccole frane con cedimenti strutturali del muro di sottoscarpa in cemento armato di sostegno sulla strada comunale per la frazione di Coceano;

Considerato che in data 27/05/2024 con protocollo 11685 è stata inviata una nota alla Protezione Civile e alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile con la quale si portava a conoscenza della situazione e veniva pertanto richiesto un sopralluogo per il monitoraggio;

Dato atto che con Decreto dell'Assessore delegato alla Protezione Civile, DCR/497/PC/2024 del 29/05/2024, veniva autorizzata in attuazione alla delibera di Giunta regionale del 10 maggio 2024 n. 667 la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza dei centri abitati dagli allagamenti, alla riduzione dei rischi residui per le strutture funzionali alla gestione delle emergenze nonché alla prevenzione dei rischi incombenti sulle infrastrutture, al fine di affrontare e superare con tempestività le situazioni di emergenza e ristabilire le condizioni di sicurezza del territorio;

Evidenziato che con la tabella allegata al Decreto di cui sopra veniva individuato l'intervento denominato “Intervento di somma urgenza di Protezione Civile per il ripristino della sicurezza del transito lungo la viabilità comunale per la frazione di Coceano a seguito del dissesto statico di un muro di sottoscarpa in Comune di Tarcento (UD)” avente come descrizione sommaria “Ripristino dell’opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità comunale per la frazione di Coceano” per un importo di €uro 380.000,00;

Dato atto che l’opera: intervento di somma urgenza di protezione civile per il ripristino della sicurezza del transito lungo la viabilità comunale è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, elenco annuale 2024 Revisione n. 3 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/09/2024 e ad oggetto “approvazione aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024, per un importo complessivo di € 380.000,00.

Vista la necessità di eseguire interventi per un adeguato ripristino al fine di garantire la stabilità nel tempo dell’intervento e il rispetto delle normative vigenti;

Visto che con Determinazione nr 804 del 05.12.2024 è stato approvato il preventivo pervenuto con protocollo 25520 in data 26/11/2024 e affidato allo studio associato di geologia Rigo Perricone avente sede in Viale Libertà n. 28 corte 3 int.8, 33043 Cividale del Friuli (UD).I.V.A. 02559330309 il servizio di relazione geologica e sismica corredata da campagna indagini in situ per la progettazione di fattibilità tecnica-ed economica dell’intervento di cui all’oggetto, verso l’importo di €uro 3.300,00 per le prestazioni sopra richiamate, a cui si aggiunge IVA al 22% e CNPAIA al 4% per complessivi € 4.187,04;

Visto che con Determinazione Nr. 805 del 05.12.2024 sono state affidate allo STUDIO LUCA ZANINI – Zanini ing. Luca avente sede in Via Egidio Bernardinis n. 8 33040 Corno di Rosazzo (UD) C.F. ZNNLCU69M07E098C – P. I.V.A. 02184900302 le prestazioni professionali della progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell’intervento di cui all’oggetto, verso l’importo di €uro 44.024,53 a cui si aggiunge CNPAIA e IVA per complessivi € 55.858,32;

Visto che con Determinazione nr 849 del 17.12.2024 è stata approvata l’offerta economica pervenuta con protocollo 26479 in data 05/12/2024 e affidato allo STUDIO PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA avente sede in Via Petrarca n. 17 33100 Udine il servizio di collaudo dell’intervento di cui all’oggetto, verso l’importo di €uro 4.000,00 per le prestazioni sopra richiamate, a cui si aggiunge IVA al 22% e CNPAIA al 4% per complessivi € 5.057,20;

Che in data 17 gennaio 2025, con protocollo n. 1271 è stato trasmesso a questa Amministrazione, il progetto di fattibilità tecnico economico – esecutivo dei lavori di realizzazione interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale per la frazione di Coceano a seguito del dissesto statico di un muro di sottoscarpa in comune di Tarcento (UD) redatto dal tecnico incaricato – Zanini ing. Luca avente sede in Via Egidio Bernardinis n. 8 33040 Corno di Rosazzo (UD) C.F. ZNNLCU69M07E098C – P. I.V.A. 02184900302;

Che con Deliberazione Giuntale n. 9 del 22.01.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico – esecutivo di cui sopra dei lavori di realizzazione interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale per la frazione di Coceano a seguito del dissesto statico di un muro di sottoscarpa in comune di Tarcento (UD) redatto dal tecnico incaricato – Zanini ing. Luca per un importo lavori pari a €uro 253.480,06 di cui €uro 7.123,16 oneri della sicurezza, su un costo complessivo

d'intervento pari a Euro 380.000,00

Richiamati:

- il verbale di verifica del progetto esecutivo di data 22/01/2025 redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto e dal progettista, il quale riporta l'esito POSITIVO dell'attività delle operazioni di verifica agli atti dell'ufficio tecnico;
- l'atto di validazione del progetto esecutivo di data 22/01/2025 redatto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, a firma del Responsabile Unico del Progetto attestante la validazione del progetto esecutivo in parola, agli atti dell'ufficio tecnico;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

Vista la Determina a contrarre n Nr. 47 del 24.01.2025 avente ad oggetto “CUP: J77H24001300002. Eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del FVG in ottobre-novembre 2023. per interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale per la frazione di Coceano a seguito del dissesto statico di un muro di sottoscarpa in comune di Tarcento (UD)” con la quale è stata indetta la gara con procedura negoziata ed approvati altresì i documenti di gara;

Vista la determinazione n. 110 del 11.02.2025 con cui è stato approvato il verbale generato dalla piattaforma eAppaltiFVG in data 10.02.2025 Codice RDO rfq_88447 e contestualmente, in seguito al controllo della veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, aggiudicati in forma definitiva i lavori per interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale per la frazione di Coceano a seguito del dissesto statico di un muro di sottoscarpa in comune di Tarcento, CUP: J77H24001300002. CIG: B55B7589FD alla ditta VENUTI MARIO Impresa Individuale avente sede in Via dell'Industria n. 2, 33017 Tarcento (UD) P. IVA: 01085110300 C.F.: VNTMRA53T26L050S per l'importo di € 194.621,95 oltre oneri della sicurezza € 7.123,16, quindi complessivi € 201.745,11 oltre IVA al 22% secondo il seguente quadro economico:

	LAVORI		Euro
A1)	Lavori a base d'asta		194.621,95
A2)	Oneri della sicurezza		7.123,16
A)	Sommano lavori		201.745,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Spese tecniche progettazione DL e coordinamento della sicurezza (CASSA E IVA incluse)		55.858,32
B2)	Incentivi per funzioni tecniche 2%		5.069,60
B4)	Imprevisti		60.893,20
B5)	Spese pubblicità Tassa gara Anac		250,00
B6)	Spese tecniche per collaudo (CASSA E IVA incluse)		5.075,20
B7)	Spese validazione progetto strutturale		2.537,60
B8)	Spese tecniche per relazione geologica (CASSA E IVA incluse)		4.187,04
B9)	IVA al 22& su A		44.383,92
B)	TOTALE B		178.254,89
	TOTALE A+B		380.000,00

Tenuto conto che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 3 comma 8 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi art. 17 c.8 del D.Lgs. 36/2023, di cui al verbale di consegna lavori del 13/02/2025 P.G. 3392 del 14/02/2025;

Visto il contratto N. 23/ 2025 in Scritture Private, del 24.03.2025 sottoscritto tra il Comune di Tarcento e la ditta VENUTI MARIO Impresa Individuale avente sede in Via dell'Industria n. 2, 33017 Tarcento (UD) P. IVA: 01085110300 C.F.: VNTMRA53T26L050S per l'importo di € 194.621,95 oltre oneri della sicurezza € 7.123,16, quindi complessivi € 201.745,11 oltre IVA al 22%.

Vista la Determinazione di liquidazione n. 271 del 21.03.2025 per l'anticipazione del 20% richiesta dall'appaltatore, che ha autorizzato la corresponsione dell'anticipazione contrattuale, prevista dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. N. 36/2023, relativa al contratto di appalto di cui all'oggetto, nei confronti di Mario Venuti impresa individuale, richiesta con nota assunta al prot. al prot. PG/E 3910 del 20/02/2025 pari ad € 40.349,02 (quarantamilatrecentoquarantanove/02 oltre IVA al 22%);

Visto il SAL n. 1, a tutto l'11/04/2025, emesso dal Direttore Lavori, dell'ammontare di € 107.147,78 €, da cui dedotto il 20% dell'anticipazione prevista dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. N. 36/2023 e il ribasso d'asta e la ritenuta a garanzia del 0,5%, è conseguita la rata da corrispondere dal certificato di pagamento N 1, di € 70.691,92 oltre IVA al 22% riconosciuta all'appaltatore;

Visto il SAL n. 2, a tutto l'08/07/2025, emesso dal Direttore Lavori, dell'ammontare di € 202.222,01 €, da cui dedotto il 20% dell'anticipazione prevista dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. N. 36/2023, l'ammontare riconosciuto del certificato di pagamento n.1 e la ritenuta a garanzia del 0,5%, è conseguita la rata da corrispondere dal certificato di pagamento N 2, di € 90.074,58 €, oltre IVA al 22% riconosciuta all'appaltatore;

Vista la perizia di variante redatta dal direttore lavori ing. Luca Zanini e l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi firmato dalla ditta appaltatrice per accettazione, pervenuta in data 24.06.2025 al protocollo dell'Ente (PG/E0014087-A del 24.06.2025) e successive integrazioni del 3.07.2025 (PG/E0014774 -A del 03.07.2025) e del 4.07.2025 (PG/E0014847 -A del 04.07.2025) relative alle modifiche proposte ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b. c) e dell'art. 5 Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023, nella quale si è attestato che: trattasi di una variante determinata da situazioni non prevedibili al momento della redazione progettuale e della consegna dei lavori e in cui sono stati previsti 15 nuovi prezzi ed approvata con determinazione n. 449 del 07.07.2025 1^o Perizia Suppletiva e di variante e che ha comportato un incremento dell'importo dei lavori di € 39.427,72 + IVA al 22%, per una spesa complessiva in più di € 48.101,82 rispetto all'importo contrattuale originario;

Preso atto che il Direttore Lavori dopo l'approvazione della 1^o Perizia Suppletiva e di variante ha richiesto l'adeguamento della parcella secondo la proposta di corrispettivo calcolata secondo il DM 17.01.2016 trasmessa al protocollo dell'Ente in data 12.08.2025 (PG/E0017826-A del 12.08.2025) per Euro 6.043,47 (4.763,14 € + cassa professionale (4%) e IVA al 22%);

Visto il SAL n. 3, a tutto l'26/08/2025, corrispondente al finale, emesso dal Direttore Lavori, dell'ammontare di € 287.253,64 da cui dedotto il 20% dell'anticipazione prevista dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. N. 36/2023, l'ammontare riconosciuto del certificato di pagamento n. 2 e la ritenuta a garanzia del 0,5%, è conseguita la rata da corrispondere dal certificato di pagamento N 3, di € 38.851,45 oltre IVA al 22% riconosciuta all'appaltatore;

Visto il provvedimento di liquidazione n. 437 del 23/05/2025 Pagamento 1° SAL alla Ditta Venuti Mario Impresa Individuale per l'importo di € 70.691,92 oltre IVA al 22%;

Visto il provvedimento di liquidazione n. 627 del 30/07/2025 Pagamento 2° SAL alla Ditta Venuti Mario Impresa Individuale per l'importo di € 90.074,58 €, oltre IVA al 22%;

Visto il provvedimento di liquidazione n. 764 del 22/09/2025 Pagamento 3° SAL alla Ditta Venuti Mario Impresa Individuale per l'importo di € 38.851,45 oltre IVA al 22%;

Visto il collaudo finale e la relazione sullo stato finale trasmesse dal Direttore dei Lavori in data 15.10.2025 registrati al protocollo al numero GEN-GEN-2025-0022446-A-A in data 15.10.2025 poi caricati su Ainop;

Vista la documentazione contabile trasmessa dalla D.L. in data 5.11.2025 registrata al protocollo al n. GEN-GEN-2025-0024196-A in data 5.11.2025 composta dalla relazione dello stato finale e dal certificato di regolare esecuzione, in base alla quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e in conformità alle prescrizioni contrattuali, definendo i residui crediti a favore della Ditta Venuti Mario Impresa Individuale di € 1.205,86 esclusa IVA al 22%;

Che il Responsabile Unico del Procedimento arch.i. Michele Tomaselli ritiene di confermare il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori;

Che a seguito di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione delle opere non sussistono le condizioni per mantenere vincolata la ritenuta dello 0,5% per infortuni sulle prestazioni svolte;

Evidenziato che con la redazione del certificato di regolare esecuzione si rende necessario aggiornare il quadro economico dell'opera previsto in fase di aggiudicazione dell'appalto in base ai lavori effettivamente realizzati, secondo il quadro economico di seguito articolato:

	LAVORI		Euro
A1)	Lavori a base d'asta		226.930,38
A2)	Oneri della sicurezza		14.242,45
A)	Sommano lavori		241.172,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Spese tecniche progettazione DL e coordinamento della sicurezza (CASSA E IVA incluse) da approvare		61.901,79
B2)	Incentivi per funzioni tecniche 2%		5.069,60
B4)	Economie		6.574,22
B5)	Spese pubblicità Tassa gara Anac		250,00
B6)	Spese tecniche per collaudo(CASSA E IVA incluse)		5.075,20
B7)	Spese validazione progetto strutturale		2.537,60
B8)	Spese tecniche per relazione geologica (CASSA E IVA incluse)		4.187,04
B9)	IVA al 22% su A		53.058,02
B10)	Indennità occupazione aree		173,70

B)	TOTALE B			138.827,17
	TOTALE A+B			380.000,00

Ritenuto per tanto di:

- provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore del beneficiario;
- creare, a seguito della perizia di variante precedentemente indicata, un impegno di spesa a favore del tecnico incaricato Ing. – Zanini ing. Luca avente sede in Via Egidio Bernardinis n. 8 33040 Corno di Rosazzo (UD) C.F. ZNNLCU69M07E098C – P. I.V.A. 02184900302 sul capitolo di bilancio n 4106/32 OG 117/2024 per una spesa complessiva di € 6.043,47 (€ 4.763,14 + cassa professionale (4%) e IVA al 22%), dovuto all'aggiornamento delle spese tecniche derivanti alla redazione della perizia di variante;

Visto il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

Dato Atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. Di prendere atto dello stato finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto in base alla quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e alla successiva variante e in conformità alle prescrizioni contrattuali definendo i residui crediti a favore della Ditta Venuti Mario Impresa Individuale avente sede in Via dell'Industria n. 2, 33017 Tarcento (UD) P. IVA: 01085110300 C.F.: VNTMRA53T26L050S definendo i residui crediti a favore della Ditta Venuti Mario Impresa Individuale di € 1.205,86 esclusa IVA al 22%;

3. Di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del saldo alla ditta appaltatrice, corrispondente alla ritenuta dello 0,5 % per infortuni pari € 1.205,86 esclusa IVA al 22%;

4. Di approvare l'aggiornamento al quadro economico dell'opera a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione come di seguito riportato:

	LAVORI		€uro
A1)	Lavori a base d'asta		226.930,38
A2)	Oneri della sicurezza		14.242,45
A)	Sommano lavori		241.172,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Spese tecniche progettazione DL e coordinamento della sicurezza (CASSA E IVA incluse) da approvare		61.901,79
B2)	Incentivi per funzioni tecniche 2%		5.069,60
B4)	Economie		6.574,22
B5)	Spese pubblicità Tassa gara Anac		250,00
B6)	Spese tecniche per collaudo (CASSA E IVA incluse)		5.075,20
B7)	Spese validazione progetto strutturale		2.537,60
B8)	Spese tecniche per relazione geologica (CASSA E IVA incluse)		4.187,04
B9)	IVA al 22% su A		53.058,02
B10)	Indennità occupazione aree		173,70
B)	TOTALE B		138.827,17
	TOTALE A+B		380.000,00

5. Che l'importo contrattuale in aggiunta da riconoscere al tecnico incaricato Ing. – Zanini ing. Luca avente sede in Via Egidio Bernardinis n. 8 33040 Corno di Rosazzo (UD) C.F. ZNNLCU69M07E098C – P. I.V.A. 02184900302 è pari a € 61.901,79 (CNPAIA e IVA compresi) ovvero una maggiorazione di € 6.043,47 (€ 4.763,14 + cassa professionale (4%) e IVA al 22%), dovuto all'aggiornamento delle spese tecniche derivanti alla redazione della perizia di variante.

6. Di procedere con la creazione dell'impegno di spesa sul capitolo 4106/32 (OG 117/2024) a seguito dovuto all'aggiornamento delle spese tecniche derivanti alla redazione della perizia di variante a favore dell'operatore economico del punto precedente per un importo lordo incrementato di € 6.043,47;

7. Di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser./O.G.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione Capitolo	Piano dei Conti Finanziario		Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.			
2024/117		4106/32	9-1	Ripristino transito viabilità frazione Coceano. Entrata 937/14	2	2	2	1	999	cod.fisc. / p.i.	4106/132			1

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario				Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Imp.	Num. O.G.	Id mov.	
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024		1345	117	1
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	2.537,60	,00	01/01/2025	31/12/2025		139	117	1
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	12.791,38	- 6.043,47	01/01/2025	31/12/2025	Tolto all'aggiornamento spese tecniche perizia di variante		117	1
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	4.055,68	,00	18/10/2025	31/12/2025			117	1
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	1.013,92	,00	18/10/2025	31/12/2025			117	1
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	,00	6.043,47	25/11/2025	31/12/2025	Ing.Zanini Luca - Aggiornamento spese tecniche redazione della perizia di variante.		117	1
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	294.230,86	,00	31/12/2025	31/12/2025		379	117	1
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	250,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		380	117	1

8. Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n 118/2011 e s.m.i.(armonizzazione dei sistemi contabili).

9. Di svincolare la polizza fideiussoria del contraente Venuti Mario n. 2025/50/2711768 rilasciata in data 17/02/2025 dalla società Reale Mutua di Assicurazioni Sede Legale Via Corte d'Appello n. 11 – 10122 Torino - C.F. e Registro Imprese di Torino n. 00875360018 P.IVA 11998320011 (Agenzia di Udine/369) dell'importo di euro 44.383,92 (euro quarantaquattromilatrecentottantatre/92), ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n. 36/2023 a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

10. Di svincolare la cauzione definitiva pari al 5% del contraente Zanini Luca di Bene Assicurazione SPA via Dei Valtorta 48, 20127 Milano Codice Fiscale/Partita IVA 09599100964 - N 10056210003117 con validità fino al 19-12-2025 a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

11. Di trasmettere la presente determinazione alla Direzione dei Lavori, all'Impresa appaltatrice e al Coordinatore per la sicurezza in corso d'opera;

12. Di prendere atto dell'economia sull'opera di € 6.574,22;

13. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Tarcento;

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

Campo del tracciato	Elemento	Descrizione
2.1.2.7	CIG	Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010) e deve essere unico per fattura.

2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: "Determina n. xxx"
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg
2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l'anno, nel seguente formato: "Impegno n. xxx/aaaa"

Proposta nr. 897 dd. 24/11/2025

ISTRUTTORE
- Serena Pascoli

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Michele Tomaselli



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
803	25.11.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	26/11/2025

Oggetto: CUP: J77H24001300002 CIG: B55B7589FD - ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL FVG IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL TRANSITO LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE PER LA FRAZIONE DI COCEANO A SEGUITO DEL DISSESTO STATICO DI UN MURO DI SOTTOSCARPA IN COMUNE DI TARCENTO (UD).
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ONORARIO ALL'ING LUCA ZANINI.

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Oper a	Sub Opera	Num. O.G.
2024		4106/32	9-1	Ripristino transito viabilità frazione Coceano. Entrata 937/14	2	2	2	1	999	cod.fisc. / p.i.	4106/132			117
2025		4106/32	9-1	Ripristino transito viabilità frazione Coceano.	2	2	2	1	999	cod.fisc. / p.i.	4106/132			117

				Entrata 937/14								
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cronoprogramma:

Eser. Capi .	Cap./ Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024		1345	117
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	2.537,60	,00	01/01/2025	31/12/2025		139	117
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	12.791,38	- 6.043,47	01/01/2025	31/12/2025	Tolto all'aggiornamento spese tecniche perizia di variante		117
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	4.055,68	,00	18/10/2025	31/12/2025			117
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	1.013,92	,00	18/10/2025	31/12/2025			117
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	,00	6.043,47	25/11/2025	31/12/2025	Ing.Zanini Luca - Aggiornamento spese tecniche redazione della perizia di variante.		117
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	294.230,86	,00	31/12/2025	31/12/2025		379	117
2024	4106/32	2	2	2	1	999	2025	250,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		380	117
2025	4106/32	2	2	2	1	999	2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024			117
2025	4106/32	2	2	2	1	999	2025	12.791,38	- 6.043,47	01/01/2025	31/12/2025			117
2025	4106/32	2	2	2	1	999	2025	2.537,60	,00	01/01/2025	31/12/2025			117
2025	4106/32	2	2	2	1	999	2025	1.013,92	,00	18/10/2025	31/12/2025	fondo innovazione		117
2025	4106/32	2	2	2	1	999	2025	4.055,68	,00	18/10/2025	31/12/2025	incentivi al personale		117
2025	4106/32	2	2	2	1	999	2025	294.230,86	,00	31/12/2025	31/12/2025			117
2025	4106/32	2	2	2	1	999	2025	250,00	,00	31/12/2025	31/12/2025			117
2025	4106/32	2	2	2	1	999	2025	,00	6.043,47	31/12/2025	31/12/2025			117

Riferimento pratica finanziaria: 2025/1733



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
803	25.11.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	26/11/2025

OGGETTO: CUP: J77H24001300002 CIG: B55B7589FD - ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL FVG IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL TRANSITO LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE PER LA FRAZIONE DI COCEANO A SEGUITO DEL DISSESTO STATICO DI UN MURO DI SOTTOSCARPA IN COMUNE DI TARCENTO (UD). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ONORARIO ALL'ING LUCA ZANINI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 02/12/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/12/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 02/12/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.