

**Comune di Concesio
Provincia di Brescia**

pag. 3

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Flavia Gusberti architetto

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 (SpCat 1) STRUTTURE (Cat 1) OPERE IN C.A. (SbCat 12) 1 / 5 001.001.012 30/04/2024 FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A. 45,00 SOMMANO % 45,00							
	SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI (SbCat 13) 2 / 6 001.001.013 30/04/2024 FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI 95,00 SOMMANO % 95,00							
	OPERE EDILI (Cat 2) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1) 3 / 7 001.002.001 30/04/2024 FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 25,00 SOMMANO % 25,00							
	FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI 4 / 8 002.002.014 30/04/2024 FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI 10,00 SOMMANO % 10,00							
	Concesio (BS), 14/05/2024 L'Impresa La Cascina Costruzioni srl Il Direttore dei Lavori Pietro Brianza ingegnere 							
	A R I P O R T A R E							