



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 286 Del 02/10/2025

TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ, LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA - CUP: F79J21009800006. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA E DISIMPEGNO SOMME COSTITUENTI ECONOMIE.

CUP: F79J21009800006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 18/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Sistemazione della piazza del Municipio, l'organizzazione del parcheggio di via Doberdò, la realizzazione della nuova piazza Roma ed i correlati attraversamenti pedonali nel Comune di Fogliano Redipuglia", redatto dall'arch. Ennio Snider con studio professionale in via Venezia n. 22 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), per un importo complessivo di € 667.128,00, di cui € 425.700,00 per lavori a base d'asta ed € 241.428,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- l'opera è finanziata:
 - per €443.404,00 con contributo concesso con decreto n. 5216/TERINF del 30/11/2021 del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - per €233.724,00 con fondi propri;

CHE con determinazione n. 72 del 18/03/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico EDILVERDE S.r.l. – C.F. e P.IVA 01949000309 – con sede in via Malignani n. 12 – 33035 Martignacco (UD), verso l'importo di €393.371,92 di cui € 25.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in virtù del ribasso offerto ed accettato del 8,080%;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 17/04/2024, registrato al rep. n. 18 delle Scritture Private del Comune di Fogliano Redipuglia;

VISTA la Determinazione n. 66 del 14.03.2024 con cui è stato affidato all'Arch. Beatrice Pecoraro di Monfalcone (GO) l'incarico per la direzione dei lavori in argomento, verso il corrispettivo di € 26.082,07, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22%, così per una spesa complessiva di €33.092,93;

VISTA la Determinazione n. 398 del 03.09.2024 con cui è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 28.08.2024 ed è stata liquidata la prima rata di acconto, al netto delle ritenute di legge, pari ad € 115.236,97 oltre all'IVA di legge;

DATO ATTO che con Determinazione n. 271 del 18.10.2024 è stato nominato RUP dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.R. 14/2002 e s.m.i., il geom. Gianni Regeni con studio a Carlino (UD), a far data dal 07.11.2024;

VISTA la Determinazione n. 362 del 23.12.2024 con cui è stato affidato al direttore dei lavori, arch. Beatrice Pecoraro, l'incarico per la redazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento;

VISTA la Determinazione n. 60 del 05.02.2025 con cui è stato approvato il 2° S.A.L. a tutto il 28.01.2025 ed è stata liquidata la seconda rata di acconto, al netto delle ritenute di legge, pari ad € 220.034,81 oltre all'IVA di legge;

VISTA la Determinazione n. 37 del 24.02.2025 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 ai lavori in argomento, la quale prevede un maggiore importo per lavori pari ad € 29.008,66 totalmente compensati all'interno dello stanziamento originario del quadro economico;

VISTA la Determinazione n. 313 del 30.06.2025 con cui sono stati approvati la contabilità finale dei lavori ed il Certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che sono state tutte le prestazioni previste e riportate nel seguente quadro economico di spesa a consuntivo:

A.	A.1	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI		
	A1.1	Lavori stato finale, al netto del ribasso del 8,08%	€	391.494,47
	A1.2	Oneri per la sicurezza	€	25.600,00
		Importo complessivo dell'appalto		€ 417.094,47
B.		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B.1	IVA sui lavori		
	B.1.1	IVA 4% su parte di "A" (€21.893,03)	€	875,72
	B.1.2	IVA 22% su parte di "A" (€395.201,47)	€	86.944,32
	B.2	Allacciamento a pubblici servizi	€	1.320,00
	B.3	Spese tecniche		
	B.3.1	Incarico di RUP esterno (fase iniziale), compresa Cassa 5% esente IVA	€	21.886,51
	B.3.2	Incarico coordinamento sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione, compresa Cassa 4% ed IVA 22%	€	12.679,85
	B.3.3	Incarico di Direzione lavori, compresa Cassa 4% ed IVA 22%	€	33.092,93
	B.3.4	Incarico di progettazione, compresa Cassa ed IVA 22%	€	41.577,28
	B.3.5	Incarico aggiornamento pratica catastale compresa Cassa 5% ed €302,00 di spese catastali, esente IVA per regime forfettario	€	1.877,00
	B.3.6	Incarico di RUP esterno (fase finale), compresa Cassa 5% esente IVA per regime forfettario	€	2.743,24
	B.3.7	Incarico integrativo Direzione lavori per redazione perizia suppletiva e di variante, compresa Cassa 4% ed IVA 22%	€	6.007,22
	B.3.8	Oneri per gestione procedura di gara da parte della CUC	€	2.742,87
	B.3.9	Incentivo art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023 - 1,544% di A) al lordo del ribasso	€	2.675,88
	B.4	Imprevisti, lavori, forniture e servizi in		

	economia		
B.4.1	Realizzazione di un mosaico, compresa IVA 22%	€	7.686,00
B.4.2	F.p.o. di una pensilina per fermata BUS	€	6.040,83
B.4.3	Lavori integrativi per fondazione pensilina e sistemazione rampa accesso a piazza Roma, IVA 22% compresa	€	9.577,00
B.5	Oneri, pareri, nulla osta		
B5.1	Contributi ANAC	€	250,00
			€ 237.976,65
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 655.071,12

RITENUTO di prendere atto di dette risultanze e di approvare il sopra riportato quadro economico di spesa;

RITENUTO, altresì, di svincolare le seguenti somme dagli impegni di spesa a suo tempo assunti al capitolo 3496 in quanto le relative prestazioni si sono concluse con delle economie:

- € 160,00 lordi nei confronti di ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione, giusta Determinazione n. 313 del 27.11.2023;
- € 6.769,82 lordi nei confronti di EDILVERDE S.R.L., giusta Determinazione n. 37 del 24.02.2025;

ACCERTATO che, nel suo complesso, l'intervento si è concluso con una economica di €12.056,88 rispetto all'importo dell'investimento originario pari ad €667.128,00;

SENTITO il R.U.P. geom. Gianni Regeni il quale ha disposto di poter procedere nel senso di quanto sopra indicato;

- **VISTO** il bilancio di previsione 2025/2027 per l'esercizio finanziario 2025 regolarmente approvato con delibera C.C. n. 33 di data 16/12/2024;
- **VISTO** il Decreto del Sindaco n. 6 del 17/05/2024 avente per oggetto: " Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 17/05/2024, fino a fine mandato e il Decreto del Sindaco n. 10 dd 14/09/2023 di conferimento ad interim della Posizione Organizzativa dell' Area Tecnico-Manutentiva;
- **VISTA** la deliberazione giunta n. 1 del 15/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2025;
- **CONSIDERATO** che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2024 dd. 29/01/2024, né vi siano cause di conflitto anche potenziale di cui all'art. 6/bis della Legge 241/1990 e ss..mm.ii.;
- **VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;
- **VISTO** il vigente regolamento Servizi forniture;
- **VISTO** il vigente regolamento per i Lavori in economia;
- **VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- **VISTA** la relazione in premessa;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto di:

1. **APPROVARE** il sotto riportato quadro economico finale della spesa relativa ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L’ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ, LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA - CUP: F79J21009800006”

A.	A.1	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI		
	A1.1	Lavori stato finale, al netto del ribasso del 8,08%	€	391.494,47
	A1.2	Oneri per la sicurezza	€	25.600,00
		Importo complessivo dell'appalto		€ 417.094,47
B.		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B.1	IVA sui lavori		
	B.1.1	IVA 4% su parte di "A" (€21.893,03)	€	875,72
	B.1.2	IVA 22% su parte di "A" (€395.201,47)	€	86.944,32
	B.2	Allacciamento a pubblici servizi	€	1.320,00
	B.3	Spese tecniche		
	B.3.1	Incarico di RUP esterno (fase iniziale), compresa Cassa 5% esente IVA	€	21.886,51
	B.3.2	Incarico coordinamento sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione, compresa Cassa 4% ed IVA 22%	€	12.679,85
	B.3.3	Incarico di Direzione lavori, compresa Cassa 4% ed IVA 22%	€	33.092,93
	B.3.4	Incarico di progettazione, compresa Cassa ed IVA 22%	€	41.577,28
	B.3.5	Incarico aggiornamento pratica catastale compresa Cassa 5% ed €302,00 di spese catastali, esente IVA per regime forfettario	€	1.877,00
	B.3.6	Incarico di RUP esterno (fase finale), compresa Cassa 5% esente IVA per regime forfettario	€	2.743,24
	B.3.7	Incarico integrativo Direzione lavori per redazione perizia suppletiva e di variante, compresa Cassa 4% ed IVA 22%	€	6.007,22
	B.3.8	Oneri per gestione procedura di gara da parte della CUC	€	2.742,87
	B.3.9	Incentivo art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023 - 1,544% di A) al lordo del ribasso	€	2.675,88
	B.4	Imprevisti, lavori, forniture e servizi in economia		
	B.4.1	Realizzazione di un mosaico, compresa IVA 22%	€	7.686,00
	B.4.2	F.p.o. di una pensilina per fermata BUS	€	6.040,83
	B.4.3	Lavori integrativi per fondazione pensilina e sistemazione rampa accesso a piazza Roma, IVA 22% compresa	€	9.577,00
	B.5	Oneri, pareri, nulla osta		
	B5.1	Contributi ANAC	€	250,00
				€ 237.976,65
		TOTALE COMPLESSIVO		€ 655.071,12

2. **SVINCOLARE** le seguenti somme dagli impegni di spesa a suo tempo assunti al capitolo 3496 in quanto le relative prestazioni si sono concluse con delle economie:
- € 160,00 lordi nei confronti di ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione, giusta Determinazione n. 313 del 27.11.2023;
 - €6.769,82 lordi nei confronti di EDILVERDE S.R.L., giusta Determinazione n. 37 del 24.02.2025;
3. **DARE ATTO** che, nel suo complesso, l'intervento si è concluso con una economica di €

- 12.056,88 rispetto all'importo dell'investimento originario pari ad €667.128,00;
4. **ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
 5. **DEMANDARE** al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 6. **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online ai sensi dell'art.1 co. 15 della L.R.21/2003, così come modificato dall'art. 11 co. 1 della L.R. 5/2013, laddove si prevede che le determinazioni degli enti locali siano pubblicate entro 7 giorni dalla data di adozione per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
 7. **PROCEDERE** alle pubblicazioni del provvedimento nelle forme previste dagli articoli 20 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023;
 8. **DARE ATTO** che la presente determinazione, comportando modifiche ad impegni di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del TUEL e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta Attestazione.

Il Responsabile
F.to dott.ssa CRISTIANA PISANO

Il Responsabile
dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
286	02/10/2025	TECNICO	07/10/2025

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ, LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA - CUP: F79J21009800006. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA E DISIMPEGNO SOMME COSTITUENTI ECONOMIE.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to dott.ssa Michela Dipiazza)

Riferimento pratica finanziaria : 2025/698



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
286	02/10/2025	TECNICO	07/10/2025

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ, LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA - CUP: F79J21009800006. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA E DISIMPEGNO SOMME COSTITUENTI ECONOMIE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 08/10/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 23/10/2025.

Addì 08/10/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Dott. Andrea Sever

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.