

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

N. 155 del Reg.

Data 30/01/2024

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: "SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED INTERNI ALLE SEI SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPITELLI DI VIA CAMPOBASSO - CUP: J44D22001260006". PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. OMOLOGAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.

Redatta da: Bottazzo Carmelo

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno (MISE) del 30 gennaio 2020, sono stati assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
- che il predetto contributo, attribuito in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, per il Comune di Grottaglie è pari ad € 130.000,00, ed è stato iscritto nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato con delibera C. C. n. 32 del 26.05.2022, in entrata al cap. 3641 ed in uscita al cap. 11471 "Trasf. Statale per l'efficientamento energetico e l'adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici";
- che con deliberazione 08.09.2022, n. 213, la Giunta Comunale ha formulato apposito atto di indirizzo alla Responsabile del Settore Lavori Pubblici di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'intervento "Sostituzione degli infissi esterni ed interni alle sei sezioni della scuola dell'infanzia Campitelli di via Campobasso" con l'utilizzo delle risorse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (MISE) del 30 gennaio 2020, annualità 2022;
- che, ai fini dell'attuazione del predetto intervento, con determinazione 08 settembre 2022, n. 854, è stato costituito il gruppo di lavoro e il sottoscritto è stato incaricato di svolgere le funzioni tecniche di responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori;
- che con deliberazione della Giunta Comunale 09 settembre 2022, n. 216 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sostituzione degli infissi esterni ed interni alle sei sezioni della scuola dell'infanzia Campitelli di via Campobasso", redatto dal geom. Davide Caputo dell'Ufficio LL. PP., dell'importo complessivo di € 130.000,00;
- che, con determinazione del Responsabile del Settore LL. PP. 13 settembre 2022, n. 860, a seguito di richiesta di preventivo/offerta, inoltrata a mezzo pec a n. tre operatori economici sulla piattaforma "Traspare" della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Montedoro", i predetti lavori sono stati aggiudicati in favore dell'impresa TECNO INFISSI F.LLI QUARANTA DI ALESSANDRO QUARANTA & C. SNC, con sede in San Marzano di S.G. (TA) alla Via Piave n. 78 - P.IVA 02763750730, che ha formulato un ribasso pari al 5,00% sull'importo posto a base di gara, assunti dalla stessa con Contratto d'Appalto Rep. n. 1737 del 26.01.2023, è stato approvato il nuovo quadro economico rideterminato a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;
- che, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- che successivamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A allegata allo stesso D.M.;
- che risulta - tra le altre - affidata al Ministero dell'interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: *"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"*, in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- che, a tale scopo, con determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 1353 del 12.12.2022 e, per le motivazioni nella stessa contenute, sono state apportate in bilancio alcune variazioni compensative sia di competenza che di cassa per l'istituzione di due nuovi capitoli, uno nella parte in entrata e uno nella parte in uscita, rispettivamente cap. 3641/5 e cap. 11471/5 rubricati: *"PNRR - M2C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - trasf.to*

DETERMINAZIONE NR. 155 DEL 30/01/2024 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

statale per l'efficientamento energetico della Scuola dell'infanzia Campitelli - CUP J44D22001260006", nei quali sono confluite le somme relative all'intervento di che trattasi;

- che, con determina del Dirigente del Settore Unità Progetti Speciali e Attuazione del PNRR n. 775 del 05.05.2023, è stato approvato l'atto di riconducibilità della documentazione amministrativa-contabile dell'intervento di che trattasi al PNRR, Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - finanziato dall'unione Europea-NEXT Generation-EU;

Considerato

- che i lavori sono stati consegnati in data 14.09.2022, giusto verbale di consegna sotto riserva di legge redatto in pari data, nel quale veniva fissato all'11.02.2023 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- che i lavori hanno avuto concreto inizio in data 14.09.2022, giusta attestazione del Direttore dei Lavori del 15.09.2022;
- che in data 20.01.2023 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, giusto verbale di sospensione parziale in pari data, per le motivazioni ivi contenute;
- che i lavori sono ripresi in data 27.03.2023, giusto verbale di ripresa dei lavori redatto in pari data, nel quale è stato previsto il differimento dei termini contrattuali, determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, al 07.05.2023;
- che, con nota pec datata 09.05.2023, prot. n. 16020 del 12.05.2023, l'Impresa esecutrice ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 05.05.2023;
- che in data 23 maggio 2023, previa convocazione formale del Sig. Quaranta Alessandro, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa TECNO INFISSI F.LLI QUARANTA DI ALESSANDRO QUARANTA & C. SNC, affidataria dei lavori, è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, nel quale si dà atto dell'avvenuta ultimazione dei lavori in data 05.05.2023 e, quindi, in tempo utile secondo quanto contrattualmente previsto e in virtù del differimento dei termini contrattuali conseguenti alla sospensione parziale dei lavori;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Unità Progetti Speciali e Attuazione del PNRR n. 1312 del 2007.2023, è stato approvato lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione ed è stato liquidato l'importo complessivo di € 113.999,47 (€ 93.442,19 per lavori e oneri per la sicurezza + € 20.557,28 per IVA al 22% in split payment) a saldo del credito risultante dallo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Unità Progetti Speciali e Attuazione del PNRR n. 2432 del 21.12.2023, è stato liquidato il compenso incentivante per l'espletamento di funzioni tecniche fino alla conclusione della fase di esecuzione per un importo complessivo di € 1.532,84;

Dato atto

- che, a seguito dell'espletamento di tutte le attività previste in progetto, così come sopra descritte, è stato redatto l'allegato prospetto delle spese sostenute;
- che il quadro economico finale, a seguito delle spese sostenute, è il seguente:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	EURO
A.1	Importo lavori eseguiti	91.515,55
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.926,64
A	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	93.442,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	EURO
B.1	IVA sui lavori (22% di A)	20.557,28
B.2	Compenso incentivante, ex. Art. 113 D. Lgs. 50/2016	1.532,84
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2)	22.090,12
	TOTALE SPESE DA OMOLOGARE (A+B)	115.532,31
	Economie a carico del PNRR-PNC	14.467,69
	Importo totale dell'intervento	130.000,00

DETERMINAZIONE NR. 155 DEL 30/01/2024 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

Tutto quanto premesso e considerato, ritenuto di dover dare corso all'approvazione del quadro economico di assestamento finale e alla omologazione delle spese sostenute, si rassegna il tutto alla Dirigente del Settore "Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR" per quanto di competenza.

Grottaglie, 30.01.2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Carmelo Bottazzo

LA DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la determina n. 775 del 05.05.2023 di riconducibilità dell'intervento denominato "*Sostituzione degli infissi esterni e interni alle sei sezioni della scuola dell'infanzia Campitelli di via Campobasso - CUP J44D22001260006*", di importo complessivo pari a € 130.000,00, al PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2;

Visti:

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D. L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020;
- il D. L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021;
- il D. L. n. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023 e, in particolare, l'art. 14;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 225;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata "*Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

Acquisito, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D.Lgs n° 267 del 18/8/2000, il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

DETERMINA


1. **Di considerare** le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che l'intervento in oggetto è finanziato con fondi del P.N.R.R., Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*";
3. **Di approvare** il seguente quadro economico finale delle spese sostenute relativo all'intervento denominato "*Sostituzione degli infissi esterni e interni alle sei sezioni della scuola dell'infanzia Campitelli di via Campobasso - CUP J44D22001260006*", PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	EURO
A.1	Importo lavori eseguiti	91.515,55
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.926,64
A	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	93.442,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	EURO
B.1	Iva sui lavori (22% di A)	20.557,28
B.2	Compenso incentivante, ex. Art. 113 D. Lgs. 50/2016	1.532,84
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2)	22.090,12

DETERMINAZIONE NR. 155 DEL 30/01/2024 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

TOTALE SPESE DA OMOLOGARE (A+B)		115.532,31
	<i>Economie a carico del PNRR-PNC</i>	<i>14.467,69</i>
	<i>Importo totale dell'intervento</i>	<i>130.000,00</i>

4. **Di dare atto** che, a fronte del finanziamento del PNRR-PNC per un importo pari a € 130.000,00, sono state spese e rendicontate somme per un importo complessivo di € **115.532,31** e risultano economie di spesa pari a € **14.467,69**;
5. **Di omologare**, pertanto, la spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione dell'intervento denominato "Sostituzione degli infissi esterni e interni alle sei sezioni della scuola dell'infanzia Campitelli di via Campobasso - CUP J44D22001260006", PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, Finanziato Dall'unione Europea - NextGenerationEU, in complessivi € **115.532,31**;
6. **Di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J44D22001260006**;
7. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Carmelo Bottazzo dipendente del Comune di Grottaglie;
8. **Di dare atto che**, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta e del RUP, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
9. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 183 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
10. **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
11. **Di demandare** al Settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali: l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'Albo Pretorio;
12. **Di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Grottaglie
(Provincia di Taranto)

Area Tecnica
Progetti Speciali e Attuazione PNRR

OGGETTO: "SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED INTERNI ALLE SEI SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPITELLI DI VIA CAMPOBASSO - CUP: J44D22001260006". PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

PROSPETTO DI OMOLOGAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

SOGGETTI	Nr. Fattura	Data Fattura	Impegno	Nr. Mandato	Data mandato	Importo Mandato
TECNO INFISSI F.LLI QUARANTA DI A. QUARANTA & C. SNC	01/PA/2023	10.07.2023	D0860/2022	4573	24.07.2023	€ 113.999,47
Dipendenti Comunali			D2432/2023			€ 1.532,84
TOTALE SPESE SOSTENUTE						€ 115.532,31

Grottaglie, 30.01.2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Carmelo Bottazzo