

# **CITTA' DI GROTTAGLIE**

Provincia di Taranto

\*\*\*\*\*

## **DETERMINAZIONE**

**N. 1401 del Reg.**

**Data 08/07/2025**

### **ADOTTATA DAL DIRIGENTE**

#### **DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"**

**OGGETTO: LAVORI DI RIGENERAZIONE DELLO STADIO D'AMURI - CUP J42H22000470006, P.N.R.R., MISURA 5, COMPONENTE 2.3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - CIG 9973404956.**

Redatta da: Coppola Bianca

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE  
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## LA DIRIGENTE

### Premesso

- che, in data 29.09.2022 il Sindaco del Comune di Grottaglie ha sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport per la realizzazione dell'intervento di *“Rigenerazione dello Stadio D'Amuri - CUP: J42H22000470006, P.N.R.R., Misura 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale – Cluster 3”* finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 4.000.000,00;
- che l'articolo 5 del medesimo Accordo pone in capo ai Comuni beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che qui si intendono tutti richiamati;
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 06.09.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto in bilancio in entrata al capitolo 3674 e in uscita al capitolo 11464/0;
- che, a seguito di procedura telematica, con determina del responsabile del Settore Affari Generali n. 1612 del 30.12.2022 sono stati aggiudicati i servizi di progettazione di definitiva, esecutiva, c.s.p., direzione lavori e contabilità, c.s.e. dei lavori per la *“Rigenerazione dello Stadio d'Amuri” - CUP: J42H22000470006* in favore dell'operatore economico Studio Associato d/progetti Donati D'Elia - P.IVA:00842870735 che ha partecipato alla procedura competitiva in R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, c. 8) con:
  - Apulia Ingegneria s.r.l.s. - P.IVA/Cod Fisc. 03336130731 (Mandante)
  - Geol. Gianfranco Moro - P.IVA/Cod Fisc. 02461310738 (Mandante)
  - Ing. Giovanni Cito - P.IVA/Cod Fisc. 03104230739 (Mandante)
  - Soc. Cooperativa Novelune s.c.a.r.l. - P.IVA/Cod Fisc. 02672780737 (Mandante)
  - Ing. Hermann D'Aversa - P.IVA/Cod Fisc. 0331618730 (Mandante)
- che in data 16.01.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna in via di urgenza ai sensi art. 8, co., 1 lett. a) della L. n. 120/2020 e art. 32, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e il relativo contratto/disciplinare è stato sottoscritto dall'arch. Francesco D'Elia in data 28.02.2023;
- che con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124 è stata formalizzata, per l'intervento in oggetto, la preassegnazione del *“Fondo per l'avvio di opere indifferibili”* nella misura del 10% del contributo già assegnato, ossia pari a € 400.000,00, successivamente assegnato definitivamente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS n. 183 del 03.08.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2023;
- che, con determina n. 906 del 25.05.2023, l'incarico per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, relativa all'intervento *“Rigenerazione dello Stadio Atlantico D'Amuri - CUP: J42H22000470006”* è stato affidato alla Engineering tecnoproject s.r.l.;
- che con determina n. 952 del 01.06.2023 la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del geom. Davide Caputo;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.06.2023, a seguito dell'aggiornamento del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 413 del 20 marzo 2023 ed efficace a decorrere dalla sua pubblicazione sul BURP, ossia dal 31.03.2023, al fine di mantenere i target previsti in sede di candidatura e di non alterare il progetto proposto, all'intervento di che trattasi sono stati assegnati fondi comunali per un importo pari a ulteriori € 250.000,00, iscritti in bilancio al capitolo 11464/5;
- che, con determina n. 1094 del 15.06.2023, per il progetto definitivo di *“Rigenerazione dello Stadio D'Amuri - CUP: J42H22000470006, PNRR M5C2 Inv3.1, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*, dell'importo complessivo pari a € 4.650.000,00, il RUP:
  - ha preso atto dell'esito positivo del *“Rapporto Tecnico di Verifica Finale”*, acquisito al protocollo comunale al n. 20306 del 15.06.2023, redatto e sottoscritto in data 14.06.2023 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 dal soggetto incaricato dell'attività di verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, ing. Luca Casulli, in contraddittorio con l'arch. Francesco D'Elia, in qualità di rappresentante dell'Associazione Temporanea di Imprese e Professionisti, aggiudicataria dei servizi tecnici, sottoscritto dal RUP;
  - ha approvato, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL 77/2021, il verbale di validazione redatto in data 15.06.2023 e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Adele Celino;
- che il suddetto progetto definitivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 181 del 16.06.2023;

- che con determina n. 1236 del 29.06.2023 la sottoscritta, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL 77/2021, ha approvato il progetto esecutivo per la “*Rigenerazione dello Stadio D’Amuri - CUP: J42H22000470006, PNRR M5C2 Inv3.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU*”, dell’importo complessivo pari a € 4.650.000,00, trasmesso dall’arch. Francesco D’Elia, previa:
  - presa d’atto dell’esito positivo del “Rapporto Tecnico di Verifica Finale”, acquisito al protocollo comunale al n. 22435 del 29.06.2023, redatto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 dal soggetto incaricato dell’attività di verifica progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, ing. Luca Casulli, in contraddittorio con l’arch. Francesco D’Elia, e sottoscritto dal RUP;
  - approvazione, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del DL 77/2021, del verbale di validazione redatto in data 29.06.2023 e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Adele Celino;
- che, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento in oggetto, con determina a contrarre n. 1188 del 29.06.2023 è stata avviata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la suddetta procedura è stata espletata sulla piattaforma “Traspare” della C.U.C. Montedoro, previa consultazione di n. 20 (venti) operatori economici, invitati tra gli operatori economici iscritti nell’elenco “albo fornitori” della CUC dell’Unione dei Comuni Montedoro in possesso di attestazione SOA nella categoria dei lavori prescritte negli elaborati di progetto, OG1 classifica IV (Edifici civili e industriali);
- che con determina 1284 del 18.07.2023 si è preso atto che entro il 16.07.2023 alle ore 12:00, termine di scadenza per la presentazione delle istanze, non è giunta, da parte dei n. 20 operatori economici invitati, nessuna richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, di cui al CIG: 9933000AE6, e si è, pertanto, dichiarata la procedura di gara in argomento DESERTA;
- che, con determina a contrarre n. 1305 del 20.07.2023, è stata avviata nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta economica solo sul ribasso, da espletarsi sulla piattaforma “Traspare” della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l’espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 20 (venti) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti nell’elenco “albo fornitori” della CUC dell’Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal CSA;
- che per la suddetta procedura è stato acquisito il CIG 9973404956;
- che con determina n. 1486 del 17.08.2023:
  - sono stati approvati i verbali “*Seduta pubblica del 07.08.2023 - Valutazione Documentazione Amministrativa*” e “*Seduta pubblica del 07.08.2023 - Apertura Offerta Tecnica per verifica completezza*”, debitamente sottoscritti dall’ing. Adele Celino, R.U.P. afferente all’intervento di che trattasi, assistita dalle dipendenti comunali avv. Giuseppina Cinieri e dott.ssa Maria Concetta Meo, testimoni, nonché i verbali sottoscritti dalla Commissione di gara, nominata con determina della C.U.C. n. 362 del 07.08.2023, “*Seduta riservata del 10.08.2023 – Valutazione Offerta Tecnica*” e “*Seduta pubblica del 11.08.2023 – Valutazione Offerta Economica*”;
  - sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, i lavori per la “*Rigenerazione dello Stadio D’Amuri - CUP: J42H22000470006, PNRR M5C2 Inv3.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU*” in favore dell’operatore economico GEOSCAR srlu P.IVA 02546130739, con sede in Martina Franca, in ATI con Caroli Pietro Costruzioni srlu P.IVA 02838140735, avendo offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del 1,2% per un importo di aggiudicazione pari a € 3.530.577,13 oltre IVA al 10%;
- che, con determina n. 1794 del 05.10.2023:
  - si è preso atto dell’avvenuto perfezionamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo al raggruppamento aggiudicatario dei lavori in oggetto, e si è dichiarata l’efficacia, ai sensi dell’art. 32 – comma 7 – del D.Lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione disposta, sotto riserva di legge, con precedente determinazione n. 1486 del 17.08.2023;

- si è rideterminato il quadro economico dell'intervento a seguito dell'espletamento della suddetta gara;
- che il contratto con l'impresa GEOSCAR S.r.l.u., Capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la società CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u., è stato sottoscritto in data 30.11.2023 con rep. n. 1759;
- che, con determina n. 1932 del 23.10.2023, è stato affidato l'incarico professionale per i servizi tecnici di "Collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico-funzionale per gli impianti", in corso d'opera all'ing. Vito Giaccari, con sede legale in Taranto (TA), P.IVA 00270390735;
- che i lavori sono stati consegnati in data 08.01.2024, giusto verbale sottoscritto in pari data e agli atti di questo Comune, e per i quali il direttore dei lavori ha attestato il concreto inizio in data 05.02.2024, con nota prot. n. 5175;
- che, con determina n. 553 del 03.04.2024, è stata liquidata all'A.T.I. formata dalla Capogruppo Mandataria GEOSCAR s.r.l.u. e dalla Mandante CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u. l'anticipazione contrattuale del 20% di importo complessivo pari a € 706.115,42 (€ 435.885,05 + € 270.230,37 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, come di seguito:
  - € 479.473,56 (€ 435.885,05 + € 43.588,51 per IVA al 10% in split payment) in favore della ditta GEOSCAR s.r.l.u.;
  - € 297.253,41 (€ 270.230,37 + € 27.023,04 per IVA al 10% in split payment) quale importo dell'anticipazione contrattuale in favore della ditta CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u.;
- che, con determina n. 1 del 08.01.2025, è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 04.12.2024, di importo pari a € 599.412,18 (€ 592.620,18 + € 6.792,00 per oneri della sicurezza) e oltre IVA al 10%, ed è stato liquidato il 1° certificato di pagamento dell'importo di € 476.532,68 oltre IVA al 10%, al netto delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione al 20%, come di seguito ripartito:
  - € 323.579,99 (€ 294.163,63 + € 29.416,36 per IVA al 10% in split payment) in favore della ditta GEOSCAR s.r.l.u.;
  - € 200.605,96 (€ 182.369,05+ € 18.236,91 per IVA al 10% in split payment) in favore della ditta CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u.;
- che, con determina n. 821 del 15.04.2025, è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 03.03.2025, di importo pari a € 1.040.098,51 (€ 1.028.314,51 + € 11.784,00 per oneri della sicurezza) e oltre IVA al 10%, ed è stato liquidato il 2° certificato di pagamento dell'importo di € 350.345,64 oltre IVA al 10%, al netto delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione al 20%, ossia pari a € 385.380,20, come di seguito ripartito:
  - € 237.895,20 (€ 216.268,36 + € 21.626,84 per IVA al 10% in split payment) in favore della ditta GEOSCAR s.r.l.u.;
  - € 147.485,00 (€ 134.077,27 + € 13.407,73 per IVA al 10% in split payment) in favore della ditta CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u.;
- che con nota prot. 20806 del 29.05.2025, integrata con successiva nota n. 22126 del 06.06.2025, la direzione dei lavori ha trasmesso una proposta di perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., essendosi verificate in corso di esecuzione dei lavori circostanze impreviste e imprevedibili in fase di redazione della progettazione dell'intervento, richiedendo l'autorizzazione del RUP per la sua redazione;
- che con nota prot. 22255 del 09.06.2025 la sottoscritta dirigente, in qualità di RUP, ha trasmesso al Dipartimento dello Sport la richiesta di rimodulazione e/o variazione progettuale e, al momento si è in attesa di riscontro;

### Considerato

- che, con nota prot. n. 22876 del 13.06.2025, l'A.T.I. appaltatrice ha richiesto la proroga di giorni 90 del termine per l'ultimazione degli stessi, le cui motivazioni sono riportate in dettaglio nella stessa nota e attendono:
  - ritardi nell'allontanamento di attrezzature sportive da parte delle associazioni sportive;
  - ritardi per l'eliminazione del contatore ENEL e relativa rete di adduzione;
  - ritardi e rallentamenti dovuti alle condizioni meteorologiche;
  - ritardi e rallentamenti delle lavorazioni e attività di cantiere per consentire la presenza degli operatori e fruitori del mercato settimanale del giovedì;
  - ritardi dovuti a lavori effettuati da altra impresa per conto dell'Ente presso la vasca di raccolta,

distribuzione e sollevamento a servizio della piscina comunale;

- ritardi per la esecuzione di opere e forniture previste contrattualmente a causa degli imprevisti e imprevedibili danneggiamenti riscontrati in corso d'opera sul sottofondo della pista di atletica leggera;
- che, in risposta a richiesta del RUP prot. n. 22917 del 13.06.2025, con nota acquisita al prot. 24806 del 30.06.2025, l'ATI affidataria ha integrato la richiesta di proroga con il P.L.E./cronoprogramma aggiornato;
- che, con nota prot. n. 25096 del 01.07.2025, il Direttore dei lavori Arch. Francesco D'Elia:
  - ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'ATI in quanto, nel corso dei lavori, si sono effettivamente verificati:
    - *ritardi per l'eliminazione del contatore ENEL (ex circolo Tennis) e relativa rete di adduzione; sopralluogo con gestore linea gas per interferenze con opere contrattuali (cfr. comunicazioni e sopralluoghi);*
    - *rallentamenti dovuti alle condizioni meteorologiche che hanno interessato il periodo estivo, con la necessità di evitare la esposizione prolungata al sole (cfr. Ordinanza del Presidente della G.R. Puglia e O.d.S. n. 2 del C.S.E.), e nel periodo autunnale/invernale alle avverse condizioni per piovosità (cfr. bollettini meteo);*
    - *ritardi e rallentamenti delle lavorazioni e attività di cantiere per consentire la presenza degli operatori e fruitori del mercato settimanale del giovedì (cfr. lay-out con Assessorato competente e Comando di Polizia locale), nonché riapertura di parti della sede viaria;*
    - *ritardi dovuti a lavori effettuati da altra impresa per conto dell'Ente presso la vasca di raccolta, distribuzione e sollevamento a servizio della piscina comunale (cfr. mail OO.d.S. n. 3 e 4 CSE e sopralluoghi);*
    - *ritardi per la esecuzione di opere e forniture previste contrattualmente a causa degli imprevisti e imprevedibili danneggiamenti riscontrati in corso d'opera sul sottofondo della pista di A.L. (cfr. Richiesta di autorizzazione Variante in corso d'opera e Verbale di Sospensione Parziale dei Lavori);*
  - considerando le cause sopra specificate fondate, reali ed effettive e non ascrivibili a fatti propri dell'ATI appaltatrice e il Programma Esecutivo dei lavori presentato all'ATI appaltatrice congruo rispetto alla proroga richiesta, ha ritenuto accoglibile un termine aggiuntivo contrattuale di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi alla prevista data di ultimazione dei lavori del 01.07.2025, potendosi fissare il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 30.09.2025;

#### **Preso atto**

- che la richiesta avanzata dall'A.T.I. affidataria è motivata da difficoltà rappresentate dalla stessa e verificate dalla suddetta Direzione dei Lavori;
- che le circostanze, come sopra sintetizzate, impreviste e imprevedibili, non sono riconducibili a responsabilità dell'appaltatore, né a negligenza o colpa di quest'ultimo, e giustificano i ritardi nell'esecuzione dei lavori lamentati dall'operatore economico posti alla base della richiesta di proroga avanzata;
- che, in forza delle predette considerazioni, non compromettendo il raggiungimento dei milestone associati dal PNRR agli Investimenti 3.1 della Missione 5, Componente 2.3, la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore risulta quindi meritevole di accoglimento;
- che con la prot. 24806 del 30.06.2025, l'ATI appaltatrice ha sottoscritto che “... *facendo riferimento alla concessione di proroga, il costituito RTP, conferma che non vi sarà alcuna riserva iscritta negli atti e non avanzerà nessuna domanda economica*”;

**Accertato** che per la richiesta avanzata dall'A.T.I. affidataria ricorrono le condizioni di cui dall'art. 15, e in particolare del comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito delle circostanze e per le motivazioni rappresentate dalla stessa e verificate dalla suddetta Direzione dei Lavori;

**Ritenuto** di dover concedere all'A.T.I. formata dalla Capogruppo Mandataria GEOSCAR s.r.l.u. e dalla Mandante CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u. la proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori in oggetto, considerata la validità delle ragioni esposte dal medesimo e vista la sopra citata nota prot. n. 25096 del 01.07.2025 con la quale il Direttore dei Lavori si esprime favorevolmente sull'accogliibilità della

medesima, e la dichiarazione dell'affidataria contenuta nella nota prot. 24806 del 30.06.2025 che, in relazione al tale proroga, la stessa non presenterà alcuna riserva iscritta negli atti né avanzerà nessuna pretesa economica;

#### **Visti**

- la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023, e, in particolare l'art. 225, comma 9;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Ritenuta** la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata “*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*”;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata “Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 04.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali con apposito decreto sindacale;

**Acquisito** ai sensi dell'art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

### **DETERMINA**

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di accogliere** la richiesta formulata dall'A.T.I. affidataria formata dalla Capogruppo Mandataria GEOSCAR s.r.l.u. e dalla Mandante CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.r.l.u. con nota prot. n. 22876 del 13.06.2025, come integrata con successiva nota prot. n. prot. 24806 del 30.06.2025, **e di concedere** alla stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del C.S.A., una proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni citate in premessa;
3. **di dare atto** che per l'effetto di tale proroga il termine di ultimazione lavori viene fissato al 30.09.2025, escludendo qualsivoglia onere per la stazione appaltante in relazione all'estensione del periodo lavorativo della ditta richiedente;
4. **di dare atto** che la proroga non è imputabile a fatto dell'Amministrazione;
5. **di dare atto** che i lavori di che trattasi dovranno essere svolti da parte dell'A.T.I. affidataria alle stesse condizioni e previsioni di cui al Contratto d'Appalto sottoscritto in data **30.11.2023 con rep. n. 1759**, e che, pertanto, detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
6. **di dare atto** che la concessione della predetta proroga, risultando riconducibile a circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili non riconducibili a fatto dell'Appaltatore né della Stazione Appaltante, e non comportando modifica del contratto, non può costituire motivo per l'Appaltatore dei suddetti lavori per accampare pretese diverse di quelle derivanti dagli accordi contrattuali o inammissibili iscrizioni di riserve aventi a oggetto questioni poste a fondamento della proroga di cui trattasi;
7. **di dare atto** che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico di progetto rideterminato, ed è impegnato sui capitoli **11464/0 b.c.** sul quale sono iscritti i fondi del programma dell'Unione Europea NextGenerationEU, PNRR M5C3 INV 3.1 “*Sport e inclusione sociale*”, e **11464/5 b.c.** per la parte di finanziamento comunale;
8. **di trasmettere** la presente determinazione al Direttore dei lavori Arch. Francesco D'Elia e all'A.T.I. appaltatrice per il tramite della capogruppo mandataria Geoscar s.r.l.u.;
9. **di dare atto** che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J42H22000470006**;
10. **di dare atto** che il CIG per l'intervento in oggetto è il seguente: **9973404956**;

11. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Adele Celino, dirigente dell'Unità "*Progetti Speciali e Attuazione del PNRR*";
12. **di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6, co 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;
13. **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
14. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
15. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali: l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
16. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti, Attuazione misure PNRR*".

bmc