



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE

N. 349 DEL 22.08.2022

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BICCIMURRI LATO SUD, VIA VALLE, VIA COSCI CUP: G66C21000000001 CIG: 8742751A5A - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2 E LIQUIDAZIONE FATTURA



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

(Settoriale n. 154)

AREA 3 - SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BICCIMURRI LATO SUD, VIA VALLE, VIA COSCI
CUP: G66C21000000001 CIG: 8742751A5A - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2 E LIQUIDAZIONE FATTURA

Il sottoscritto Arch. Luca Innocenti Pratesi, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici, nominato con Decreto del Sindaco n° 1 del 21/01/2022;

ATTESO che con il suddetto decreto, sono state attribuite al Responsabile di Area le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica finanziaria ed amministrativa ai dirigenti o ai responsabili di servizio delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO CHE:

- con propria Determinazione n°182 del 07/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione di Via Biccimurri, Via Valle e Via Cosci, per un importo di quadro economico corrispondente ad € 140.000,00;
- con stessa Determinazione n°182 del 07/05/2021 a contrarre, è stata disposta l'indizione della gara di appalto con approvazione degli atti di gara ed il criterio e metodo di aggiudicazione;
- l'importo dei lavori a base di gara risultava essere pari ad € 109.919,51 oltre € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 114.919,51 oltre iva di legge 10%;
- con la sopra citata determinazione si stabiliva di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s. m. i. come temporaneamente derogato dalla L.120/2020 (Decreto Semplificazioni) art.1 comma 2 lett. a) previa consultazione di tre operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, conformemente a quanto disposto dall'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016;
- che a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse prot.4968 del 07/05/2021, pubblicato sul sito web istituzionale "profilo del committente" del Comune di Larciano dal giorno 8 al 22 maggio 2021 e della successiva estrazione, come previsto nello stesso avviso suddetto, avvenuta in seduta pubblica il giorno 24 maggio 2021, sono stati invitati tre operatori economici a presentare propria offerta tramite il portale telematico regionale START con scadenza presentazione delle offerte il giorno 04/06/2021;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici n. 228 del 04/06/2021 è stato nominato il seggio di gara;
- la gara per l'affidamento dei lavori si è regolarmente tenuta, come risulta dal verbale di gara allegato al presente atto, in data 04/06/2021;
- dalla procedura di gara, come risulta dal verbale di gara approvato con determinazione n.235 del 08/06/2021, la migliore offerta è quella presentata dalla ditta PALANDRI E BELLÌ S.R.L con sede in Poggio a Caiano (PO), Via Michelangelo, 60/62, P.IVA 02003440977 – che ha offerto un ribasso del 18,78074 % per un importo dei lavori di € 89.275,81 oltre € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 94.275,81 oltre I.V.A. 10%, per complessivi € 103.703,39;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- con contratto di appalto REP. n. 36/2021 stipulato in data 05/07/2021 tra la ditta PALANDRI E BELLI S.R.L con sede in Poggio a Caiano (PO), Via Michelangelo, 60/62, ed il Comune di Larciano, venivano regolamentati i rapporti inerenti alla realizzazione dell'opera in oggetto.

VISTO il verbale di consegna lavori del 05/07/2021 a firma del Direttore dei Lavori Per. Ind. Andreini Renzo e della ditta esecutrice Palandri e Belli Srl, conservato agli atti d'ufficio;

VISTA la variante in corso d'opera di variata distribuzione della spesa e suppletiva approvata con determina n.234 del 29/06/2022 che comporta una maggiore spesa di lavori di € 14.849,53 oltre oneri di sicurezza pari ad € 831,51 per complessivi € 15.681,04 oltre IVA 10% per complessivi € 17.249,14 come indicato nel quadro economico di seguito riportato, rideterminato ed approvato con la citata Determina n°234/2022:

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 eseguiti a tutto il 3 Giugno 2022 e presentato in data 11/06/2022 prot. n° 6359, redatto a cura del Direttore dei Lavori Per. Ind. Andreini Renzo e conservato agli atti d'ufficio, approvato con Determina n°252 del 06/07/2022;

VISTO il quadro economico dell'opera, così come rideterminato dalla sopra citata Determina n°252 del 06/07/2022:

QUADRO ECONOMICO		Riferimenti contabili
<i>IMPORTO LAVORI offerta di gara</i>	€ 89.275,81	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 33.703,39 Imp. 2021/2275/2022/2 € 15.664,87 Imp. 2021/2276/2022/1 € 54.335,13 Imp. 2021/2276/2022/2
Oneri sicurezza	€ 5.000,00	
A - TOTALE LAVORI compreso oneri sicurezza	€ 94.275,81	
SOMME A DISPOSIZIONE:		
<i>IVA 10%</i>	€ 9.427,58	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 359,93 Imp. 2021/2277/2022/1 € 640,07 Imp. 2021/2278/2022/1
<i>Oneri amministrativi allaccio Enel, diritti Prov. PT</i>	€ 1.000,00	
<i>Lavori ed acquisti in economia, Imprevisti, arrotondamenti</i>	€ 272,35	
Spese tecniche progettazione - DD.LL. contabilità, sicurezza compreso Cassa Nazionale 5% ed IVA 22%	€ 9.987,80	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 3.995,12 Imp. 2021/494/2021/2 € 5.992,68 Imp. 2021/2273/2022/1

**COMUNE DI LARCIANO**

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Spese tecniche redazione variante - DD.LL. contabilità, sicurezza compreso Cassa Nazionale 5% ed IVA 22%	€ 5.124,00	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 5.124,00 Imp. 2021/2274/2022/2
<i>INCENTIVO Funzioni Tecniche 2%</i>	€ 2.298,39	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 2.298,39 Imp. 2021/540/2021/1
Contributo ANAC gara appalto	€ 30,00	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 30,00 Imp. 2021/541/2021/1
Ribasso d'asta (lavori ed IVA)	€ 406,93	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 406,93 Imp. 2021/2274/2022/1
Importo Lavori per variante	€ 17.249,14	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 17.249,14 Imp. 2021/2274/2022/3
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.724,19	
TOTALE LAVORI A+B	140.000,00	

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto a cura del Direttore dei Lavori Per. Ind. Andreini Renzo in data 30/07/2022 e classificato al Prot. n°8619/2022 del Comune di Larciano, nel quale si dichiara che le opere sono state ultimate in conformità al progetto il giorno 30/07/2022 e quindi in tempo utile;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 eseguiti a tutto il 30/07/2022 e presentato in data 30/07/2022 prot. n° 8619/2022, redatto a cura del Direttore dei Lavori Per. Ind. Andreini Renzo e conservato agli atti d'ufficio, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Palandri e Belli Srl, con sede in Poggio a Caiano (PO), Via Michelangelo, 60/62, per un importo di € 119.919,51 oltre oneri di sicurezza da cui risulta al netto del ribasso d'asta del 18,78 % un importo di € 128.201,76;

VISTO il Certificato di pagamento n°2 redatto a cura del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luca Innocenti Pratesi in data 30/07/2022 Prot. n°8569/2022 e conservato agli atti d'ufficio, di 104.125,47 oltre oneri di sicurezza di € 5.000,00 per un totale di € 109.956,98 da cui si detrae la ritenuta dello 0,5% per infortuni per € 549,78, gli importi già corrisposti all'Impresa con il 1°SAL per € 80.035,02, per cui risultano a credito dell'Impresa suddetta € 29.372,18 oltre IVA 10% per € 2.937,22 e così per complessive € 32.309,40;

VISTA la Fattura elettronica n°132 del 31/07/2022, prot. n°8807/2022, emessa dalla dell'Impresa **Palandri e Belli Srl**, con sede in Poggio a Caiano (PO), Via Michelangelo, 60/62;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO che per la presente aggiudicazione è stato richiesto il Documento Unico di regolarità Contributiva DURC della ditta Palandri e Belli Srl, protocollo INAIL_31919012 data richiesta 06/07//2022 scadenza validità 03/11/2022 dal quale la ditta suddetta risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la polizza fideiussoria prevista dall'art. 103 comma 6 del D. Lgs. n°50/2016, a garanzia del pagamento della rata di saldo di € 32.309,40, presentata dall'Impresa Palandri e Belli Srl in data 09/08/2022 tramite compagnia assicurativa Accellerant, n° polizza B.2022.117582S per € 32.309,40;

VISTA l'entrata in vigore del D.L. n°50/2022 cosiddetto "Decreto Aiuti";

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati entro il 31/12/2021 e che parte degli stessi lavori sono stati eseguiti durante l'anno 2022, per cui ai sensi del D.L. 50/2022 suddetto, l'impresa Palandri e Belli Srl ai sensi dell'Art. 26 del D.L. n°50/2022 ha diritto al riconoscimento dell'incremento prezzi;

VISTA la dichiarazione di riconoscimento aumento prezzi presentata dal D.L. Renzo Andreini, Prot. n°8618/2022 del 30/07/2022, a sostituzione della precedente dichiarazione (Prot. N° 6520/2022 del 15/06/2022) e conservata agli atti d'ufficio, in cui, ai sensi del DL n°50/2022 e dell'entrata in vigore del nuovo prezzario dei Lavori della Regione Toscana - Luglio 2022 - dovrà essere riconosciuto all'impresa un incremento dei prezzi pari ad € 11.681,54;

VISTO il ribasso offerto in fase di gara pari al 18,78% e aggiunta l'IVA 10% di legge;

DATO ATTO che ai sensi del D.L. n°50/2022 verrà riconosciuto il 90,00% degli importi di cui al punto precedente, all'impresa Palandri e Belli Srl verrà riconosciuto un importo pari ad € 8.538,97 oltre IVA di legge;

VISTA l'impossibilità di reperire gli importi di cui sopra nel quadro economico dell'opera, in quanto le somme a disposizione sono insufficienti, o alternativamente nelle economie di spesa su altri lavori di cui siano già redatti i collaudi o il CRE;

DATO ATTO CHE gli importi di cui sopra verranno riconosciuti all'impresa mediante richiesta di accesso al fondo di cui al DL n°73/2021 art. 1-septies comma 8 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 entro il 31 agosto 2022 come previsto dello stesso decreto aiuti, tali somme saranno corrisposte solo a seguito del loro riconoscimento da parte del Ministero e nella misura dallo stesso proporzionalmente attribuita in caso di insufficienza del Fondo;

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 1° luglio 2009, n° 78;

DATO ATTO che con deliberazione n. 29 e n. 30 del 20/06/2022 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione per l'anno 2022-2024 comprensivo dei suoi allegati dichiarati immediatamente eseguibili;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 05/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, e ss. mm. ii.;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, del D.L.gs. 118/2011;

ATTESO che gli obiettivi di spesa interessati sono stati affidati alla gestione del sottoscritto;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTO il “*Nuovo Regolamento di Contabilità*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 4 del 28 marzo 2013;

VISTO il Regolamento disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica, approvato con delibera della G.C. n° 242 del 29 dicembre 2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”, nel suo complesso;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 30/06/1992 e s.m.i.;

SENTITO il responsabile del procedimento il quale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6 – comma 2 – del DPR n. 62/2013, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi;

VALUTATO e dato atto che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;

Il Responsabile di Area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Larciano e dell’art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni sopra riportate che s’intendono integralmente ripetute:



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

1. **DI APPROVARE** il 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE dei lavori di “DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA BICCIMURRI, VIA VALLE, VIA COSCI) - CUP: G66C21000000001 – CIG: 8742751A5A”, redatto dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Renzo Andreini, per un importo di € 109.956,98 compresi oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 10%;
2. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n° 2 per un importo di € 109.956,98 compresi oneri per la sicurezza, da cui si detrae la ritenuta dello 0,5% per infortuni per € 549,78, gli importi già corrisposti all'Impresa con il 1° SAL per € 80.035,02, per cui risultano a credito dell'Impresa **Palandri e Belli Srl**, con sede in Poggio a Caiano (PO), Via Michelangelo, 60/62, € 29.372,18 oltre IVA 10% e per un totale di € 32.309,40;
3. **DI SUB-IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di **€ 32.309,40** come da Fattura elettronica n°132 del 31/07/2022 prot. n°8807/2022, emessa dalla dell'Impresa **Palandri e Belli Srl**, con sede in Poggio a Caiano (PO), Via Michelangelo, 60/62 C.F./P.IVA 02003440977, secondo le seguenti coordinate contabili:

- **Quanto ad € 15.664,87**

- Esercizio	2022
- Importo	€ 15.664,87
- Capitolo	454701/2 REALIZZAZIONE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. STATALE E. CAP 815/3)
- Imp.	2021/2276/2022/1
- Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità
- Programma	5 Viabilità ed infrastrutture stradali
- Piano dei Conti	2.02.01.09 come segue:
- Livello 1 - Titolo	2 Spese in conto capitale
- Livello 2 – Macroaggr.	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Livello 3 –	01 Beni materiali
- Livello 4 -	09 Beni immobili
- Livello 5 -	012 Infrastrutture stradali
- CUP:	G66C21000000001
- CIG:	8742751A5A
- Beneficiario	Palandri e Belli Srl
- C.F./P.IVA	02003440977

- **Quanto ad € 16.644,53**

- Esercizio	2022
- Importo	€ 16.644,53
- Capitolo	454701/2 REALIZZAZIONE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. STATALE E. CAP 815/3)



COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- Imp. 2021/2274/2022/3
- Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
- Programma 5 Viabilità ed infrastrutture stradali
- Piano dei Conti 2.02.01.09 come segue:
- Livello 1 - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Livello 2 – Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Livello 3 – 01 Beni materiali
- Livello 4 - 09 Beni immobili
- Livello 5 - 012 Infrastrutture stradali
- CUP: G66C21000000001
- CIG: 8742751A5A
- Beneficiario Palandri e Belli Srl
- C.F./P.IVA 02003440977

4. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 32.309,40 sul conto corrente dedicato a favore dell'Impresa **Palandri e Belli Srl** di cui al capitolo 454701/2 relativo alla presente **liquidazione a valere sul fondo di cassa libero** in quanto sul relativo capitolo in entrata Cap. 815/3 vincolato alla spesa non sono ancora state incassate le relative somme;

5. **DI APPROVARE**, di conseguenza il nuovo quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO		Riferimenti contabili
<i>IMPORTO LAVORI offerta di gara</i>	€ 89.275,81	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 33.703,39 Imp. 2021/2275/2022/2
Oneri sicurezza	€ 5.000,00	
A - TOTALE LAVORI compreso oneri sicurezza	€ 94.275,81	€ 15.664,87 Imp. 2021/2276/2022/1 Da Sub-Impegnare con il seguente atto
SOMME A DISPOSIZIONE:		€ 54.335,13 Imp. 2021/2276/2022/2
<i>IVA 10%</i>	€ 9.427,58	
<i>Oneri amministrativi allaccio Enel, diritti Prov. PT</i>	€ 1.000,00	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 359,93 Imp. 2021/2277/2022/1 € 640,07 Imp. 2021/2278/2022/1
<i>Lavori ed acquisti in economia, Imprevisti, arrotondamenti</i>	€ 272,35	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 272,35 di cui: Imp. 2021/2279/2022/1
Spese tecniche progettazione - DD.LL. contabilità, sicurezza compreso Cassa Nazionale 5% ed IVA 22%	€ 9.987,80	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 3.995,12 Imp. 2021/494/2021/2 € 5.992,68 Imp. 2021/2273/2022/1

**COMUNE DI LARCIANO****Provincia di Pistoia***Medaglia d'Oro al Merito Civile*

Spese tecniche redazione variante - DD.LL. contabilità, sicurezza compreso Cassa Nazionale 5% ed IVA 22%	€ 5.124,00	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 5.124,00 Imp. 2021/2274/2022/2
<i>INCENTIVO Funzioni Tecniche 2%</i>	€ 2.298,39	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 2.298,39 Imp. 2021/540/2021/1
Contributo ANAC gara appalto	€ 30,00	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 30,00 Imp. 2021/541/2021/1
Ribasso d'asta (lavori ed IVA)	€ 406,93	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 406,93 Imp. 2021/2274/2022/1
Importo Lavori per variante	€ 17.249,14	Esercizio 2022 Cap.454701/2 € 17.249,14 Imp. 2021/2274/2022/3 Da Sub-Impegnare con il seguente atto
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.724,19	
TOTALE LAVORI A+B	140.000,00	

6. **DI DARE ATTO** che ai sensi del D.L. 50/2022 cosiddetto "Decreto aiuti", come riportato in premessa, per far fronte all'innalzamento eccezionale e straordinario dei prezzi delle materie prime, verrà riconosciuto all'impresa Palandri e Belli Srl un importo pari ad € 8.538,97 oltre onere IVA di legge;
7. **DI DARE ATTO** inoltre dell'impossibilità di reperire l'importo di cui sopra all'interno del quadro economico dell'opera, in quanto le somme a disposizione sono già state impegnate per effettuare lavorazioni aggiuntive con la Determinazione n°234 del 29/06/2022 di variata distribuzione della spesa e suppletiva, o alternativamente, nelle economie di spesa su altri lavori di cui siano già redatti i collaudi o il CRE, l'importo di cui al punto precedente, verrà riconosciuto all'impresa mediante richiesta di accesso al fondo di cui al DL n°73/2021 art. 1-septies comma 8 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 entro il 31 agosto 2022 come previsto dello stesso decreto aiuti solo a seguito del loro riconoscimento da parte del Ministero e nella misura dallo stesso proporzionalmente attribuita in caso di insufficienza del Fondo;
8. **DI DARE ATTO** che la somma suddetta come rideterminata e congruagliata sarà per il suo importo definitivo accertata in entrata in apposito capitolo di bilancio e conseguentemente impegnata e liquidata, con ulteriore apposito atto determinativo da parte di questa Area;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

9. DI DARE ATTO che l'importo riportato al precedente punto 6) è considerato soggetto ad IVA e qualora l'importo dell'IVA non fosse riconosciuto e finanziato dalla Stato mediante il fondo all'uopo previsto, si provvederà a finanziarlo con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

10. DI DARE ATTO CHE:

- il pagamento della relativa fattura avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato in sede di gara;
- per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78;
- ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le informazioni di cui al presente atto saranno pubblicate sul sito del Comune di Larciano nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti";
- il responsabile del procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, ed ai sensi della L.241/90 è l'Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Luca Innocenti Pratesi che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 6 – comma 2 – del D.P.R. n. 62/2013, ha dichiarato che non sussistono a proprio carico motivi di conflitto di interesse inerenti al presente atto;
- non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Larciano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa;
- la presente determinazione diverrà esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario dell'Ente (art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000).

La pubblicazione del presente atto, avverrà tramite albo online, sul sito informatico del Comune di Larciano.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241/1990 i soggetti interessati possono ricorrere avverso il presente provvedimento nei seguenti modi:

- ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo;
- in alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo o dalla data della sua notificazione o comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo.

IL RESPONSABILE DI AREA

LUCA INNOCENTI PRATESI

(firmato digitalmente)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N.349 DEL 22.08.2022 RESP. UFF. LUCA INNOCENTI PRATESI

VISTO l'art.183 del D.Lgs. 267/2000

VISTO l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Anno	Impegno	Gestione/Sub	Capitolo/Art.	Miss/Progr. Piano dei conti	Importo	CIG	Beneficiario
2021	2276	2022/2	454701 - 2	Missione:10 Programma:5 2.02.01.09.012	15.664,87	8742751A5A	PALANDRI & BELL SNC
2021	2274	2022/2	454701 - 2	Missione:10 Programma:5 2.02.01.09.012	16.644,53	8742751A5A	PALANDRI & BELL SNC

Larciano, lì 26/08/2022

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
MICHELA BINI
F.F. Dr.ssa Sonia Caramelli
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 349 DEL 22.08.2022

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BICCI MURRI LATO SUD, VIA VALLE, VIA COSCI
CUP: G66C21000000001 CIG: 8742751A5A - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2 E LIQUIDAZIONE FATTURA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che, ai sensi di Legge, la presente determinazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal 30.08.2022 al 14.09.2022.

Larciano, 30.08.2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
VALENTINA MASI
(firmato digitalmente)