



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE

N. 36 DEL 26.01.2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - FINANZIAMENTO PNRR LINEA D'INTERVENTO M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP: G61I18000060004 - CIG: 976681892D - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 22/01/2024



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

(Settoriale n. 18)

AREA 3 - SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - FINANZIAMENTO PNRR LINEA D'INTERVENTO M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP: G61I18000060004 - CIG: 976681892D - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 22/01/2024

Il sottoscritto Arch. LUCA INNOCENTI PRATESI, Responsabile dell'Area 3 - Servizi Tecnici del Comune di Larciano, titolare di incarico di elevata qualificazione, confermato con decreto del Sindaco n. 1 del 21 gennaio 2022;

ATTESO che con il suddetto decreto, sono state attribuite al Responsabile di Area le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica finanziaria ed amministrativa ai dirigenti o ai responsabili di servizio delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO CHE:

- con Determina n. 218 del 11.05.2023 avente per oggetto *“Lavori di adeguamento strutturale e sismico, adeguamento normativa prevenzione incendi ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado istituto f. ferrucci di Larciano – presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva ed efficace avvenuta da parte della stazione unica appaltante della provincia di Pistoia e sub-impegno di spesa in favore della ditta Clad srl - CUP: G61I18000060004 - CIG: 976681892D - Finanziamento fondi PNRR – M2C4I2”* è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace alla sopra richiamata società per l’importo € 902.639,47 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 110.491,35 per complessivi € 1.013.130,82 al netto dell’IVA pari al 10%;
- con contratto di appalto REP. n. 4797/2023 stipulato in data 19/06/2023 tra la società “CLAD SRL” con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 019524304762 ed il Comune di Larciano, venivano regolamentati i rapporti inerenti alla realizzazione dell’opera in oggetto e nello specifico all’articolo 13 “Subappalto”;
- tramite apposito verbale di consegna lavori, class. Prot. n. 5050/2023, a firma della Direzione Lavori, venivano consegnati i lavori all’impresa aggiudicatrice “CLAD SRL”;
- che con determinazione n°431 del 22/08/2023 veniva riconosciuta all’impresa, come da richiesta del 24/07/2023 class. Prot. n. 8539/2023, un’anticipazione del corrispettivo pari al 20% del prezzo contrattuale ai sensi dell’Art.5 del contratto di appalto e ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n.50/2016, e quindi veniva liquidata la fattura n°000244 del 31/07/2023 pari al 20% dell’importo contrattuale per totali €

**COMUNE DI LARCIANO**

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

222.888,78 IVA 10 % compresa;

- con Determinazione n°623 del 09 Novembre 2023, è stato approvato il 1° SAL, disposto il Pagamento del Certificato di Pagamento n° 1 e liquidato la Fattura n°00321 del 30/10/2023 emessa dall'Impresa CLAD SRL con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 019524304762, per un importo di € 153.291,00 oltre IVA 10% e così per complessive € 168.620,10;

DATO ATTO che il quadro economico rideterminato ed approvato con la Determina n°623 del 09 Novembre 2023 è il seguente:

	DESCRIZIONE	IMPORTI	Codifiche contabili
A)	IMPORTO DEI LAVORI		
	A.1. Importo lavori base di gara	€ 902.639,47	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 722.935,02 Imp. 2022/2462/2023/2
	A.2. Oneri per la sicurezza	€ 110.491,35	
	A) Totale lavori in appalto (A.1 + A.2)	€ 1.013.130,82	€ 78.146,27 Imp. 2022/2461/2023/23 Già Liquidati (det 623/2023)
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
		€ 101.313,08	€ 90.473,83 Imp. 2022/2462/2023/4 Già Liquidati (det 623/2023)
	I.V.A. 10% su lavori		€ 222.888,78 Imp. 2022/2462/2023/3 Già Liquidati (det 431/2023)
	Spese tecniche incarico professionale Progetto esecutivo, CSP sicurezza, relazione energetica ex L.10, impiantistica, prev inc, compreso spese, cassa ed IVA	€ 93.940,00	
	Spese tecniche incarico professionale DDLL, contabilità lavori assist collaudo Sicurezza CSE compreso spese, cassa ed IVA	€ 88.549,20	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 88.549,20 Imp. 2022/2461/2023/8
	Incarico professionale Redazione Attestazione Prestazione Energetica /certificazioni energetiche post intervento ecc. (iva e cassa compresi)	€ 3.600,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.600,00 Imp. 2022/2461/2023/5
	Incarico professionale collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, (iva e cassa compresi)	€ 9.682,96	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 9.170,89 Imp. 2022/2461/2023/9
	Spese tecniche Incarico professionale aggiornamento relazione geologica, indagini geognostiche ed analisi (iva e cassa	€ 6.637,39	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.166,37 Imp. 2022/2463/2023/1

**COMUNE DI LARCIANO****Provincia di Pistoia***Medaglia d'Oro al Merito Civile***Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

	compresi)		Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 661,24 Imp. 2022/2464/2023/1 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 2.809,78 Imp. 2022/2465/2023/11
	Arrotondamenti e somme a disposizione	€ 371,30	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 371,30 Imp. 2022/2461/2023/4
	SUA Prov. PT oneri per espletamento pratica di gara	€ 6.716,79	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 6.716,79 Imp. 2022/2461/2023/11
	Quota incentivante funzioni tecniche art.113 D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (incentivo)	€ 24.778,64	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 22.796,35 Imp. 2022/2461/2023/10 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.982,29 Imp. 2022/2461/2023/22 Incentivo quota parte SUA Pistoia
	Contributo gara appalto ANAC	€ 660,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 660,00 Imp. 2022/2461/2023/11
	Spese tecniche Incarico variazione catastale (iva e cassa compresi)	€ 1.238,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.238,80 Imp. 2022/2461/2023/6
	Oneri amministrativi diritti pratica genio civile, asl (iva e cassa compresi)	€ 570,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 570,00 Imp. 2022/2461/2023/7
	Oneri amministrativi pratica VVF	€ 400,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 400,00 Imp. 2022/2461/2023/13
	Oneri contributo gara ANAC	€ 30,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 30,00 Imp. 2022/2461/2023/17
	Ribasso d'asta (lavori ed IVA)	€ 170.557,02	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 170.557,02 Imp. 2022/2461/2023/3



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

	Lavori per spostamento Borchia Telecom (lavori ed IVA)	€ 1.737,90	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.737,90 Imp. 2022/2461/2023/14
	Noleggio montascale ortopedico (lavori ed IVA)	€ 1.334,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.334,00 Imp. 2022/2461/2023/21 Già Liquidati (det 8/2024)
	Lavori per adeguamento impianto anti-incendio (lavori ed IVA)	€ 1.787,30	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.787,30 Imp. 2022/2461/2023/20 Già Liquidati (det 654/2023)
	Lavori per riparazione piattaforma elevatrice ed installazione servoscala (lavori ed IVA)	€ 15.502,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 15.502,80 Imp. 2022/2461/2023/19
	Lavori per trasloco uffici segreteria, aule e magazzini (lavori ed IVA)	€ 36.502,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 36.502,40 Imp. 2022/2461/2023/18 Già Liquidati (det 506/2023)
	Lavori per spostamento impianto elettrico e allarme (lavori ed IVA)	€ 14.908,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 14.908,40 Imp. 2022/2461/2023/13 Già Liquidati (det 396/2023)
	Lavori per adeguamento impianto elettrico e allarme (lavori ed IVA)	€ 6.051,20	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 6.051,20 Imp. 2022/2461/2023/24
	B) Somme a disposizione	€ 586.869,02	
A+B	TOTALE PROGETTO	€ 1.600.000,00	

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 eseguiti a tutto il 31 Dicembre 2023 presentato in data 19/01/2024 prot. n°765/2024 redatto a cura della Direzione Lavori, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **"CLAD SRL"**, per un importo di € 395.497,66 oltre oneri di sicurezza, da cui risulta al netto del ribasso d'asta del 20,01% un importo di € 358.492,98 comprensivi di oneri di sicurezza e oltre IVA 10% di legge;

VISTO il Certificato di pagamento n°2, classificato al prot. n° 918/2024, di € 395.497,66 oltre oneri di sicurezza per € 42.134,40, da cui risulta al netto del ribasso d'asta del 20,01% un importo di € 358.492,98, da cui si detrae la ritenuta dello 0,5 % per infortuni per € 1.792,46, quota parte del recupero di anticipazione contrattuale (20 %) già versato per € 71.698,60 e quota acconti già versati con i certificati precedenti per € 153.291,00, per cui risultano a credito dell'Impresa suddetta € 131.710,00 oltre IVA 10% per € 13.171,00 e così per complessive **€ 144.881,00**;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

VISTA la fattura n°2 del 22/01/2024, classificata al Prot. n. 894/2024 dell'importo € 131.710,17 oltre IVA 10% per € 13.171,02 e così per complessive € 144.881,19, emessa dall'impresa CLAD SRL con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 019524304762;

VISTO che per la presente aggiudicazione è stato richiesto il Documento Unico di regolarità Contributiva DURC dell'impresa CLAD SRL Numero protocollo INAIL_41258384 data richiesta 10/11/2023 scadenza validità 09/03/2024 dal quale la ditta suddetta risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

DATO ATTO che per l'opera in oggetto sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti codici:

- **CUP: G61I18000060004**

- **CIG: 976681892D**

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 1° luglio 2009, n° 78;

DATO ATTO che con deliberazione n. 7 e n. 8 del 18/01/2024 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare rispettivamente la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 ed il Bilancio di Previsione per l'anno 2024-2026 comprensivo dei suoi allegati dichiarati immediatamente eseguibili;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2026;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del D. Lgs. 118/2011, relativo all'esercizio provvisorio;

VISTO il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*", e ss.mm.ii.;

ATTESO che gli obiettivi di spesa interessati sono stati affidati alla gestione del sottoscritto;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

VISTO il "*Nuovo Regolamento di Contabilità*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 17/04/2023 e modificato con Deliberazioni di Giunta Comunale n.101 del 19/07/2023, n.128 del 16/10/2023 e n.172 del 30/11/2023;

VISTO l'art. 147-*bis*, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 4 del 28 marzo 2013;

VISTO il Regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica, approvato con delibera della G.C. n° 242 del 29 dicembre 2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, nel suo complesso;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 30/06/1992 e s.m.i.;

SENTITO il responsabile del procedimento il quale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6 – comma 2 – del DPR n. 62/2013, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi;

VALUTATO e dato atto che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;

Il Responsabile di Area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Larciano e dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Per quanto riportato in premessa che si intende di seguito ripetuto:

- 1. DI APPROVARE IL 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - CUP: G61I18000060004 - CIG: 976681892D**, redatto dalla Direzione Lavori Associazione Temporanea di Professionisti Ing. Nicola Mainardi e Studio Associato Panichi, per un importo di € 395.497,66 oltre oneri di sicurezza, da cui risulta al netto del ribasso d'asta del 20,01% un importo di € 358.492,98 compresi di oneri di sicurezza e oltre IVA 10% di legge;
- 2. DI APPROVARE IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2** per un importo di € 358.492,98 compresi oneri per la sicurezza, ed oltre IVA di legge, da cui si detrae la ritenuta dello 0,5% per infortuni per € 1.792,46, quota parte del recupero di anticipazione contrattuale (20%) già versato per € 71.698,60 e quota di acconto già corrisposto per SAL precedenti per € 153.291,00. Per cui risultano a credito dell'Impresa "CLAD SRL" con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 019524304762, € 131.710,00 oltre IVA 10 % per € 13.171,00 e così per complessive € 144.881,00;
- 3. DI SUB-IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 144.881,19 per la fattura n°2 del 22/01/2024, emessa dall'impresa "CLAD SRL" con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 019524304762, secondo le seguenti coordinate contabili:

Esercizio Finanziario 2024 – Gestione residui anno 2023

Importo	€ 144.881,19
Capitolo	430400/2 denominato "ADEGUAM. STRUTT., ANTISISMICO E PREVENZ.INCENDI SCUOLA MEDIA CONT.PNRR-M2C4 - INV.2.2 - CUP G61I18000060004-CAP. E. 817/2"
Impegno	2022/2461/2023/2
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Piano dei Conti	2.02.01.09.003 come segue:
Livello 1	2 Spese in conto capitale
Livello 2	2 Investimenti fissi lordi e acquisto
Livello 3	1 Beni materiali
Livello 4	9 Beni immobili
Livello 5	003 fabbricati ad uso scolastico
CIG:	976681892D
CUP:	G61I18000060004
Beneficiario	CLAD SRL
P.IVA	019524304762

- 4. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 144.881,19 di cui al capitolo 430400/2 relativo alla presente liquidazione a valere sul fondo



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

di cassa libero in quanto sul relativo capitolo in entrata Cap. 817/2 vincolato alla spesa non sono ancora state incassate le relative somme;

5. **DI RIDETERMINARE** il quadro economico dell'opera come di seguito:

QUADRO ECONOMICO

	DESCRIZIONE	IMPORTI	Codifiche contabili
A)	IMPORTO DEI LAVORI		
	A.1. Importo lavori base di gara	€ 902.639,47	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 722.935,02 Imp. 2022/2462/2023/2 Da sub-impegnare con il presente atto
	A.2. Oneri per la sicurezza	€ 110.491,35	
	A) Totale lavori in appalto (A.1 + A.2)	€ 1.013.130,82	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
		€ 101.313,08	€ 78.146,27 Imp. 2022/2461/2023/23 Già Liquidati (det 623/2023) € 90.473,83 Imp. 2022/2462/2023/4 Già Liquidati (det 623/2023) € 222.888,78 Imp. 2022/2462/2023/3 Già Liquidati (det 431/2023)
	I.V.A. 10% su lavori		
	Spese tecniche incarico professionale Progetto esecutivo, CSP sicurezza, relazione energetica ex L.10, impiantistica, prev inc, compreso spese, cassa ed IVA	€ 93.940,00	
	Spese tecniche incarico professionale DDLL, contabilità lavori assist collaudo Sicurezza CSE compreso spese, cassa ed IVA	€ 88.549,20	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 88.549,20 Imp. 2022/2461/2023/8
	Incarico professionale Redazione Attestazione Prestazione Energetica /certificazioni energetiche post intervento ecc. (iva e cassa compresi)	€ 3.600,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.600,00 Imp. 2022/2461/2023/5
	Incarico professionale collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, (iva e cassa compresi)	€ 9.682,96	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 9.170,89 Imp. 2022/2461/2023/9
	Spese tecniche Incarico professionale aggiornamento relazione geologica, indagini geognostiche ed analisi (iva e cassa	€ 6.637,39	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.166,37 Imp. 2022/2463/2023/1



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

	compresi)		Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 661,24 Imp. 2022/2464/2023/1 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 2.809,78 Imp. 2022/2465/2023/11
	Arrotondamenti e somme a disposizione	€ 371,30	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 371,30 Imp. 2022/2461/2023/4
	SUA Prov. PT oneri per espletamento pratica di gara	€ 6.716,79	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 6.716,79 Imp. 2022/2461/2023/11
	Quota incentivante funzioni tecniche art.113 D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (incentivo)	€ 24.778,64	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 22.796,35 Imp. 2022/2461/2023/10 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.982,29 Imp. 2022/2461/2023/22 Incentivo quota parte SUA Pistoia
	Contributo gara appalto ANAC	€ 660,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 660,00 Imp. 2022/2461/2023/11
	Spese tecniche Incarico variazione catastale (iva e cassa compresi)	€ 1.238,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.238,80 Imp. 2022/2461/2023/6
	Oneri amministrativi diritti pratica genio civile, asl (iva e cassa compresi)	€ 570,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 570,00 Imp. 2022/2461/2023/7
	Oneri amministrativi pratica VVF	€ 400,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 400,00 Imp. 2022/2461/2023/13
	Oneri contributo gara ANAC	€ 30,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 30,00 Imp. 2022/2461/2023/17
	Ribasso d'asta (lavori ed IVA)	€ 170.557,02	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 170.557,02 Imp. 2022/2461/2023/3



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

	Lavori per spostamento Borchia Telecom (lavori ed IVA)	€ 1.737,90	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.737,90 Imp. 2022/2461/2023/14
	Noleggio montascale ortopedico (lavori ed IVA)	€ 1.334,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.334,00 Imp. 2022/2461/2023/21 Già Liquidati (det 8/2024)
	Lavori per adeguamento impianto anti-incendio (lavori ed IVA)	€ 1.787,30	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.787,30 Imp. 2022/2461/2023/20 Già Liquidati (det 654/2023)
	Lavori per riparazione piattaforma elevatrice ed installazione servoscala (lavori ed IVA)	€ 15.502,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 15.502,80 Imp. 2022/2461/2023/19
	Lavori per trasloco uffici segreteria, aule e magazzini (lavori ed IVA)	€ 36.502,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 36.502,40 Imp. 2022/2461/2023/18 Già Liquidati (det 506/2023)
	Lavori per spostamento impianto elettrico e allarme (lavori ed IVA)	€ 14.908,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 14.908,40 Imp. 2022/2461/2023/13 Già Liquidati (det 396/2023)
	Lavori per adeguamento impianto elettrico e allarme (lavori ed IVA)	€ 6.051,20	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 6.051,20 Imp. 2022/2461/2023/24
	B) Somme a disposizione	€ 586.869,02	
A+B	TOTALE PROGETTO	€ 1.600.000,00	

6. DI DARE ATTO CHE:

- il pagamento della relativa fattura avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato in sede di gara;
- per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78;
- ai sensi del D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33, le informazioni di cui al presente atto saranno pubblicate sul sito del Comune di Larciano nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti";
- il responsabile del procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, ed ai sensi della L.241/90 è il Funzionario Tecnico Arch. Luca Innocenti Pratesi che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 6 – comma 2 – del D.P.R. n. 62/2013, ha dichiarato che non sussistono a proprio carico motivi di conflitto di interesse inerenti al presente atto;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Larciano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa;
- la presente determinazione diverrà esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario dell'Ente (art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000).

La pubblicazione del presente atto, avverrà tramite albo online, sul sito informatico del Comune di Larciano.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241/1990 i soggetti interessati possono ricorrere avverso il presente provvedimento nei seguenti modi:

- ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo;
- in alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo o dalla data della sua notificazione o comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo;

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. LUCA INNOCENTI PRATESI

(firmato digitalmente)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N.36 DEL 26.01.2024 RESP. UFF. LUCA INNOCENTI PRATESI

VISTO l'art.183 del D.Lgs. 267/2000

VISTO l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Anno	Impegno	Gestione/Sub	Capitolo/Art.	Miss/Progr. Piano dei conti	Importo	CIG	Beneficiario
2022	2461	2023/25	430400 - 2	Missione:4 Programma:2 2.02.01.09.003	144.881,19	976681892D	CLAD SRL

Larciano, lì 26.01.2024

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
FRANCESCA BENEFORTI
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 26.01.2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - FINANZIAMENTO PNRR LINEA D'INTERVENTO M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP: G61I18000060004 - CIG: 976681892D - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 22/01/2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che, ai sensi di Legge, la presente determinazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal 30.01.2024 al 14.02.2024.

Larciano, 30.01.2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
VALENTINA MASI
(firmato digitalmente)