



## SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

**Titolo intervento: "Sistemazione e riqualificazione di Corso Butera compreso la via L. Maggiore e Dammuselli"**

**CUP: B59J21004460005**

**Decreto Finanziamento: Decreto del 30.12.21 di cui al DPCM 21.01.21 e successivo D.M. Interno del 02.04.23**

**Ministero finanziatore - Amm.ne Centrale: Ministero dell'Interno**

**Aree Tematiche dell'Intervento: M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 12.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale**

**Localizzazione: Corso Butera compreso la via L. Maggiore e Dammuselli**

**Importo finanziato: € 2.800.000,00**

**Stato di attuazione Intervento: In fase di affidamento dei lavori**

**Livello di progettazione in corso:**

- Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)
- Progettazione Definitiva (ex art. 23 del D. Leg.vo 50/2016)
- Progettazione Esecutiva

**Tutti i livelli conclusi: Progettazione Esecutiva**

**Stato di realizzazione opera:**

- Avvio procedura gara di affidamento dei lavori
- Gara in corso **di affidamento dei lavori**
- Aggiudicazione provvisoria
- Affidamento/Contratto
- Consegna lavori
- In fase di realizzazione
- Opera conclusa

**Principali scadenze elenco (milestone e date):**

- affidamento progettazione: **esecutiva 12/10/2022 - 30/03/2023**

- aggiudicazione provvisoria: **15/09/2023**
- aggiudicazione def./stipula contratto: **30/09/2023**
- avvio/consegna: **01/10/2023**
- conclusione/ultimazione: **01/01/2025**
- collaudo: **02/01/2025 - 28/02/2025**

Prossima scadenza (milestone e data): entro il **30/09/2023** aggiudicazione lavori

Data conclusione prevista: **31/03/2026**

Data  
30/08/2023

Il R.U.P.  
Arch. Lidia Cuffaro  
