

## SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

**Titolo intervento: "Realizzazione di un Polo culturale e didattico attraverso il recupero e la rigenerazione urbana dell'area Villa Cattolica, ex mulino Cuffaro e Sicilcalce"**

**CUP: B59J22000520006**

**Decreto Finanziamento: Decreto del 30.12.21 di cui al DPCM 21.01.21 e successivo D.M. Interno del 02.04.23**

**Ministero finanziatore - Amm.ne Centrale: Ministero dell'Interno**

**Aree Tematiche dell'Intervento: M5C2I2.2 Piani Urbani Integrati (PUI)**

**Localizzazione: Bagheria - Via Rammacca**

**Importo finanziato: € 12.000.000,00**

**Stato di attuazione Intervento: Acquisizione di parte dell'area e degli immobili e in fase di stipula dell'atto di acquisto della restante parte dell'area interessata dall'intervento**

**Livello di progettazione in corso:**

- Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)
- Progettazione Definitiva (ex art. 23 del D. Leg.vo 50/2016)
- Progettazione Esecutiva

**Tutti i livelli conclusi: in corso Progettazione Definitiva (ex art. 23 del D. Leg.vo 50/2016)**

**Stato di realizzazione opera:**

- Avvio procedura gara
- Gara in corso
- Aggiudicazione provvisoria: **Selezione dell'O.E. a carico di Invitalia tramite accordo quadro vigente**
- Affidamento/Contratto
- Consegna lavori
- In fase di realizzazione
- Opera conclusa

**Principali scadenze elenco (milestone e date):**

- affidamento progettazione: **definitiva 15/03/2023-30/09/2023**
- aggiudicazione provvisoria: **09/09/2022**
- aggiudicazione def./stipula contratto: **01/11/2023**
- avvio/consegna: **01/12/2023 - 01/12/2025**
- conclusione/ultimazione: **01/12/2025**
- collaudo: **01/12/2025-31/12/2025**

**Prossima scadenza (milestone e data):**

**Data conclusione prevista: 30/06/2026**

Data 31,08,2023

Il R.U.P.

Arch. Salvatore Paolo Mattina

