

# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 35 del Reg.

Del 06.04.2017

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP**

OGGETTO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - CODICE C.U.P.: C67H14001680004 - CODICE C.I.G.: 6290177245 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra  
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI  
PUBBLICI**

**N. 35 del 06.04.2017**

**N. 106 Del 06.04.2017 Registro Generale**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI  
NEL CIMITERO COMUNALE - CODICE C.U.P.: C67H14001680004  
- CODICE C.I.G.: 6290177245 - APPROVAZIONE ATTI  
CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE  
RATA DI SALDO.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di aprile nel proprio ufficio

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

### **PREMESSO:**

**Che** questa Amministrazione Comunale, con Delibera G.M. n°62 del 28/05/2014, esecutiva, ha incaricato questo Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, a redigere un progetto esecutivo per la realizzazione di quattro corpi di loculi nell'ampliamento del Cimitero Comunale;

**Che** con Delibera della Giunta Comunale n°13 del 21/01/2015, esecutiva, è stato approvato un Progetto Esecutivo per i lavori di <<REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE>> per l'importo complessivo di €.188.250,00, così distinto:

A)- TOTALE LAVORI	€.	139.396,34	€.	139.396,34
a1) Oneri Sicurezza	€.	5.761,64		
a2)Costo personale	€.	49.720,64		
Importo Lavori soggetti a ribasso	€.	83.914,06		
B)-SOMME A DISPOSIZIONE:				
b1)- per IVA 10% su €.	€.	13.939,63		
b2)- Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006	€.	1.951,55		
b3)- Spese Tecniche oneri ed Iva compresi	€.	24.601,88		
b4)- Oneri conferimento in discarica	€.	4.000,00		
b5)-Imprevisti ed arrotondamenti	€.	4.360,60		
SOMMANO	€.	48.853,66	€.	48.853,66
TOTALE INTERVENTO			€.	188.250,00

**Che** al finanziamento dell'opera de quo pari ad €.188.250,00 occorre farsi fronte mediante il diverso utilizzo del residuo mutuo giacente presso la Cassa Depositi e Prestiti – ROMA avente Posizione 4550573/00;

**Che** in adesione a quanto sopra, con Delibera G.M. n°58 del 17/04/2015, esecutiva, si è deciso:

- 1)-Per quanto in premesso esposto, in relazione all'intervento relativo ai lavori di <<REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE >>, di utilizzare il residuo mutuo per un importo di €188.250,00, di cui alla sottoelencata posizione:

Posizione Mutuo	Importo Mutuo Residuo	Importo Mutuo da Devolvere
<b>4550573/00</b>	<b>€188.296,36</b>	<b>€188.250,00</b>
<b>Importo complessivo da devolvere</b>		<b>€188.250,00</b>

- 2)-Di approvare, il diverso utilizzo del residuo mutuo della sopra citata posizione, a far tempo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – ROMA;
- 3)-Di dare atto, che la nuova opera da realizzare inerente i lavori di <<REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE>> per l'importo complessivo di €188.250,00, è prevista nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°05 del 30/01/2015;
- 4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Via Goito, n°4 – 00185 ROMA, al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici – SEDE e al Dirigente dell'Area Economico – Finanziaria – SEDE.

**Che** con nota Sindacale prot. n°4163 del 21/04/2015, è stata fatta formale richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, di diverso utilizzo del mutuo in parola;

**Che** con nota prot. n°15369 del 19/05/2015, registrata al Protocollo Generale del Comune al n°6284 del 10/06/2015, la Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, ha comunicato che è stato autorizzato il diverso utilizzo del Mutuo Posizione n°4550573/00;

**Che** con propria Determinazione n°52 del 12/06/2015, si è deciso:

<<**1)-Di procedere** alla scelta del contraente per la esecuzione dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE"**, a mezzo di Procedura Negoziata senza pubblicazione di Bando, ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del Codice del D. Lgs 163/2006, con il criterio di cui all' art. 82, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costo della manodopera ed in presenza di almeno dieci imprese ammesse, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006;

**2)-Di approvare**, per lo scopo, l'allegato avviso di Manifestazione d'Interesse, predisposto dal R.U.P. unitamente allo schema di domanda completo di dichiarazione che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale. A tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, espletare indagini di mercato per la predisposizione di un elenco di Imprese tra i quali individuare mediante sorteggio, esclusivamente n°20 operatori economici (se sussistono aspiranti idonei in tale numero), da invitare a presentare offerte alla procedura negoziazione senza previa pubblicazione di un bando di gara.

**3)-Di fissare** i termini per la manifestazione di interesse da parte delle imprese interessate in giorni **15 (Quindici)** dall'affissione del relativo avviso all'Albo Pretorio On Line del Comune e sul sito internet del Comune;

**4)-Di approvare** l'unito schema di lettera di invito, da inviare, nella fase successiva, unitamente agli schemi predisposti dall'Ente per le dichiarazioni, alle venti imprese individuate con le modalità di cui al superiore punto 2);

**5)-Di dare atto**, altresì che alla spesa, pari ad **€188.250,00**, si farà fronte mediante il diverso utilizzo del residuo mutuo giacente presso la Cassa Depositi e Prestiti – ROMA avente Posizione 4550573/00, autorizzato con Provvedimento n°15369 del 19/05/2015, in atti:

**6)-Di dare mandato** al Responsabile dell'Albo *on line* del Comune di pubblicare l'unito avviso e lo schema di domanda allegati al presente provvedimento nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 3);

**7)-Di trasmettere** copia del presente Provvedimento al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE, per quanto di competenza e al Signor Sindaco - SEDE.>>;

**Che** in data 12/06/2015 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente apposito avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di che trattasi, il cui termine ultimo perentorio di presentazione delle istanze era stabilito al 29/06/2015 ore 13,00;

**Che** alla manifestazione di interesse di riferimento sono pervenute n° 119 richieste da parte di Imprese Singole e/o Associate, di cui n°119 nei termini e nessuna fuori termine;

**Che** il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso con nota prot. n°7332 del 29/06/2015 l'elenco dei 119 soggetti ammessi al sorteggio della manifestazione di interesse richiedendo, nel contempo, che siano sorteggiate n° 20 Imprese Singole e/o Associate, così come dall'avviso della manifestazione di interesse datato 12/06/2015;

**Che** in data 30/06/2015, ore 9,40 giusto Verbale di Sorteggio in pari data, si è proceduto all'estrazione, in seduta pubblica, di n. 20 Imprese Singole e/o Associate, che saranno invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 122 comma 7 art. 57 comma 6 del Codice;

**Che** in data 21/07/2015 si è fatto luogo all'espletamento della Procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento di che trattasi in relazione al quale è stato redatto l'unito verbale dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, per l'importo complessivo di € 106.438,25, al netto del ribasso d'asta del **39,2760%**, comprensivo di €. 5.761,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 49.720,64 per oneri per la costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA, con una economia per ribasso d'asta pari a €.32.958,09, oltre IVA al 10% in totale €.36.253,89;

**Che** con provvedimento Dirigenziale n. 81 del 27/08/2015, si è deciso:

- 1)-Di approvare definitivamente l'unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 21/07/2015, relativo all'affidamento dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE"**, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione;
- 2)-Di aggiudicare definitivamente all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo (**Plico n°15**), Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, per l'importo complessivo di € 106.438,25, al netto del ribasso d'asta del **39,2760%**, comprensivo di €. 5.761,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 49.720,64 per oneri per la costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA, con una economia per ribasso d'asta pari a €.32.958,09, oltre IVA al 10% in totale €.36.253,89;
- 3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l'Impresa Anzà Giuseppe (**Plico n°7**), Via Danubio, n°27 – 95032 Belpasso (CT) - Partita IVA: 03982480877, avente offerta di ribasso del **38,8520%**;;
- 4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:

<b>A)</b> Lavori al netto del rib. del <b>39,2760 %</b>	€.	50.955,97	
A1) Oneri della Sicurezza	€.	5.761,64	
A2) Costi della manodopera	€.	49.720,64	
SOMMANO	€.	106.438,25	<b>€.</b> <b>106.438,25</b>
<b>B)</b> Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per R.U.P progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza	€.	1.951,55	
2) Spese Tecniche (D.L., Misure e Contabilità Coordinatore Sicurezza fase di esecuzione – Collaudo Amministrativo ed IVA	€.	24.601,88	
3) Oneri conferimento in discarica	€.	4.000,00	

4) IVA 10% su €. 106.438,25	€. 10.643,83	
5) Imprevisti	€. 4.360,60	
6) Economia su Ribasso d'asta	€. 32.958,09	
7) IVA 10% su Economia Ribasso d'asta	€. 3.295,80	
SOMMANO	€. 81.811,74	<b>€. 81.811,74</b>
TOTALE COMPLESSIVO		<b>€. 188.250,00</b>

- 5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria;
- 6)-Di dare atto, ancora, che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo favorevole accertamento dei requisiti di idoneità di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n°163 del 12 Aprile 2006;
- 7)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. 52 del 12/06/2015;
- 8)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, alla Ditta aggiudicataria Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME), all'Impresa risultata seconda in graduatoria Anzà Giuseppe (**Plico n°7**), Via Danubio, n°27 - 95032 Belpasso (CT), al Responsabile Unico del Procedimento - SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco - SEDE.
- CHE** in data 03/11/2015, è stato redatto il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori previsto dall'art.106, comma 3°, del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 05/10/2010, n.207, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa esecutrice e vistato dal Direttore dei Lavori;
- CHE** in data 03/11/2015, è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n°356/2015, registrato telematicamente a Patti il 06/11/2015 al n°1456 - serie 1^ T;
- CHE** in data 03/11/2015, è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori, ai sensi dell'Art. 153 e art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n°207 del 05/10/2010 con conclusione contrattuale prevista per il 31/03/2016;
- CHE** in data 26/11/2015 i lavori di riferimento sono stati sospesi, giusto Verbale di Sospensione in pari data, in quanto non possono procedere a regola d'arte per le condizioni meteo avverse tipiche del periodo;
- CHE** in data 10/01/2016, i lavori di riferimento sono stati ripresi, giusto Verbale di Ripresa Lavori in pari data, atteso che le cause che ne hanno determinato la sospensione sono cessate e, in conseguenza del periodo di sospensione, l'ultimazione deve avvenire entro il **15 Maggio 2016**;
- CHE** in relazione alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva i lavori sono stati sospesi dal **13 Maggio 2016** e saranno ripresi dopo l'approvazione della stessa;
- CHE** con Delibera G.M. n°79 del 14/06/2016, esecutiva, si è deciso:
- 1) **Di approvare**, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dal Dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica edilizia Privata e Lavori Pubblici Ing. Francesco CAPPOTTO, nella qualità di Direttore dei Lavori redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, relativa ai lavori di **"REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE"**, dell'importo complessivo di **€.188.250,00**
  - 2) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva l'ammontare del contratto è aumentato di **€.14.052,54**, al netto del ribasso d'asta del 39,2760%, compreso oneri sicurezza e costo della manodopera; e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori ha concesso una proroga sul termine contrattuale, pari a giorni 15;
  - 3) **Di dare atto** che la Perizia di Variante e Suppletiva è munita del Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°6249 del 08-06-2016, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai sensi ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 12/07/2011;

- 4) **Di affidare** i maggiori lavori previsti in perizia di **€. 14.052,54** compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera ed oltre IVA all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla Direzione Lavori;
- 5) **Di dare atto:**
- a)-**Che**, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato a taxa fissa in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;
- b)-**Che**, la copertura della predetta spesa si farà fronte mediante il diverso utilizzo del residuo mutuo giacente presso la Cassa Depositi e Prestiti – ROMA avente Posizione 4550573/00;
- c)-**Che**, inoltre, la Perizia di Variante e suppletiva approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenza o da dimenticanze;
- 6) **Di dare atto**, infine, che i mezzi di copertura finanziaria sono esattamente indicati nella Determinazione Dirigenziale n°52 del 12/06/2015 e che per detta Variante non necessitano ulteriori impegni di spesa;
- 7) **Di Trasmettere** copia del presente Provvedimento, per le incombenze di competenza, all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, al Direttore dei Lavori Ing. Francesco CAPPOTTO – SEDE, al RUP - SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE;
- CHE** i lavori di riferimento furono ripresi il 29/08/2016, e in conseguenza del periodo di sospensione e di proroga l'ultimazione doveva avvenire entro il **15/10/2016**;
- CHE** con Verbale in data 10/10/2016, per necessità connesse alla redazione di una Perizia di Variante e assestamento somme, i lavori furono nuovamente sospesi;
- CHE** con Delibera G.M. n°11 del 31/01/2017, si è deciso:
- 1) **Di approvare**, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante Assestamento Somme, predisposta dal Dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica edilizia Privata e Lavori Pubblici Ing. Francesco CAPPOTTO, nella qualità di Direttore dei Lavori redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, relativa ai lavori di **"REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE"**, dell'importo complessivo di **€.188.250,00**
- 2) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante e Assestamento Somme l'ammontare del contratto è aumentato di **€.18.460,36**, al netto del ribasso d'asta del 39,2760%, compreso oneri sicurezza e costo della manodopera e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori non ha concesso proroghe sul termine contrattuale;
- 3) **Di dare atto** che la Perizia di Variante e Assestamento Somme è munita del Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°846 del 25-01-2017, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai sensi ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 12/07/2011;
- 4) **Di affidare** i maggiori lavori previsti in perizia di **€. 18.460,36** compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera ed oltre IVA all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla Direzione Lavori;
- 5) **Di dare atto:**
- a)-**Che**, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato a taxa fissa in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;

- b)-**Che**, la copertura della predetta spesa si farà fronte mediante il diverso utilizzo del residuo mutuo giacente presso la Cassa Depositi e Prestiti – ROMA avente Posizione 4550573/00;
- c)-**Che**, inoltre, la Perizia di Variante e Assestamento Somme approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obbiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenza o da dimenticanze;
- 6) **Di dare atto**, infine, che i mezzi di copertura finanziaria sono esattamente indicati nella Determinazione Dirigenziale n°52 del 12/06/2015 e che per detta Variante non necessitano ulteriori impegni di spesa;
- 7) **Di Trasmettere** copia del presente Provvedimento, per le incombenze di competenza, all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, al Direttore dei Lavori Ing. Francesco CAPPOTTO – SEDE, al RUP - SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE;

**CHE** in data 06/02/2017 i lavori furono ripresi con nuova conclusione in base alle sospensioni e alle proroghe prevista per il 11/02/2017;

**CHE** in data 11/02/2017, è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal quale risulta che gli stessi risultano conclusi, in conformità del contratto di appalto e secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori;

**CHE** in data **01/03/2017** è stato redatto lo stato finale dei lavori, dal quale si evince dalla Relazione sul Conto Finale che risulta un credito all'Impresa di €. 12.798,61 oltre IVA, oltre IVA 10%, in totale €.14.188,47;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione, dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, sono collaudabili;

**DATO ATTO**, inoltre, come risultante dallo Stato Finale dei lavori e dal citato Certificato di Regolare Esecuzione si può liquidare all'Impresa il credito residuo, decurtato delle somme già liquidate mediante n°2 Certificati di Pagamento, per un totale di **€112.100,00**, pertanto il credito netto dell'impresa ammonta ad **€12.898,61**, oltre IVA 10%, in totale **€14.188,47**, risultante dal prospetto che segue:

-Importo netto lavori eseguiti	€ 124.898,61
-Detrazioni per certificati d'acconto emessi	<u>€ 112.100,00</u>
-Credito residuo dell'Impresa	€ 12.798,61
	I.V.A. 10% € <u>1.289,86</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<u><b>€ 14.188,47</b></u>

**RITENUTO** detto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/03/2017 ammissibile di approvazione, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010;

**RITENUTO**, inoltre, che il superiore Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

**RITENUTO**, ancora, che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della superiore somma a saldo;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 05/01/2017 e gli atti di Contabilità Finale dei Lavori di riferimento;

**Dato Atto** che si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Avviso ai Creditori;

**Dato Atto**, inoltre, che si è provveduto alla richiesta telematica del DURC e la regolarità effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n°602/73, dal quale l'impresa risulta in regola;

**Ritenuto** di provvedere in merito, approvando gli atti di Contabilità Finale e prendere atto della Regolare Esecuzione dei Lavori e liquidare la rata di saldo dell'importo di €.14.188,47, all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, giusta unita fattura n°3E/2017 del 27/03/2017 dell'Importo di €.12.898,61, oltre IVA 10%, in totale €.14.188,47, dando atto che si provvederà all'accreditamento della stessa alla ditta aggiudicataria dei lavori dopo il concreto trasferimento della somma da parte della Cassa DD.PP. S.p.A. – Roma a questo Comune;

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2002. n.267 e successive modifiche e integrazioni;  
**Visto** il D. lgs 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;  
**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R.11.12.91 n.48;

**Viste** le LL. RR. n.7/92, n.26/93, e n.23/98;

**Viste** la Determinazione del Sindaco n.1 del 02/01/2017 con la quale sono state confermate al sottoscritto le funzioni Dirigenziali fino al 31/12/2017;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

## **D E T E R M I N A**

**1)-Di approvare** gli atti di contabilità finale dei Lavori di **"REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE"**, redatti dal sottoscritto Direttore dei e controfirmati dall'Impresa per accettazione, in data 01/03/2017;

**2)-Di approvare**, inoltre, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il **Certificato di Regolare Esecuzione** datato 01/03/2017, la cui contabilità finale risulta essere la seguente:

-Importo netto lavori eseguiti	€ 124.898,61
-Detrazioni per certificati d'acconto emessi	€ <u>112.100,00</u>
-Credito residuo dell'Impresa	€ 12.798,61
I.V.A. 10%	€ 1.289,86
TOTALE COMPLESSIVO	€ <u>14.188,47</u>

**3)-Di liquidare** la somma di **€.12.798,61**, oltre IVA 10% pari ad **€.1.289,86**, in totale **€.14.188,47** all'Impresa Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, a saldo della unita fattura n°3E/2017 del 27/03/2017, per pagamento di quanto dovuta, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;

**4)-Di dare atto** che all'accreditamento della superiore somma alla Ditta succitata si provvederà, non appena la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma trasferirà a questo Comune il detto importo, che sarà richiesto mediante apposito modello predisposto dal Prefato Istituto;

**5)-Di dare atto** che la spesa di **€.14.188,47**, trova copertura finanziaria sul diverso utilizzo del mutuo autorizzato con Provvedimento n°15369 del 19/05/2015 dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, Posizione n°4550573;

**6)-Di autorizzare**, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall'impresa appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi;

**7)-Di dare atto** che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;

**8)-Di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

**9)-Dare atto** con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;

**10)-La presente determinazione**, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

L'istruttore  
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell' Area Pianificazione  
Urbanistica edilizia Privata e Lavori Pubblici  
F.to Ing. Francesco CAPPOTTO

**COMUNE DI SINAGRA**

**Prov. di Messina**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

**A T T E S T A**

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 06.04.2017 al 21.04.2017

Dalla Residenza Comunale, lì , 06.04.2017

L'Addetto alle pubblicazioni  
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**