

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 95 del Reg.

Del 25.09.2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP

OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01PA DEL 05/09/2017 ALLA DITTA COCI ANTONINO, VIA S. MARIA XILONA, SNC - 98069 SINAGRA (ME) - PARTITA IVA: 01648970836 PER PAGAMENTO 1°ED ULTIMO SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.
---------	---



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI
PUBBLICI**

N. 95 del 25.09.2017

N. 283 Del 25.09.2017 Registro Generale

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI
ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA
'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E
DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA LIQUIDAZIONE
FATTURA N° 01PA DEL 05/09/2017 ALLA DITTA COCI ANTONINO,
VIA S. MARIA XILONA, SNC - 98069 SINAGRA (ME) - PARTITA
IVA: 01648970836 PER PAGAMENTO 1°ED ULTIMO SAL E 1°
CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di settembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

Che l'Amministrazione ha dato direttive a questo Ufficio affinché fosse redatto un progetto di manutenzione straordinaria con le finalità di riqualificare alcune zone del territorio e provvedere alla illuminazione della Via Luigi Capuana;

Che per tali finalità il sottoscritto, Dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e Lavori Pubblici è stato incaricato alla redazione della Progettazione Esecutiva e avvocato a se le funzioni di Responsabile del Procedimento;

Che con Delibera G.M. n°22 del 31/01/2017, è stato approvato il Progetto Esecutivo per un importo complessivo di €.64.500,00 di cui €.53.081,30 per lavori ed €.11.418,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che a detta spesa si farà fronte per con Fondi del Bilancio Comunale il cui quadro economico risulta così distinto:

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO			

A	LAVORI	€uro	€uro
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA	€ 53.081,30	€ 53.081,30
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2.282,30	
A3	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 50.799,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA SU A1	€ 5.308,13	
B1	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (< 5% di A1)	€ 2.211,78	
B2	COMPETENZE TECNICHE (RUP E PROG. ESECUTIVO e DIREZIONE LAVORI U.T.C.) ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 1.061,63	
B3	COMPETENZE TECNICHE (C. S.E -Incarico esterno)	€ 1.337,16	
B4	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 1.500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.418,70	€ 11.418,70
A +B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 64.500,00

Che con propria Determinazione n°07 del 14/02/2017, si è deciso:

1. Di approvare integralmente la premessa;
2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”** da aggiudicare mediante **procedura negoziata** senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall’art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n°50/2016, con il **criterio del minor prezzo**, previsto dall’art. art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016) e si procederà all’individuazione dell’**offerta anomala**, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i sistemi previsti dall’art. 97 comma 2 del Codice, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile;
3. Di dare atto che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento;
4. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
6. Di approvare la Lettera di Invito, Modello Atto Unilaterale e Modello Offerta Economica con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
7. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. Di consentire, per l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
9. Di impegnare la complessiva somma di **€.64.500,00** con imputazione al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017;
10. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

11. Di inserire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo, *fissato al precedente punto 10*, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;
12. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, *fissato al precedente punto 10*, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;
13. Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
14. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
15. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
16. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;

Che con lettera d'invito, contenenti le modalità e la documentazione necessaria per partecipare alla procedura negoziata di che trattasi, la ASMEL Consortile S.c.a r.l. ha invitato a far pervenire, presso il Comune di Sinagra le proprie offerte, entro le ore 12,00 del 13/03/2017;

Che in data 13/03/2017 ore 10,00 e seguenti si è fatto luogo all'espletamento della Procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento di che trattasi in relazione al quale è stato redatto l'unito verbale dal quale risulta provvisoriamente aggiudicatario la Ditta Coci Antonino (**Plico n°12**), Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, con il ribasso del **22,352%**, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.50.799,00, oltre Costi della Sicurezza e I.V.A., e così per nette €.39.444,41, più Costi della Sicurezza pari ad €.2.282,30 e quindi per complessivi €.41.726,71, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €.11.354,59, oltre IVA;

Che seconda in graduatoria è risultata l'Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano (**Plico n°05**), Contrada Dria, n°38 – 98070 Catell'Umberto (ME) - Partita IVA: 01577060831, avente offerta di ribasso del **22,308%**;

Che con Provvedimento Dirigenziale n. 33 del 28/03/2017, si è deciso:

- 1)-Di approvare definitivamente l'unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 14/03/2017, relativo all'affidamento dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA "FONTANA" DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA"**, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione;
- 2)-Di aggiudicare definitivamente alla Ditta Coci Antonino (**Plico n°12**), Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, con il ribasso del **22,352%**, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.50.799,00, oltre Costi della Sicurezza e I.V.A., e così per nette €.39.444,41, più Costi della Sicurezza pari ad €.2.282,30 e quindi per complessivi €.41.726,71, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €.11.354,59, oltre IVA;
- 3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l'Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano (**Plico n°05**), Contrada Dria, n°38 – 98070 Castell'Umberto (ME) - Partita IVA: 01577060831, avente offerta di ribasso del **22,308%**;
- 4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:

A) Lavori al netto del rib. del 22,352 %	€.39.444,41	
A1) Oneri della Sicurezza	€. 2.282,30	
SOMMANO	€.41.726,71	€. 41.726,71
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza	€. 1.061,63	
2) Per IVA 10% su A	€. 4.172,67	
3) Competenze Tecniche per Incarico Esterno		

Coord, Sicur. Esecu.	€. 1.337,16	
4) Oneri conferimento in discarica	€. 1.500,00	
5) Imprevisti	€. 2.211,78	
6) Economia su Ribasso d'asta	€11.354,59	
7) IVA 10% su Economia Ribasso d'asta	€. 1.135,46	
SOMMANO	€22.773,29	€. 22.773,29
TOTALE COMPLESSIVO		<u>€. 64.500,00</u>

5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria;

6)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. . 07 del 14/02/2017, succitata;

7)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, alla Ditta aggiudicataria Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME), all'Impresa risultata seconda in graduatoria Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano, Contrada Dria, n°38 – 98070 Castell'Umberto (ME), al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.

Che in data 20/04/2017, è stato redatto il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori previsto dall'art.106, comma 3°, del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 05/10/2010, n.207, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa esecutrice e vistato dal Direttore dei Lavori;

Che in data 20/04/2017, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n°374/2017, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto al n°2609 Serie 1T del 20/04/2017;

Che in data 20/04/2017, hanno avuto inizio i lavori, giusto Verbale di Consegna in pari data e che gli stessi dovranno concludersi il 19/06/2017;

Che con Verbale in data 09/06/2017 i lavori sono stati sospesi per la impossibilità di reperire alcuni materiali necessari alla loro ultimazione;

Che in data 26/06/2017 i detti lavori sono stati ripresi e la nuova scadenza contrattuale è fissata per il 06/07/2017;

Che in data 28/06/2017, i lavori furono nuovamente sospesi nelle more della redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva;

Che con Delibera G.M. n°110 del 09/08/2017, esecutiva, è stata approvata una Perizia di variante e Suppletiva avente il seguente contenuto deliberativo:

1) **Di approvare**, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e autorizzata dal RUP redatta ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, relativa ai lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”**, dell'importo complessivo di **€64.500,00** ripartito come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		P.V.S.	
A	LAVORI	€uro	€uro
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA	€ 49.182,85	
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.984,30	€ 1.984,30
A3	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 47.178,55	
A4	Importo al netto del ribasso d'asta del 22 ,255%	€ 36.633,20	<u>€ 36.633,20</u>
	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta e compreso oneri per la sicurezza		€. 38.617,50

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA SU(A+A4)	€ 3.861,75	
B1	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (< 5% di A1)	€ 346,02	
B2	COMPETENZE TECNICHE (RUP E PROG. ESECUTIVO e DIREZIONE LAVORI U.T.C.) ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 983,26	
B3	COMPETENZE TECNICHE (C. S.E -Incarico esterno)	€ 0,00	
B4	Fornitura e posa in opera pavim. Antitrauma ed erba sintet. IVA comp.	€ 14.500,00	
B5	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA iva compresa	€ 600,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.291,03	€ 20.291,03
C	ECONOMIE DI GESTIONE	€ 5.591,47	€ 5.591,47
A			
+B+C	TOTALE		€ 64.500,00

- 2) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva l'ammontare del contratto è diminuito rispetto all'importo contrattuale di **€3.109,71**, compreso oneri sicurezza e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori non è stata concessa alcuna proroga;
- 3) **Di approvare**, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori, Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836 e dal Direttore dei Lavori;
- 4) **Di dare atto:**
- Che**, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato, a taxa fissa, in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;
 - Che** la copertura economica per la detta Perizia di Variante e Suppletiva pari ad **€64.500,00** è assicurata per quanto a **€52.009,95** con fondi del Bilancio Comunale giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 33 del 28/03/2017 e **€6.898,58** sarà posta a carico del Bilancio Comunale, autorizzando il Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguente Impegno di Spesa;
 - che**, inoltre, la Perizia di Variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo del progetto finanziato, apportando miglioramenti alla qualità dell'opera o di sue parti non alterando l'impostazione progettuale;
- 5) **Di trasmettere** copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza all'Impresa Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, al Direttore dei Lavori e Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE per il conseguente Impegno di Spesa.
- Che** in data 10/08/2017 i detti lavori sono stati nuovamente ripresi e la nuova scadenza contrattuale è fissata per il 16/08/2017;
- Che** in data 14/08/2017, è stato emesso il Certificato di Ultimazione Lavori dal quale si evince che i detti lavori sono stati ultimati in pari data e che sono stati eseguiti in tempo utile;
- Che** con proprio Provvedimento n°83 del 30/08/2017, si è deciso:
- Di prendere atto di quanto indicato al punto sub 4b) della parte dispositiva della Delibera G.M. n° 110 del 09/08/2017, dalla quale si evince che occorre provvedere al conseguente impegno di spesa della somma pari ad **€6.898,58** a copertura delle maggiori somme previste nella Perizia di Variante e Suppletiva con Fondi del Bilancio Comunale dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”**;
 - Di imputare la somma di **€6.898,58** al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;

- 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 4)-Di dare atto che la copertura economica per la detta Perizia di Variante e Suppletiva pari ad **€.58.908,53** è assicurata per quanto a **€.52.009,95** giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 33 del 28/03/2017 ed **€.6.898,58** con il presente Provvedimento;
- 5)-Di trasmettere copia della presente al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al Responsabile dell' Area Economico Finanziaria – SEDE.

Vista l'unità Fattura n° **Fattura n° 01PA del 05/09/2017**, registrata al Protocollo del Comune il 08/09/2017 al n°10061, dell'importo di **€.38.424,41**, oltre IVA al 22% in totale **€.42.266,85** relativa al Pagamento del 1° ed ultimo SAL e 1° Certificato di Pagamento;;

RITENUTO OPPORTUNO, dare corso alla relativa liquidazione del 1° ed ultimo SAL e 1° Certificato di Pagamento per un importo complessivo di **€.38.424,41**, oltre IVA al 22% in totale **€.42.266,85** dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”** e la stessa trova copertura finanziaria a valere sui fondi del Bilancio Comunale;

Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 12 Luglio 2011 n°12;

Visto il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL. RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Determina Sindacale n. 13 del 04/09/2017 con la quale sono state confermate al sottoscritto, fino al 31/10/2017 le funzioni Dirigenziali;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1)-**Di liquidare**, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836 la somma complessiva di **€.38.424,41**, oltre IVA al 22% in totale **€.42.266,85**, a saldo della **Fattura n° 01PA del 05/09/2017** relativa al Pagamento del 1° ed ultimo SAL e 1° Certificato di Pagamento, dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”**, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;
- 2)-**Di dare atto** che la complessiva somma di **€.42.266,85**, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;
- 3)-**Di dare atto** che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 4)-**Di dare atto**, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

L'istruttore
F.toGeom. Giuseppe FRANCHINA

Il Proponente
Il Responsabile dell'Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici
F.toIng. Francesco CAPPOTTO

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 26.09.2017 al 11.10.2017

Dalla Residenza Comunale, li , 26.09.2017

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE