

# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 137 del Reg.

Del 21.07.2020

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP**

OGGETTO	LAVORI DI 'RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI' - CODICE C.I.G.: 7192833191 - CODICE C.U.P.: C62C15000240002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 20/E DEL 17/07/2020 ALL' IMPRESA AGGIUDICATARIA FOX S.R.L.S, CONTRADA TORRETTA - 98063 GIOIOSA MAREA (ME) - PARTITA IVA: 03267800831 RELATIVA AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CODICE CIG.: 7192833191 - CODICE CUP: C62C15000240002
---------	---



# COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra  
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI  
PUBBLICI**

**N. 137 del 21.07.2020**

**N. 240 Del 21.07.2020 Registro Generale**

**OGGETTO: LAVORI DI 'RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO  
CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE  
DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E  
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI' -  
CODICE C.I.G.: 7192833191 - CODICE C.U.P.: C62C15000240002 -  
LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 20/E DEL 17/07/2020 ALL'  
IMPRESA AGGIUDICATARIA FOX S.R.L.S, CONTRADA TORRETTA  
- 98063 GIOIOSA MAREA (ME) - PARTITA IVA: 03267800831  
RELATIVA AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO -  
CODICE CIG.: 7192833191 - CODICE CUP: C62C15000240002**

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di luglio nel proprio ufficio

## **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

### **PREMESSO:**

**Che** con Provvedimento Prot. n°351/LL.PP. del 18 Giugno 2015 sono state affidate le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di riferimento al Geom. Giuseppe Franchina;

**Che** con G.M. n°147 del 22/11/2016, esecutiva, si è deciso di riapprovare, in linea amministrativa e per le motivazioni in essa contenuti, il progetto esecutivo ed in particolare gli elaborati aggiornati (Quadro Economico – Capitolato Speciale di Appalto – Schema di Contratto di Appalto), redatti in data 14/11/2016 conformemente all'intervenuta nuova normativa in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n°50 del 18/04/2016), dell'opera denominata "**RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI**", redatto dall'Ing. Francesco CAPPOTTO, Dirigente pro tempore dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, per l'importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui €.761.447,99; per lavori compreso oneri per la sicurezza, ed €.338.552,01, per somme a disposizione, così suddiviso:

A)- LAVORI

a1)Importo lavori comp. Oneri Sicurezza

€. 761.447,99 €. 761.447,99

a2)Oneri Sicurezza

€. 8.219,50

a3)Importo complessivo dei lavori a base d'asta

€. 753.228,49

B)-SOMME A DISPOSIZIONE:		
b1)- Imprevisti ed arrotondamenti (< 5% di A1)	€.	29.764,20
b2)-Competenze Tecniche (RUP e Progettazione Esecutiva Collaborazione e Consulenza Esterna	€.	12.563,47
b3)- Competenze Tecniche (Direzione Lavori e sicurezza incarico esterno	€.	89.103,10
b4)-IVA su A1	€.	167.518,56
b5)-IVA su B3	€.	19.602,68
b6)-Oneri conferimento in discarica	€.	20.000,00
	SOMMANO	€.338.552,01 €. 338.552,01
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€.1.100.000,00</b>

**Che** l'opera è stata finanziata con fondi dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O.S7.01 PALERMO con D.D.G. n°1252 del 16/06/2017;

**Che** con Determina Dirigenziale n°141 del 19/11/2019 si è deciso:

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:

- **DI PRENDERE ATTO** della Sentenza n. 02575/2019 REG.PROV.COLL. del 29/10/2019, emanata dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Catania - I Sezione, nel Ricorso n. 1367/2018 R.G., notificata presso il Comune di Sinagra a mezzo PEC in data 29/10/2019 ed introitata al Protocollo Generale dell'Ente in data 30/10/2019 prot. n. 14776, con la quale è stata annullata la Determina Dirigenziale n. 24/R.A. del 22/06/2018 (n. 145/R.G.) adottata dal Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, con la quale, a sua volta, era stata disposta la conferma dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'Impresa CONS. ITAL. effettuata con precedente Determina Dirigenziale n. 110/R.A. del 01/12/2017 (n. 338 R.G.);
- **DI PRENDERE ATTO** del provvedimento del RUP prot. n. 14935 del 04/11/2019, con il quale lo stesso;
  - o prendeva atto della suddetta Sentenza n. 02575/2019 REG.PROV.COLL. del 29/10/2019, emanata dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Catania - I Sezione;
  - o escludeva dalla gara l'Impresa CONS. ITAL. per l'anomalia dell'offerta (così come ordinato dal TAR);
  - o proponeva l'aggiudicazione all'impresa FOX S.r.l.s. (2ª classificata), così come ordinato dal TAR;
- **DI PRENDERE ATTO** della Nota prot. 14936 del 04/11/2019, a firma del RUP e del sottoscritto, con la quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento all'Impresa CONS. ITAL., ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per:
  - o Annullamento Determina Dirigenziale n. 145/R.G. del 22/06/2018 con la quale è stata confermata l'aggiudicazione per l'appalto dei lavori in oggetto precedentemente effettuata con Determina Dirigenziale n. 338/R.G. del 01/12/2017;
  - o Annullamento per caducazione automatica del Contratto Rep. n. 384/2018, del 04/01/2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. in data 04/01/2018 n. 83 Serie IT;
  - o Annullamento della consegna dei lavori disposta con Verbale del 23/07/2018 prot. n. 8986;
  - o Aggiudicazione alla Ditta FOX S.r.l.s. (2ª classificata) dell'appalto dei lavori in oggetto.
- **DI DARE ATTO** che entro il termine di cui all'art. 10 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l'Impresa CONS. ITAL. non ha fatto pervenire presso questo Ente, alcuna osservazione e/o memoria;
- **DI ANNULLARE** la Determina Dirigenziale n. 145/R.G. del 22/06/2018 con la quale è stata confermata l'aggiudicazione per l'appalto dei lavori in oggetto precedentemente effettuata con Determina Dirigenziale n. 338/R.G. del 01/12/2017;
- **DI ANNULLARE** per caducazione automatica il Contratto d'Appalto Rep. n. 384/2018, del 04/01/2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. in data 04/01/2018 n. 83 Serie IT, stipulato fra questo Ente e l'Impresa CONS. ITAL.;
- **DI ANNULLARE** la consegna dei lavori disposta all'Impresa CONS. ITAL., con Verbale del 23/07/2018 prot. n. 8986;
- **DI PROCEDERE CON L'AGGIUDICAZIONE** dei lavori di **"RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI"** all'Impresa Ditta FOX S.R.L.s (**Plico n. 17**), Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 03267800831, per l'importo complessivo di €550.438,57, al netto del ribasso d'asta del **28,014%** e comprensivo di €.

8.219,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con una economia per ribasso d'asta pari a €.211.009,42, oltre IVA.

- **DI DARE ATTO**, che conseguentemente la nuova seconda in graduatoria risulta la Ditta AKAB S.R.L. (**Plico n. 19**), Via Roma, n. 103 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02891090835, avente offerta di ribasso del **27,828%**;
- **DI DARE ATTO**, ancora, che in relazione alla nuova aggiudicazione il nuovo quadro della spesa risulta così rimodulato:

<b>A) Lavori al netto del rib. del 28,014 %</b>	€.	542.219,07	
A1) Oneri della Sicurezza	€.	8.219,50	
SOMMANO	€.	550.438,57	<b>€. 550.438,57</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1) IVA 10% su €. 550.438,57	€.	55.043,85	
2) Spese Tecniche (D.L., Misure e Contabilità Coordinatore Sicurezza fase di esecuzione – Collaudo Amministrativo	€.	89.103,10	
3) IVA su Spese Tecniche	€.	19.602,68	
4) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per R.U.P progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza – collaborazione esterna	€.	12.563,47	
5) Uso della Piattaforma telematica Asmecomm (Determina a Contrattare n°85 del 13-09-2017 – Determina a Contrattare n°112 del 11-12-2017 e affidamento sicurezza	€.	3.617,21	
6) Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€.	375,00	
7) Oneri conferimento in discarica	€.	20.000,00	
8) Spese Commissione di Gara per affidamento servizi di ingegneria	€.	19.000,00	
9) Acquisto di Beni finalizzati alla funzionalità dell'intervento	€.	45.000,00	
10) Imprevisti ed arrotondamenti	€.	53.145,75	
11) Economia su Ribasso d'asta	€.	211.009,43	
12) IVA 10% su Economia Ribasso d'asta	€.	21.100,94	
SOMMANO	€.	549.561,43	<b>€. 549.561,43</b>
TOTALE COMPLESSIVO			<b><u>€. 1.100.000,00</u></b>

- **DI DEMANDARE** al RUP l'espletamento di tutte le verifiche di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito al possesso dei prescritti requisiti in capo alle suddette due Ditte (Ditta FOX S.R.L.s e Ditta AKAB S.R.L.), prima dell'adozione della determinazione dirigenziale di intervenuta efficacia della presente aggiudicazione;
- **DI DEMANDARE** al RUP l'espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 29 (*Principi in materia di trasparenza*) e dall'art. 76 (*Informazione dei candidati e*

degli offerenti) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019;

- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Impresa CONS. ITAL., all'Impresa FOX S.r.l.s., all'Impresa AKAB S.r.l., al Direttore dei lavori (*arch. Liuzzo Sebastiano*), all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità (Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane ed abitative), all'ASMEL Consortile S.r.l. a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto.

**Che** con Determina Dirigenziale n°420/R.G. del 16/12/2019, si è deciso:

1. **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Determinazione Dirigenziale n°141 del 19/11/2019;
2. **DI DARE ATTO** del possesso dei prescritti requisiti, di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 ed economici ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti della Ditta Aggiudicataria FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 03267800831e della Ditta risultata 2° in graduatoria;
3. **DI DARE ATTO** che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato in favore dell'operatore economico Ditta FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 03267800831, per l'importo complessivo di €.550.438,57, al netto del ribasso d'asta del **28,014%** e comprensivo di €. 8.219,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con una economia per ribasso d'asta pari a €.211.009,42, oltre IVA al 22% in totale €.257.431,49;
4. **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di €.1.100.000,00 è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 6 – Cap. 2509/1 – <<Lavori di recupero, restauro, ecc. struttura di proprietà comunale denominata la torre, ecc..>> del Bilanci di Previsione Esercizio 2019;
5. **DI DARE ATTO** che il presente Provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti;
6. **DI INDIVIDUARE** quale 2° classificato la Ditta AKAB S.R.L., Via Roma, n. 103 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02891090835, avendo offerta di ribasso del **27,828%**
7. **DI COMUNICARE** l'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara in oggetto ai sensi dell'articolo 76 – commi 5 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. (attraverso l'invio di una PEC entro 5 giorni dall'adozione del presente atto);
8. **DI DARE** atto che trascorsi 35 gg. dalla suddetta comunicazione si potrà procedere alla stipula del relativo contratto di appalto ai sensi dell'art. 32 – comma 9 – del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
9. **DI DARE ATTO** che i sottoscritti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;
10. **DI DARE ATTO**, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra i sottoscritti e l'operatore economico destinatario del presente provvedimento;
11. **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
12. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<**Amministrazione Trasparente**>>.

**Che** in data 07/02/2020, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n°395/2020, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Patti al n°2059 Serie IT del 10/02/2020;

**Che** in data 26/02/2020, sono stati consegnati i lavori di riferimento e che gli stessi dovranno concludersi il 20/11/2020;

**Che** con nota datata 12/03/2020, a firma del Direttore dei Lavori, trasmessa a mezzo PEC e registrata al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n°2883, **ordinava** la sospensione completa delle attività del Cantiere a partire dal giorno 13/03/2020 fino a nuove indicazioni derivanti dalle disposizioni ministeriali di ordine sanitario attuate sul territorio nazionale per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

**Che** con nota datata 13/03/2020 a firma del Legale Rappresenta dell'Impresa aggiudicataria, trasmessa a mezzo PEC e registra tata al Protocollo Generale dell'Ente il 18/03/2020 al n°3033, comunicava la

sospensione dei lavori per il 13/03/2020, effettuando le necessarie lavorazioni per la messa in sicurezza delle aree di cantiere;

**Che** a seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, che consente la riapertura dei cantieri edili, nel rispetto dei Protocolli di sicurezza sulla prevenzione del virus COVID-19, con Verbale di Ripresa Lavori n°01 del 12/05/2020 i lavori in argomento veniva ripresi e per effetto della sospensione di giorni 59 la nuova scadenza viene fissata al 18/01/2020;

**VISTA l'unita fattura n° 20/E del 17/07/2020, registrata al Protocollo Generale del Comune il 21/07/2020, al n°7430, dell'Impresa aggiudicataria FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 03267800831 dell'importo complessivo di €.122.414,99, IVA compresa, a titolo di liquidazione del 1° SAL e 1° Certificato di pagamento;**

**RITENUTO** provvedere alla relativa liquidazione;

**VISTO** il DURC regolare (comunicazione prot. n. INAIL\_22809886 del 29/06/2020 con validità 120 giorni), pertanto con scadenza fissata al 27/10/2020;;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 103 per effetto del quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. Per l'effetto è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;

**VISTO** l'articolo 153 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio") che prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

**VISTO** il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n°50 coordinato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n°56;

**VISTA** la Circolare Prot. n°86313/DRT del 04 Maggio 2016 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale è stata disposta l'immediata applicabilità in Sicilia del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n°50, dalla data di entrata in vigore dello stesso;

**VISTO** l'art. 24 della L.r. n°8 del 24 Maggio 2016 di modifica della L.R. n°12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016;

**VISTO** il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

**VISTO** il D.P.R. 25 Gennaio 2000, n.34;

**ATTESO** che il Bilancio di Previsione 2019/2021 risulta debitamente approvato;

**VISTO** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;-

**VISTE** le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 14 del 03/07/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e sono state affidate le Funzioni Dirigenziali;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

1)-**Per quanto** in premessa esposto, è liquidata in favore dell'Impresa Aggiudicataria FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 03267800831, la somma complessiva di €.122.414,99, IVA compresa, a saldo della fattura n° 20/E del 17/07/2020, registrata al Protocollo Generale del Comune il 21/07/2020, al n°7430, per il pagamento del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo delle strutture di proprietà comunale denominate la Torre, il Castello e Palazzo Salleo e riqualificazione ambientale delle aree adiacenti, con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata;

2)-**Di dare atto** che la somma di €.122.414,99, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 2017, dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7. 01, trasmesso con nota Prot. 34253 del 03/07/2017, registrata al protocollo Generale del Comune il 07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di

€1.100.000,00 ed imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 - Cap. n.2509 – RR.PP. - “Lavori di Recupero, Restauro, ecc., strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>;

- 3)-**Di dare atto** che al pagamento della detta somma di €1.122.414,99, alla Ditta FOX S.R.L.s, si provvederà, dopo il concreto accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune avente codice IBAN n°**IT38X0100003245514300305484** da parte dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO;
- 4)-**Di prendere atto** del DURC regolare (comunicazione prot. n. INAIL\_22809886 del 29/06/2020 con validità 120 giorni), pertanto con scadenza fissata al 27/10/2020;
- 5)-**Di prendere atto** del comma 2 dell’art. 103 per effetto del quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. Per l’effetto è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;
- 6)-**Di prendere atto** dell’articolo 153 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) che prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
- 7)-**Di trasmettere** copia del presente Provvedimento, in uno a tutta la documentazione giustificativa, per i provvedimenti consequenziali, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7. 01 – PALERMO;
- 8)-**Di dare atto** con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;
- 9)-**La presente determinazione**, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
- 10)-**La presente determinazione**, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

L’istruttore  
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell’ Area Pianificazione  
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici  
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA  
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 21.07.2020 al 05.08.2020

Dalla Residenza Comunale, lì , 21.07.2020

L'Addetto alle pubblicazioni  
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE