

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 73 del Reg.

Del 06.06.2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

OGGETTO	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, IN APPLICAZIONE DEI COMMI 311 E 312 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE AD INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI) - ANNUALITÀ 2020 - 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN C/DA CONVENTO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/E DEL 21/03/2023 A SALDO ALL'IMPRESA METALLEGNO S.R.L. CON SEDE IN LOC. SAN MICHELE - 98063 GIOIOSA MAREA (ME) - PARTITA IVA: 03119440836 - PEC: METALLEGNOSRL@PEC.IT - CODICE C.U.P.: C67H21002450001 - CIG: ZF332423F2.
----------------	--



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA E
PIANIFICAZIONE URBANISTICA - UFFICIO
LAVORI PUBBLICI**

N. 73 del 06.06.2023

N. 233 Del 06.06.2023 Registro Generale

OGGETTO: **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, IN APPLICAZIONE DEI COMMI 311 E 312 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE AD INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI) - ANNUALITÀ 2020 - 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN C/DA CONVENTO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/E DEL 21/03/2023 A SALDO ALL'IMPRESA METALLEGNO S.R.L. CON SEDE IN LOC. SAN MICHELE - 98063 GIOIOSA MAREA (ME) - PARTITA IVA: 03119440836 - PEC: METALLEGNOSRL@PEC.IT - CODICE C.U.P.: C67H21002450001 - CIG: ZF332423F2.**

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di giugno nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 di assegnazione di contributi, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali;

CONSIDERATO:

- che** i contributi sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico al citato decreto, e sono riportati nell'Allegato 2 al decreto stesso;
- che** al Comune di Sinagra, tenuto conto della dimensione demografica e degli altri parametri, spetta un contributo annuo di €. 27.710,00;
- che** il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del decreto in questione entro:
 - a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto stesso per i contributi riferiti all'anno 2020;
 - b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023;

VISTO:

-**che** la piscina comunale sita in c/da Convento, di recente concessa in via provvisoria, temporanea e sperimentale con Determina Dirigenziale n. 380/R.G. del 05.12.2018 e con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 26.07.2019, necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria e

mantenimento, anche al fine di evitare un parziale e limitato utilizzo della stessa, oltre che un lento ed inesorabile degrado;

-**che** pertanto l'intervento da poter realizzare a valere sul contributo di cui all'oggetto risulta essere: **Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed adeguamento dei locali e degli impianti della piscina comunale sita in c/da Convento;**

-**che** tale intervento risulta necessario, urgente ed indispensabile per la salvaguardia e la tutela del patrimonio immobiliare comunale;

VISTO che, a tal fine, con Deliberazione di G.M. n. 24 del 12/03/2021 si è stabilito:

- 1. DI PRENDERE ATTO** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla S.O. G.U.R.I. n. 244 del 2 ottobre 2020), recante: "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali", con il quale all'allegato 2 è stato assegnato al Comune di Sinagra il contributo di € 27.710,00 (annualità 2020), per finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali;
- 2. DI CONFERIRE DIRETTIVA** al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria di iscrivere nel Bilancio 2021/2023 il contributo di cui sopra (relativo all'annualità 2020);
- 3. DI INDIVIDUARE**, per le motivazioni esplicitamente riportate in premessa, il seguente intervento rientrante nelle **INFRASTRUTTURE SOCIALI** di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del suddetto D.P.C.M. 17 luglio 2020: **Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed adeguamento dei locali e degli impianti della piscina comunale sita in c/da Convento;**
- 4. DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'intervento di cui sopra dovrà essere complessivamente pari a **€ 27.710,00** (lavori + somme a disposizione della S.A.);
- 5. DI DARE ATTO** che il suddetto intervento nel sistema di classificazione dei progetti nel CUP Classificazione CPV a parte, elaborato dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, rientra nel Settore di Intervento 05 OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOTTOSETTORE INTERVENTO 12 SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO - CATEGORIA INTERVENTO 098 IMPIANTI SPORTIVI;
- 6. DI CONFERIRE DIRETTIVA** al Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda urgentemente:
 - ad avviare la progettazione esecutiva dei suddetti lavori, stabilendo, l'affidamento della stessa progettazione al personale interno all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter addivenire all'inizio dei lavori improrogabilmente entro e non oltre il 16/04/2021, nel rispetto del comma 2 lettera a) dell'art. 2 del suddetto D.P.C.M. 17 luglio 2020;
 - a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni operative e gestionali di cui al suddetto D.P.C.M. 17 luglio 2020 (inizio lavori, monitoraggio, pubblicità, rendicontazione, ecc.).
- 7. DI PRENDERE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari direttamente a carico del Bilancio Comunale, stante che trattasi di contributo statale;
- 8. DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della presente proposta in relazione ai tempi assegnati dal citato D.P.C.M. 17 luglio 2020 e dagli adempimenti gestionali da attuare entro e non oltre il 16/04/2021;

VISTO che il termine di inizio dei lavori per l'annualità 2020, in base a dei chiarimenti forniti dalla Fondazione IFEL di ANCI decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, avvenuta il 2 ottobre 2020, per cui la scadenza è pertanto fissata al 02 luglio 2021;

VISTO il progetto esecutivo denominato "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN C/DA CONVENTO**", elaborato in data 12 aprile 2021 dall'Ing. Renato Ciona e costituito dagli elaborati tecnici ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 il cui quadro economico del suddetto Progetto esecutivo ammontante complessivamente ad €. 27.710,00 di cui €. 22.015,96 per lavori ed €. 5.694,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ripartito come di seguito:

A)-IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
A1-Totale lavori compresi di sicurezza	€. 22.015,96
A2-Costi della sicurezza già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	<u>€. 404,80</u>
TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€. 21.611,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1-per Iva sui lavori 22 %	€. 4.843,51
B2-Lavori in economia compresa Iva al 22 %	€. 454,24
B3-Incentivi tecnici (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	<u>€. 396,29</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 5.694,04
TOTALE COMPLESSIVO	€. 27.710,00

PRESO ATTO che per l'intervento di cui sopra è stato generato il CUP: C67H21002450001;

VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 70 del 04/06/2021 è stato approvato, in linea amministrativa, il suddetto progetto esecutivo;

VISTA la Determina Dirigenziale n°141 del 30/06/2021, con la quale è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/2020 (*Decreto Semplificazione*) come modificato dal D.L. n. 77/2021, l'esecuzione dei lavori di "*Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed adeguamento dei locali e degli impianti della Piscina comunale*", attraverso Trattativa Diretta (TD) n. 1745337 del 19/06/2021 sul Mercato Elettronico della P.A. - MEPA di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all'Operatore Ditta METALLEGNO S.r.l. con sede in Loc. San Michele – 98063 Gioiosa Marea (Me) - Partita IVA: 03119440836 - PEC: metallegnosrl@pec.it - , dichiaratasi disponibile ad effettuare i lavori in argomento offrendo un ribasso d'asta dell'1,00% sull'importo a base di gara, pertanto per l'importo contrattuale di € 21.395,05, oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 404,80, per un totale di € 21.799,85, oltre € 4.795,97 per IVA al 22,00%, e quindi per un importo complessivo € 26.595,82;

PRESO ATTO

- del verbale di consegna dei lavori redatto in data 30/06/2021 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 20 in applicazione alle previsioni progettuali ed agli obblighi contrattuali;
- che per effetto della due proroga concesse dal RUP durante l'esecuzione dei lavori, rispettivamente di 10 giorni e di 8 giorni (complessivamente di 18 giorni), il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato definitivamente fissato alla data del 09/08/2021;

VISTO la nota Prot. n°9819 del 10/08/2021, con la quale l'Impresa Esecutrice dei lavori ha comunicato l'ultimazione dei lavori in oggetto;

VISTO il Verbale di constatazione sullo stato dei lavori redatto in data 13/08/2021, dal quale risulta che seppur sostanzialmente realizzate quasi tutte le lavorazioni, non risultano ancora del tutto ultimate e/o risultano ancora parzialmente eseguite a causa della conclamata e cronica crisi idrica, pertanto non è stato possibile collaudare le opere e gli impianti realizzati, al fine di verificarne la perfetta funzionalità e la tenuta di tutte le apparecchiature installate;

VISTA la Determina dirigenziale n. 59 del 29/03/2022 con la quale è stata liquidata la fattura n. 1/E dell'11/01/2022 in acconto alla ditta METALLEGNO SRL;

VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC il 07/03/2023, registrata al Protocollo Generale del Comune il 08/01/2023, al n°3056, con la quale la Ditta esecutrice dei lavori ha provveduto a completare in data 06/03/2023 tutte le lavorazioni indicate nel verbale di constatazione redatto i 13/08/2021, al fine di verificare la piena funzionalità;

PRESO ATTO che per le motivazioni di cui sopra non determina l'applicazione di alcuna penale a danno dell'impresa, stante che il ritardo nell'ultimazione di tutte le lavorazioni appaltate non sono dipese da volontà e/o da colpe addebitabili alla stessa impresa esecutrice, ma trattasi solo di motivi di forza maggiore e di interesse pubblico di cui all'art. 107 del D.Lgs. n°50/2016 e s.mi.;

PRESO ATTO che in 09/03/2023 è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei Lavori dal quale risulta che gli stessi sono conclusi il 06/03/2023;

CHE per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti, ai sensi dell'Art 15 comma 3 del DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49. Per l'appalto dei lavori in oggetto si è fatto ricorso alla suddetta contabilità semplificata.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 16/03/2023 dalla quale si evince che i lavori assegnati alla Ditta METALLEGNO S.r.l. con sede in Loc. San Michele – 98063 Gioiosa Marea (Me) - Partita IVA: 03119440836 - PEC: metallegnosrl@pec.it, sono collaudabili;

VISTA la Determina dirigenziale n. 40 del 17/03/2023 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;

VISTA l'unità fattura n° 1/E del 21/03/2023, registrata al Protocollo Generale dell'Ente il 31/05/2023, al n° 6331, dell'Operatore Economico METALLEGNO S.r.l. con sede in Loc. San Michele – 98063 Gioiosa Marea (Me) - Partita IVA: 03119440836 - PEC: metallegnosrl@pec.it dell'importo complessivo di €.13.297,91, IVA compresa, relativamente alla liquidazione a saldo per la realizzazione di un intervento di "*Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed adeguamento dei locali e degli impianti della Piscina comunale*";

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Numero Protocollo INAIL_37230851, con scadenza validità 07/07/2023;

VISTE le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73;

VISTO il D.L. n°76/2020 come convertito con la Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazioni);

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n°50 coordinato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n°56;

VISTA la Circolare Prot. n°86313/DRT del 04 Maggio 2016 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale è stata disposta l'immediata applicabilità in Sicilia del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n°50, dalla data di entrata in vigore dello stesso;

VISTO l'art. 24 della L.r. n°8 del 24 Maggio 2016 di modifica della L.R. n°12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016;

VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

VISTO il D.P.R. 25 Gennaio 2000, n.34;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;-

VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 19 del 04/05/2023, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e sono state affidate le Funzioni Dirigenziali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **DI liquidare** per quanto in premessa esposto, in favore dell'Operatore Economico METALLEGNO S.r.l. con sede in Loc. San Michele – 98063 Gioiosa Marea (Me) - Partita IVA: 03119440836 - PEC: *metallegnosrl@pec.it*, la somma complessiva di €.13.297,91, IVA compresa, a saldo della fattura n° 1/E del 21/03/2023, registrata al protocollo generale del Comune il 31/05/2023 al n°6331, relativamente alla liquidazione a saldo per la realizzazione di un intervento di “*Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed adeguamento dei locali e degli impianti della Piscina comunale*”;
2. **Di dare atto** che la complessiva somma di €. 13.297,91, trova copertura con i fondi assegnati a questo Ente per l'anno 2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, di assegnazione di contributi, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali
3. **La presente** determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
4. **Dare atto**, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;
5. **La presente** determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Lavori Pubblici
F.to Geom. Giuseppe Franchina

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni, con separato atto attesta la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online istituito sul sito istituzionale dell' Ente (art. 302, Legge n.69/2009, art.12 L.R. n.5/2011) il giorno 06.06.2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, L.R. 3/12/1991, n. 44).

dal 06.06.2023 al 21.06.2023

Dalla Residenza Comunale, lì , 06.06.2023