



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 528 del 13.08.2025

Oggetto: CUP: J72B23001090004, il CIG B2C92E1FC1, Manutenzione straordinaria della copertura piana della scuola primaria “O. Marinelli”. Concessione proroga sui termini contrattuali.

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che con l'aggiornamento n. 2 del Programma Triennale dei lavori 2023-2025 ed elenco annuale 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2023, nell'annualità 2023 è stata prevista l'opera denominata Manutenzione straordinaria della copertura piana della scuola primaria O. Marinelli per un importo complessivo di €. 320.000,00, finanziati interamente con fondi comunali;
- che l'opera in parola è stata successivamente aggiornata nel programma triennale 2024-2026, Elenco annuale 2024, come approvata con deliberazione consigliere n. 63 del 20/12/2023, a cui è stato attribuito il codice CUI n: L00408250306202300008;
- che le funzioni di R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 vengono svolte dal dipendente di quest'amministrazione, Arch. ir. Michele Tomaselli dell'Area Tecnica 1^ U.O.;
- che con determinazione n. 716 del 09/11/2023 sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura per la redazione della documentazione progettuale, direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, liquidazioni e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in oggetto indicate, all'ing. Diego De Stalis di Udine (UD);
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 19/12/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'oggetto;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 02/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto dell'importo complessivo di €. 320.000,00 di cui €. 235.000,00 previsti per lavori di cui euro 79.461,52 per il costo della manodopera, e euro 3.037,30 per oneri di sicurezza;
- che a seguito di procedura di gara con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 921 del 31/12/2024 i lavori sono stati affidati ditta De Cecco Coperture srl di Pozzuolo del Friuli (UD) via Bierti, 20, C.F. e P.I. 00467360301, la quale ha dichiarato di partecipare in RTI con la ditta Casalini & CO srl di Bologna via dell'Intagliatore, 1

C.F. e P.I. 03245410372 e che risultano affidatarie dei lavori di che trattasi verso un prezzo di € 181.209,26 (IVA e oneri della sicurezza esclusi), pertanto verso l'importo complessivo di €. 184.246,56 IVA esclusa (€. 181.209,26 + €. 3.037,30 per oneri della sicurezza);

- che con scrittura privata autenticata Notaio dott. Alberto Piccinini Rep. n. 13433 registrato a Udine in data 21/02/2025 al n. 3593 Serie 1T, è stato costituito il sopra citato Raggruppamento Temporaneo;
- che è stato stipulato tra il Comune di Tarcento (stazione appaltante) e il citato Raggruppamento Temporaneo, il contratto di affidamento delle citate prestazioni, giusta Scrittura Privata n. 27/2025 del 16 aprile 2025;
- che in data 20/05/2025 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna dei lavori di pari data, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore;

Vista la determinazione Nr 489 dl 27.05.2025 che ha autorizzato il subappalto delle lavorazioni che riguardano la rimozione di elementi esistenti e la posa in opera di barriera al vapore e guaina bituminosa ed accessori (categorie OG1 e OS8) alla ditta TETTO TEC s.r.l.s. con sede a Reggio Emilia in via Fabio Filzi 36 - P. Iva 03034900351 per un importo pari a € 56.373,10 oneri della sicurezza compresi pari ad €. 1.225,00, iva esclusa

Dato atto che i termini contrattuali previsti dal CSA hanno previsto 84 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

Che la consegna lavori è avvenuta in data 10.01.2025 come risulta d'apposito verbale di consegna lavori e quindi la fine lavori è prevista al 12.08.2025;

Dato atto che in data 08/08/2025 con nota assunta con Prot. n. 17586-A, la ditta appaltatrice Raggruppamento temporaneo De Cecco Coperture srl di Pozzuolo del Friuli (UD) via Bierti, 20, C.F. e P.I. 00467360301, (capogruppo mandatario) - ditta Casalini & CO srl di Bologna via dell'Intagliatore, 1 C.F. e P.I. 03245410372 (mandante) ha avanzato richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di 19 gg, con posticipo del termine per l'ultimazione lavori in data 31/08/2025;

Visto che il Direttore dei Lavori incaricato, ing. Diego De Stalis, valutate le dizioni che hanno determinato la richiesta di proroga del 08.08.2025 con nota assunta in data 11/08/2025 con Prot. N 17668-A ha valutato un accoglimento della richiesta dell'appaltatore, esprimendo parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, in quanto le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate ed ascrivibili a:

copiose precipitazioni atmosferiche.

La suddetta nota di data 08/08/2025 con nota assunta con Prot. n. 17586-A ha altresì rilevato che:

la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti;

le cause non sono ascrivibili a fatti propri dell'appaltatore.

le cause non sono imputabili alla Stazione Appaltante in quanto estranea ai fatti, sia in relazione alle previsioni progettuali che a quanto occorso in corso d'opera;

Visti gli atti d'ufficio e tutto quanto sopra riportato, ritenuti validi i motivi esposti dalla ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori di che trattasi, esaminato il parere favorevole rilasciato dal Direttore dei Lavori, in ordine alla concessione di una proroga, si ritiene di accogliere la domanda;

Stabilito che non sussistono motivi per negare la proroga di 19 giorni sui termini contrattuali;

Visto il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del

Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di fare proprie le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. Di concedere la proroga di giorni 19 (diciannove) giorni sui termini contrattuali, naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori in trattazione;
3. Di stabilire, pertanto, che il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno 31 agosto 2025;
4. Di dare atto che detta proroga viene concessa alle condizioni contrattuali previste dal contratto sottoscritto in SP N. 27/2025 con la Ditta appaltatrice Raggruppamento temporaneo De Cecco Coperture srl di Pozzuolo del Friuli (UD) via Bierti, 20, C.F. e P.I. 00467360301, (capogruppo mandatario) - ditta Casalini & CO srl di Bologna via dell'Intagliatore, 1 C.F. e P.I. 03245410372 (mandante).

Proposta nr. 571 dd. 13/08/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Michele Tomaselli



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
528	13.08.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	19/08/2025

Oggetto: CUP: J72B23001090004, il CIG B2C92E1FC1, Manutenzione straordinaria della copertura piana della scuola primaria "O. Marinelli". Concessione proroga sui termini contrattuali.

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL SOSTITUTO
RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
- Eugenio Bortolotti

Riferimento pratica finanziaria: 2025/1198



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
528	13.08.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	19/08/2025

OGGETTO: CUP: J72B23001090004, il CIG B2C92E1FC1, Manutenzione straordinaria della copertura piana della scuola primaria “O. Marinelli”. Concessione proroga sui termini contrattuali.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 19/08/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/09/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 19/08/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Dott.- Bruno Bonetti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.