



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

### **Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni**

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Nr. 728 del 04.11.2025**

Oggetto: CUP: J77H23000890004 - CIG B2FFE9AB13 - Lavori di “Manutenzione straordinaria di varie strade comunali” Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

---

#### **IL RESPONSABILE**

##### **Premesso:**

- che con l'aggiornamento n. 2 del Programma Triennale dei lavori 2023-2025 ed elenco annuale 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2023, nell'annualità 2023 è stata prevista l'opera in parola per un importo complessivo di €. 343.000,00, finanziati interamente con fondi comunali;
- che l'opera in parola è stata successivamente aggiornata nel programma triennale 2024-2026, Elenco annuale 2024, come approvata con deliberazione consigliere n. 63 del 20/12/2023, a cui è stato attribuito il codice CUI n: L00408250306202300006;

**Dato atto** che con determinazione n. 715 del 09/11/2023 sono state conferite le funzioni di progettista e direzione lavori delle opere di “Manutenzione straordinaria di varie strade comunali” all'Ing. Mario Bosa di Remanzacco (UD);

##### **Richiamata:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 19/12/2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi in oggetto indicati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23/04/2024 di approvazione del progetto esecutivo degli interventi in oggetto indicati;

**Richiamata** la determina n. 759 del 18/11/2024 con la quale vengono affidati i lavori alla Ditta Val But. Inerti srl di Zuglio (UD) Frazione Formeaso s.n. C.F. e P.I. 01699400303 la quale ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di offerta del 16,581% verso un prezzo di € 209.195,27 (IVA e oneri della sicurezza esclusi), pertanto verso l'importo complessivo di €. 213.571,29 IVA esclusa (€. 209.195,27 + €. 4.376,02 per oneri della sicurezza); riportante il seguente quadro economico:

#### **A) LAVORI**

A.1) per lavori (soggetti a ribasso)	€.	155.991,84
A.2) Manodopera (non soggetta a ribasso)	€.	53.203,43
A.3) Oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	€.	4.376,02
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€</b>	<b>213.571,29</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) IVA al 22% su A)	€.	46.985,68
B.2) Spese tecniche	€.	20.143,24
B.3) Spese incentivo R.U.P.	€.	5.103,05
B.4) Prove e indagini sui materiali	€.	3.000,00
B.5) Contributo ANAC	€.	250,00
B.6) Imprevisti, ribassi	€.	53.946,74
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€</b>	<b>129.428,71</b>
<b>TOTALE GENERALE (A) + (B)</b>	<b>€</b>	<b>343.000,00</b>

**Visto** il contratto in SP n. 21/2025 sottoscritto in data 19.03.2025 tra il Comune di Tarcento e la ditta VALBUT INERTI SRL avente sede in Fraz. Formeaso a Zuglio (UD) regolante le condizioni giuridiche ed economiche del contratto d'appalto;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori protocollato con Prot. 7174 del 07/04/2025 con il quale vengono consegnati i lavori all'impresa esecutrice in data 07/04/2025;

**Rilevato** che l'affidatario, con comunicazione acquisita agli atti (PG/E 9264 del 29/04.2025 e successiva integrazione PG/E 10159 del 08/05/2025), ha richiesto l'autorizzazione al subappalto all'operatore economico FRIULIA ASFALTI S.R.L., con sede legale in via Arba n. 2 – 33097 Spilimbergo (PN) - Part. IVA e C.F. 01739700936, per un importo pari a € 60.000,00 IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che ammontano ad € 1.300,00 e che riguardano le lavorazioni individuate nelle categorie OG 3.

**Richiamata** la determina n. 318 del 12/05/2025 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta FRIULIA ASFALTI S.R.L., con sede legale in via Arba n. 2 – 33097 Spilimbergo (PN) - Part. IVA e C.F. 01739700936;

**Visto** il provvedimento di liquidazione n. 531 del 25/06/2025 Pagamento 1° SAL alla Ditta VALBUT INERTI S.R.L. per l'importo di € 143.258,17 esclusa IVA al 22%.

**Visto** il verbale di ultimazione lavori protocollato con Prot. 14791 del 03/07/2025 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono ultimati il giorno 27/06/2025.

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile dell'Area n. 523 dell'11/08/2025 con la quale vengono autorizzate le "Opere extracontrattuali" contenute nel Progetto Esecutivo.

**Visto** il provvedimento di liquidazione n. 680 del 18/08/2025 Pagamento 2° SAL alla Ditta VALBUT INERTI S.R.L. per l'importo di € 65.385,00 esclusa IVA al 22%.

**Visto** il provvedimento di liquidazione n. 720 del 05/09/2025 Pagamento 1° SAL per le Opere Extracontrattuali" alla Ditta VALBUT INERTI S.R.L. per l'importo di € 34.245,45 esclusa IVA al 22%.

**Vista** la documentazione contabile trasmessa dalla D.L. al prot.23511- 2025 del 28.10.2025 composta dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, in base alla quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e in conformità alle prescrizioni contrattuali, definendo i residui crediti a favore della Ditta VALBUT INERTI S.R.L di € 1.048,46 esclusa IVA al 22% per le opere principali e di € 172,09 esclusa IVA al 22% per le "Opere Extracontrattuali";

**Che** il Responsabile Unico del Procedimento arch.i. Michele Tomaselli ha confermato il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori;

**RITENUTO** opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore del beneficiario;

**CHE** a seguito di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione delle opere non sussistono le condizioni per mantenere vincolata la ritenuta dello 0,5% per infortuni sulle prestazioni svolte;

**EVIDENZIATO** che con la redazione del certificato di regolare esecuzione si rende necessario aggiornare il quadro economico dell'opera previsto in fase di aggiudicazione dell'appalto in base ai lavori effettivamente realizzati, secondo il quadro economico di seguito articolato:

A) LAVORI	
A.1) per lavori principali	209.691,63 €
A.2) per lavori extracontrattuali	34.417,54 €
A.3) Oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	4.376,02 €
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>248.485,19 €</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA al 22% su A)	54.666,74 €
B.2) Spese tecniche IVA e Cassa previdenza comprese	20.143,24 €
B.3) Spese incentivo R.U.P.	5.103,05 €
B.4) Prove e indagini sui materiali	2.870,66 €
B.5) Contributo ANAC	250,00 €
B.6) Economie	11.481,12 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>95.514,81 €</b>
<b>TOTALE GENERALE (A) + (B)</b>	<b>343.000,00 €</b>

**CHE** in base al rendiconto di cui al quadro economico del Certificato di regolare esecuzione avanzano dal capitolo 4672/39 e dal quadro dell'opera € 11.481,12 che vengono mandati in economia;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

**DATO atto** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del

Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

### **DETERMINA**

1. Di richiamare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. Di prendere atto dello stato finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto in base alla quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e in conformità alle prescrizioni contrattuali definendo i residui crediti a favore della Ditta VALBUT INERTI S.R.L di € 1.048,46 esclusa IVA al 22% per le opere principali e di € 172,09 esclusa IVA al 22% per le "Opere Extracontrattuali";
3. Di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del saldo alla ditta appaltatrice, corrispondente alla ritenuta dello 0,5 % per infortuni pari € 1.048,46 esclusa IVA al 22% per le opere principali e di € 172,09 esclusa IVA al 22% per le "Opere Extracontrattuali";
4. Di approvare l'aggiornamento al quadro economico dell'opera a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione come di seguito riportato:

A) LAVORI	
A.1) per lavori principali	209.691,63 €
A.2) per lavori extracontrattuali	34.417,54 €
A.3) Oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	4.376,02 €
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>248.485,19 €</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA al 22% su A)	54.666,74 €
B.2) Spese tecniche IVA e Cassa previdenza comprese	20.143,24 €
B.3) Spese incentivo R.U.P.	5.103,05 €
B.4) Prove e indagini sui materiali	2.870,66 €
B.5) Contributo ANAC	250,00 €
B.6) Economie	11.481,12 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>95.514,81 €</b>
<b>TOTALE GENERALE (A) + (B)</b>	<b>343.000,00 €</b>

5. Di dare atto che il CUP è J77H23000890004 e il CIG è B2FFE9AB13;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

7. Di mandare in economia € 11.481,12 in base al rendiconto di cui al quadro economico del Certificato di regolare esecuzione per risorse non utilizzate impegnate dal capitolo 4672/39 e libere dal quadro dell'opera;

8. Di svincolare la polizza fideiussoria n. 1027462726 rilasciata in data 17/01/2025 dalla società HDI ASSICURAZIONI SPA Sede Legale Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 ROMA – C.F./P.I 04349061004 – R.E.A. ROMA 757172 - dell'importo di euro 10.679,00 (euro diecimilaseicentosettantanove/00), ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n. 36/2023.

9. Di impegnarsi a liquidare all'appaltatore con separato atto l'importo delle ritenute a garanzia a fronte di regolare fattura elettronica.

Proposta nr. 810 dd. 04/11/2025

ISTRUTTORE

- Paolo Lisetto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Michele Tomaselli



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
728	04.11.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	06/11/2025

Oggetto: CUP: J77H23000890004 - CIG B2FFE9AB13 - Lavori di “Manutenzione straordinaria di varie strade comunali” Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
RAGIONERIA  
Barbara Poiana

Riferimento pratica finanziaria: 2025/1615



## **Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
728	04.11.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	06/11/2025

**OGGETTO: CUP: J77H23000890004 - CIG B2FFE9AB13 - Lavori di “Manutenzione straordinaria di varie strade comunali” Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/11/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/11/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 11/11/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.