



# CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE

N. 918 del Reg.

Data 05/05/2025

### ADOTTATA DAL DIRIGENTE

#### DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL' ABITATO E MARCIAPIEDI - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA IV NOVEMBRE E DELLE VIE PARTIGIANI CADUTI, ENNIO E MARTIRI D'UNGHERIA - CUP J43D21003140001 - PNRR M5C2 INV 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CIG A003C7CA9D.**

Redatta da: Trani Luciano

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE  
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**Relazione del Responsabile Unico del Procedimento**

**Premesso:**

- che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30.12.2021, che ha fatto rientrare i progetti candidati nel quadro del DPCM del 21.01.2021 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5C2.2 - Inv.2.1, sono stati individuati i Comuni assegnatari dei contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, al fine di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché a migliorare il decoro urbano e il tessuto sociale e ambientale;
- che, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 4 aprile 2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del Comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3 dello stesso decreto;
- che tra i cinque progetti beneficiari del suddetto finanziamento in favore del Comune di Grottaglie vi è l'intervento “*Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria*” dell'importo complessivo di € 500.000,00 - CUP J43D21003140001;
- che, in ottemperanza all'art. 9 del suddetto decreto interministeriale del 4 aprile 2022, è stato sottoscritto dal Sindaco avv. Ciro D'Alò l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;
- che l'articolo 3 del medesimo Atto d'obbligo pone in capo ai Comuni beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, una serie di obblighi, che si intendono in questo provvedimento tutti richiamati;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2022, il contributo ottenuto è stato iscritto negli appositi capitoli di bilancio, in entrata al capitolo 3679 e in uscita al cap. 11469/0;
- che con determina n. 136 del 30.01.2023 è stato costituito il gruppo di lavoro con il personale interno all'Ente e il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che, a seguito di procedura telematica, con Determinazione n. 166 del 02.02.2023 i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e redazione del certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento denominato “*Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana*” finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu, sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico Studio Associato ST.AR.T., degli ingegneri Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi, con sede legale in Taranto;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato validato con determina n. 1261 del 12.07.2023 della Dirigente dell'Unità “Progetti Speciali e Attuazione del PNRR” e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 20.07.2023;
- che, con determina n. 1457 del 09.08.2023 della Dirigente dell'Unità “Progetti Speciali e Attuazione del PNRR”, è stato validato e approvato il progetto esecutivo per i “*Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 PNRR M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana*” dell'importo complessivo di € 500.000,00, redatto dallo Studio Associato ST.AR.T., degli ingegneri Gianfranco Tonti e Stefano Tomassi e trasmesso con nota acquisita al protocollo comunale al n. 27652 del 07.08.2023;
- che, con determina a contrarre n. 1460 del 09.08.2023, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma “*Traspare*” della C.U.C. Montedoro (cui questo Ente ha formalmente aderito per l'espletamento delle procedure di affidamento), tra n. 10 (dieci) operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori economici iscritti

## DETERMINAZIONE NR. 918 DEL 05/05/2025 DEL SETTORE Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR

nell'elenco "albo fornitori" della CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dal C.S.A.;

- che, con determina n. 1596 del 04.09.2023, sono stati approvati i verbali del seggio di gara e i "Lavori di sistemazione strade interne all'abitato e marciapiedi - Riqualficazione dell'area di Piazza IV Novembre e delle Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri D'Ungheria - CUP J43D21003140001 – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU" sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, in favore dell'operatore economico GIAMPIETRUZZI S.R.L.– P.IVA 04531840728, con sede in Santeramo in Colle (BA), che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 13,79%, e quindi un importo pari a € 301.529,18, a cui vanno aggiunti € 7.496,74 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 309.025,92, oltre IVA al 22%;
- che, con determina n. 1955 del 26.10.2023, si è preso atto dell'avvenuto perfezionamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario dei lavori dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la determinazione n. 1596 del 04.09.2023, e si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa;
- che il contratto d'appalto con l'impresa GIAMPIETRUZZI S.R.L. è stato sottoscritto in data 20.11.2023 con rep. N. 1755;
- che i lavori sono stati consegnati in data 21.12.2023, come da verbale redatto in pari data e hanno avuto concreto inizio in data 06.02.2024, come da attestazione del direttore dei lavori trasmessa con nota prot. n. 5518 del 07.02.2024;
- che, con determina n. 92 del 22.01.2024, la ditta appaltatrice GIAMPIETRUZZI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico EVOLUZIONE ECOLOGICA srl con sede in S. Marzano di S.G. (TA) – P.IVA. 02628640738, l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 "Lavori stradali", per un importo pari ad €. 127.770,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 3.100,00, oltre IVA, come previsto dal contratto di subappalto datato 16.01.2024;
- che con Determina n. 1852 del 10.10.2024 è stata liquidata alla ditta GIAMPIETRUZZI S.R.L. l'anticipazione contrattuale del 20% di importo complessivo pari a € 75.402,32 (€ 61.805,18+ € 13.597,14 per IVA al 22% in split payment);
- che in data 05.03.2024, a seguito della nota acquisita al prot. n. 9130 del 04.03.2024 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto di avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale del "Monumento ai Caduti", i lavori in oggetto sono stati sospesi, giusta verbale redatto in pari data, in attesa dei provvedimenti del competente Segretariato Regionale per la Puglia – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia;
- che il procedimento anzidetto è stato concluso con il decreto n. 228 del 01.10.2024 del MiC Segretariato Regionale per la Puglia – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, trasmesso a questo Ente con nota acquisita al prot. n. 35535 del 01.10.2024;
- che, con nota acquisita al prot. 37179 del 11.10.2024, il MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR ha trasmesso la "autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004" richiamando le prescrizioni impartite nel parere istruttorio della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto;
- che con Determina n. 2034 del 05.11.2024 sono state approvate le variazioni progettuali redatte dal D.L. Ing. Gianfranco Tonti dello Studio Associato ST.AR.T., in recepimento delle prescrizioni del MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- che previa autorizzazione trasmessa con nota prot. 40488 del 06.11.2024, in data 18.11.2024 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa Lavori, nel quale, tenuto conto del periodo di sospensione dei lavori, è stata fissata la nuova scadenza contrattuale al 04.03.2025;
- che con Determina n. 360 del 12.02.2025 è stata concessa la proroga dei termini di ultimazione dei lavori, giusta richiesta (90 gg.) dell'impresa appaltatrice acquisita al prot. n. 5029 del 04.02.2025 e a seguito di acquisizione del parere del D.L. che ha ritenuto di concedere n. 60 (sessanta) giorni;

### Considerato

- che, con nota acquisita al prot. n. 14889 del 14.04.2025, l'impresa appaltatrice ha richiesto la seconda proroga di ulteriori 60 giorni del termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, così motivata:
  - i lavori in oggetto sono stati avviati in data 21/12/2023, giusto verbale di consegna lavori;
  - i lavori sono stati sospesi in data 05/03/2024, giusto verbale di sospensione lavori;

DETERMINAZIONE NR. 918 DEL 05/05/2025 DEL SETTORE Unità Progetti Speciali e Attuazione PNRR

- *i lavori sono ripresi in data 18/11/2024, giusto verbale di ripresa lavori;*
- *in data 13/02/2025 è stata concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni, rispetto alla richiesta di 90 (novanta) giorni;*
- *il notevole tempo intercorso tra la sospensione dei lavori e la loro ripresa, circa 8 mesi, ha inevitabilmente compromesso tutte le pianificazioni e programmazioni previste in fase di avvio;*
- *l'attività di approvvigionamento del cantiere continua ad essere fortemente condizionata dall'incertezza sulla prosecuzione delle lavorazioni, generata dalle note vicende legate alla "contestazione" dell'opera;*
- *gli intensi eventi meteorologici di carattere piovoso hanno comportato un ulteriore rallentamento dell'esecuzione delle attività e quindi dell'andamento dei lavori;*
- *le contestuali attività di manutenzione ordinaria degli impianti, in corso di esecuzione [da parte di AQP SpA], generano delle interferenze che, comportano, ulteriori rallentamenti;*
- *che con nota prot. 14895 del 14.04.2025 è stato chiesto al D.L., ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.9 del C.S.A., il parere di competenza in merito alla suddetta richiesta da parte dell'impresa appaltatrice;*
- *che con nota acquisita al prot. n. 15041 del 15.04.2025 il D.L. Ing. Gianfranco Tonti ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, riducendola a giorni 45 (quarantacinque), alla luce delle motivazioni addotte dall'impresa sul rallentamento dei lavori;*
- *che con nota prot. n. 15149 del 15.04.2025 è stato chiesto all'impresa appaltatrice di dettagliare ulteriormente le cause che hanno determinato la richiesta della suddetta proroga;*
- *che l'impresa GIAMETRUZZI S.R.L. con nota acquisita al prot. n. 16038 del 23.04.2025 ha precisato ulteriormente le motivazioni della richiesta della proroga dei termini contrattuali;*

**Preso atto**

- *che la richiesta avanzata dalla ditta GIAMPIETRUZZI S.R.L. è motivata da difficoltà rappresentate dalla stessa e verificate dalla suddetta Direzione dei Lavori;*
- *che le circostanze, come sopra sintetizzate, imprevedibili e imprevedibili, non sono riconducibili a responsabilità dell'appaltatore, né a negligenza o colpa di quest'ultimo, e giustificano i ritardi nell'esecuzione dei lavori lamentati dall'operatore economico posti alla base della richiesta di proroga avanzata;*
- *che, in forza delle predette considerazioni, non compromettendo il raggiungimento dei milestone associati dal PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore risulta quindi meritevole di accoglimento nei termini espressi nel parere del D.L.;*

**Ritenuto** di dover concedere alla ditta GIAMPIETRUZZI S.R.L. una ulteriore proroga di giorni 45 (quarantacinque) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, considerata la validità delle ragioni esposte dalla medesima e vista la sopra citata nota n. 15041 del 15.04.2025 con la quale il Direttore dei Lavori si esprime favorevolmente sull'accogliibilità della medesima riducendo la proroga dai 60 giorni richiesti dall'impresa a soli 45 giorni;

**Visti**

- *la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;*
- *il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;*
- *la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;*
- *il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;*
- *il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la parte vigente per gli interventi finanziati dal PNRR;*
- *il Capitolato Speciale d'Appalto, e in particolare l'art. 2.9;*
- 

in ragione di quanto sopra detto, si rassegna il tutto alla Dirigente del Settore "Unità Progetti Speciali e attuazione del PNRR";

Il RUP  
Geom. Luciano Trani

**LA DIRIGENTE**

DETERMINAZIONE NR. 918 DEL 05/05/2025 DEL SETTORE Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR

**Vista** la relazione e il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento;

**Ritenuta** la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "Progetti Speciali e attuazione del PNRR";

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata "Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

**Vista** la delibera di giunta Comunale n. 55 del 04.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;

**Acquisito** ai sensi dell'art. n. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DETERMINA**

1. **di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **di dare atto** del parere del D.L. espresso nella nota prot. 15041 del 15.04.2025, **di accogliere** parzialmente la richiesta formulata dall'Impresa GIAMPIETRUZZI S.R.L. con nota prot. n. 14889 del 14.04.2025, nonché per le ulteriori precisazioni trasmesse con nota prot. n. 16038 del 23.04.2025 **e di concedere** alla stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2.9 del C.S.A., una ulteriore proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per le motivazioni citate in premessa;
3. **di dare atto** che per l'effetto di tale proroga il termine di ultimazione lavori viene fissato al 16.06.2025, escludendo qualsivoglia onere per la stazione appaltante in relazione all'estensione del periodo lavorativo della ditta richiedente;
4. **di dare atto** che la proroga non è imputabile a fatto dell'Amministrazione;
5. **di dare atto** che i lavori di che trattasi dovranno essere svolti dalla ditta GIAMPIETRUZZI S.R.L. alle stesse condizioni e previsioni di cui al Contratto d'Appalto sottoscritto in data 20.11.2023, n. rep. 1755, e che, pertanto, detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
6. **di dare atto** che la concessione della predetta proroga, risultando riconducibile a circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili non riconducibili a fatto dell'Appaltatore né della Stazione Appaltante, e non comportando modifica del contratto, non può costituire motivo per l'Appaltatore dei suddetti lavori per accampare pretese diverse di quelle derivanti dagli accordi contrattuali o inammissibili iscrizioni di riserve aventi a oggetto questioni poste a fondamento della proroga di cui trattasi;
7. **di dare atto** che la spesa dell'intervento è impegnato sul capitolo, iscritto in bilancio in uscita al cap. 11469/0 del b.c. sul quale sono iscritti i fondi relativi all'intervento "PNRR (NextGenerationEu) - M5C2 INV.2.1 "Progetti di Rigenerazione Urbana" - Trasf.to statale per la Riqualificazione dell'area di Piazza IV Novembre - CUP J43D21003140001 (E-3679)";
8. **di trasmettere** il presente provvedimento e i suoi allegati al Direttore dei Lavori, Ing. Gianfranco Tonti e all'impresa appaltatrice GIAMPETRUZZI S.R.L.;
9. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luciano Trani;
10. **di dare atto** che:
  - il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: **J43D21003140001**;
  - il CIG per i lavori in oggetto è il seguente: **A003C7CA9D**;
11. **di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta, del RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6,co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

DETERMINAZIONE NR. 918 DEL 05/05/2025 DEL SETTORE Unita' Progetti Speciali e  
Attuazione PNRR

12. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt.151, comma 4°, e 183 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
13. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;
14. **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;
15. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e successivo decreto attuativo approvato con D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*".