



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

Titolo intervento: **"Realizzazione di un polo per l'infanzia in via Santa Marina Quarto"**

CUP: **B51B22000610006**

PNRR Codice Misura: **M4C1I1.1 Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione**

Decreto Finanziamento: **Decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 PNRR M4C1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**

Ministero finanziatore - Amm.ne Centrale: **Ministero dell'Istruzione Unità di missione per il PNRR**

Aree Tematiche dell'Intervento: **Realizzazione di un polo per l'infanzia**

Localizzazione: **Via Santa Marina Quarto**

Importo finanziato: **€ 3.120.000,00**

Stato di attuazione Intervento: **in fase di aggiudicazione provvisoria**

Livello di progettazione in corso:

- Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)
- Progettazione Definitiva (ex art. 23 del D. Leg.vo 50/2016)
- **Progettazione Esecutiva** (ex art. 23 del D. Leg.vo 50/2016)

Tutti i livelli conclusi: **Progettazione Definitiva**

Stato di realizzazione opera:

- Avvio procedura gara
- **Gara in corso**
- **Aggiudicazione provvisoria**
- Affidamento/Contratto
- Consegna lavori
- In fase di realizzazione
- Opera conclusa

Principali scadenze elenco (milestone e date):

- affidamento progettazione: **Definitiva 24/03/2023 – 19/05/2023**
- aggiudicazione provvisoria: **30/08/2023**
- aggiudicazione def./stipula contratto: **30/09/2023**
- avvio/consegna: **30/09/2023 - 30/12/2024**
- conclusione/ultimazione: **10/05/2025**
- collaudo: **01/06/2025 - 30/09/2025**

Prossima scadenza (milestone e data): **Avvio dei lavori entro il 30/11/2023**

Data conclusione prevista: **31/03/2026**

Data

30/08/2023

Il R.U.P.

Arch. Lidia Cuffaro

