



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

Titolo intervento:

- SU REGIS: **“Stazione di posta Corso Umberto I – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà”**
- SULLA DETERMINA DI NOMINA RUP: **“RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SERRADIFALCO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ”**

CUP: **B54H22000350006**

Decreto Finanziamento: **Decreto del 30.12.21 di cui al DPCM 21.01.21 e successivo D.M. Interno del 02.04.23**

Ministero finanziatore - Amm.ne Centrale: **Ministero Lavoro e Politiche sociali**

Aree Tematiche dell'Intervento: **M5.C2.I1.3.2 - Housing First e stazioni di posta - Stazioni di posta**

Localizzazione: **Via Serradifalco**

Importo finanziato: **€ 2.500.000,00**

Stato di attuazione Intervento: **In fase di Affidamento Progettazione Esecutiva**

Livello di progettazione in corso:

- Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)
- Progettazione Definitiva (ex art. 23 del D. Leg.vo 50/2016)
- **Progettazione Esecutiva**

Tutti i livelli conclusi:

Stato di realizzazione opera:

- Avvio procedura gara
- Gara in corso
- Aggiudicazione provvisoria
- Affidamento/Contratto
- Consegna lavori
- **In fase di realizzazione**
- Opera conclusa


Principali scadenze elenco (milestone e date):

- affidamento progettazione: **esecutiva 01/02/2024-28/02/2024**
- aggiudicazione provvisoria: **01/02/2024**
- aggiudicazione def./stipula contratto: **01/03/2024**
- avvio/consegna: **01/04/2024-31/12/2024**
- conclusione/ultimazione: **31/12/2024**
- collaudo: **01/01/2025-31/03/2025**

Prossima scadenza (milestone e data):

Data conclusione prevista: **31/03/2026**

Data **30/08/2023**


I/R.U.P.
Arch. Maria Piazza