



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

Titolo intervento	Sistemazione e riqualificazione Atrio Cavaliere
CUP	B59J21004490001
PNRR - M-C-I- evidenziare Titoli	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
Decreto Finanziamento	Decreto InterMinisteriale del 30.12.21 di cui al DPCM 21.01.21 e D.M. Interno del 02.04.21
Ministero finanziatore	Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con: Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - RGS Ministero dell'interno - DAIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Dip. OO.PP. Politiche abitative e Urbane
Amm.ne Centrale	Ministero dell'Interno
Aree Tematiche dell'intervento	Rigenerazione urbana
Localizzazione	Atrio Cavaliere
Importo finanziato	860.000,00 €
Stato di attuazione Intervento	<u>In fase esecuzione</u>
Livello di progettazione in corso	Tutti i livelli conclusi
Stato di realizzazione opera	<u>Aggiudicazione provvisoria</u>
Principali scadenze da Atto concessione (milestone e date)	aggiudicazione provvisoria: 30.07.2023 aggiudicazione def/contratto: 30.09.2023 collaudo: 31.03.2026
Prossima scadenza (milestone e data)	<u>30.09.2023 (contratto)</u>
Data conclusione prevista	31.03.2026
Note eventuali	

Data:	i R.U.P.
15/09/2023	Geom. Onofrio Lisuzzo