

piano ATTUAZIONE 2017

COMUNE: VENZONE

n.	nome dell'intervento	anno di finanziamento	importo dell'opera	tipo di finanziamento	R.U.P.	descrizione stato attuale dell'opera	prossima scadenza	eventuali problematiche riscontrate	cronoprogramma di spesa			progettista	ditta
									2018	2019	2020		
1	LAVORI DI MODIFICA E REGOLARIZZAZIONE FERMATA TPL AL KM 163+950 DELLA SS 12 "PONTEBBANA"	2017	103000	REGIONALE E FONDI COMUNALI	ARCH DAVID MAINARDIS	lavori affidati in attesa di inizio lavori	FINE LAVORI 31/12/2018		103000	0	0	studio Gta-Tolmezzo	CESARE GIULIO - TARVISIO
2	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONE CARNIA ILOTTO	2017	57000	FONDI REGIONALI COMUNALI ED UTI	ARCH DAVID MAINARDIS	lavori affidati in attesa di inizio lavori	FINE LAVORI 31/12/2018		57000	0	0	ing. Cossalter Mauro-Tolmezzo	IECIAM 1998 - VILLA SANTINA
3	INTERVENTO PER LA "MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE IN ELEVAZIONE RESIDUA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI E REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO SUL BARBACANE DELLE MURA SUD-OVEST"	2008	300000	FONDI REGIONALI	ARCH DAVID MAINARDIS	lavori in fase di completamento	FINE LAVORI 31/12/2018		155901,7		0	arch. Bindi	SICEA SRL - NIMIS
5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2017	36000	FONDI PC REGIONE	ARCH DAVID MAINARDIS	lavori aggiudicati e in fase di inizio	FINE LAVORI 31/12/2018		36000	0	0	Marini Francesco	SACILOTTO SRL - SPILIMBERGO
6	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA', STRADE COMUNALI VARIE, PARCHEGGIO SAN GIOVANNI	2016	100000	FONDI REGIONALI	ARCH DAVID MAINARDIS	lavori in fase di completamento	FINE LAVORI 15/04/2018 - RENDICONTAZIONE 30/06/2018		34444,79			Arch. David Mainardis	ICE SRL - VENZONE

OPERE 2018

COMUNE: VENZONE

n.	nome dell'intervento	anno di finanziamento (se diverso dall'anno in corso)	importo dell'opera	tipo di finanziamento	R.U.P.	descrizione sommaria dell'opera	prossima scadenza	eventuali problematiche riscontrate	cronoprogramma di spesa		
									2018	2019	2020
1	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE	2017	100000	REGIONALE FONDO MONTAGNA 2017	ARCH. DAVID MAINARDIS	ASFALTATURE E MIGLIORAMENTI DELLA VIABILITA'	15 luglio 2018 incarico progettazione	NESSUNA	8000,00	92000,00	0
3											
4											
5											

