




**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**PROVINCIA
DI PAVIA**

RELAZIONE SULLO STATO DEL PROGETTO

RIEPILOGO DEL PROGETTO

DATA DELLA RELAZIONE	NOME PROGETTO	PREPARATO DA
11/02/2026	ISTITUTO CAIROLI DI PAVIA: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA" C.U.P.: I11B22000520009	ANTONIO MASSARO (RUP)

MISSIONE COMPONENTE

ATTIVITÀ	
Missione	Missione 4
Componente	Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” – scorrimento graduatoria finanziato Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.3

LINEA DI INVESTIMENTO

- Per € 1.340.000,00: FONDI PNRR - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, con cui è stato finanziato, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 85 del 2022 per i soli interventi candidati dalle province e città metropolitane con contestuale autorizzazione all'avvio degli interventi stessi
- Per € 650.000,00 Fondi di Bilancio della SA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Realizzazione nuova palestra dell'edificio scolastico Cairoli. Le scelte progettuali hanno condotto all'idea di progettare un padiglione a sé stante rispetto alla scuola che cercasse un dialogo con il corpo storico, con le mura e con la città. Nell'elaborare il progetto si è delineato da subito il tema tipologico dell'edificio che ha trovato nella pianta basilicale con copertura gradonata la propria possibilità di espressione e di dialogo con la città. Questa sezione permette di guadagnare altezza allontanandosi dall'edificio storico. I tre gradoni rappresentano idealmente anche le

aree gioco al loro interno. Il gradone più basso, con copertura a mt 5,60, indica gli spazi di deambulazione. Il secondo gradone, mt 7,20, delinea l'ingombro dell'area di gioco del campo di pallacanestro, infine il terzo gradone, mt 8,80, indica l'area di gioco per la pallavolo. L'altezza massima del fabbricato si imposta al primo marcapiano dell'edificio storico. Le coperture della palestra sono tetti verdi di tipo estensivo. Questo ci permette una sorta di risarcimento verde dell'area a giardino sottratta al fine di poter edificare la palestra. Inoltre, già dal piano primo del palazzo Olevano si coglierà il tetto verde che ripropone idealmente il tema del terrapieno che ha caratterizzato da sempre questo luogo l'edificio proposto si pone allineato al muro di confine sud, mantenendo una discreta distanza con i due elementi caratterizzanti il giardino: il pozzo e l'edicola. Proprio l'edicola è stata oggetto di una delle prescrizioni da parte della Soprintendenza che ha richiesto venisse effettuato il restauro della stessa oltre al muro su cui è edificata. Per questo motivo si è creato un cono ottico che ne rafforza la presenza coinvolgendola attraverso delle opere che permettono di assaporare sia l'atto compositivo iniziale, sia di metterla in evidenza.





INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

ATTIVITÀ	% COMPLETAMENTO	DATA DI SCADENZA	UNITÀ	NOTE
PROGETTAZIONE	100	LUGLIO 2023		
AFFIDAMENTO LAVORI	100	15 SETTEMBRE 2023		
AVVIO LAVORI	100	30 NOVEMBRE 2023		
CONCLUSIONE	70	31 MARZO 2026		

SINTESI BUDGET

CATEGORIA	SPESA	% DEL TOTALE	NOTE
Importo finanziato dal PNRR	1.340.000,00		
Altro	650.000,00		

STATO DI AVANZAMENTO

ISTANZA	PROGETTATO	IN CORSO	CONCLUSO
X	X	X	