

# **CITTA' DI GROTTAGLIE**

Provincia di Taranto

\*\*\*\*\*

## **DETERMINAZIONE**

**N. 528 del Reg.**

**Data 20/06/2022**

### **ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE "Ufficio Lavori Pubblici"**

**OGGETTO: DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30.01.2020. "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DELLE VIE MARCONI, DELLE TORRI, PARINI". IMPORTO COMPLESSIVO € 239.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: J43D21004670001 – CIG: 8894365630.**

Redatta da: Caputo Davide

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE  
CAPUTO DAVIDE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Premesso**

- che con Deliberazione n. 147 del 26.05.2021 la Giunta Comunale ha stabilito di destinare il contributo di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del MISE del 30 gennaio 2020, nonché il contributo aggiuntivo di cui al decreto del MISE dell'11 novembre 2020, iscritti in bilancio al cap. 11471, alla realizzazione dell'intervento "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche", per un importo pari a € 239.000,00, formulando apposito atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure per gli adempimenti necessari alla esecuzione dei lavori;
- che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 506 del 11.06.2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico per l'espletamento delle funzioni tecniche di: RUP, Progettista e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 303 del 06.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche" dell'importo complessivo di € 239.000,00, avente il seguente quadro economico

**A) Lavori**

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 185.880,01
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 191.456,41</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.145,64	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	
f) Imprevisti	€ 21.091,06	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 47.543,59</b>	

**TOTALE GENERALE (A + B) € 239.000,00**

- che, con determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 870 del 17.09.2021, i "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche" sono stati aggiudicati in via definitiva in favore dell'Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l. con sede in Taranto alla Via del Faro n. 57- P.IVA 00975680737, per un importo netto di € 167.292,01 oltre € 5.576,40 per oneri della sicurezza ed oltre € 17.286,84 per IVA al 10% pari a complessivi € 190.155,25, ed assunti dalla stessa con Contratto d'Appalto Rep. n. 1713 del 18.10.2021;
- che, con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 937 del 06.10.2021, è stato approvato il seguente nuovo quadro economico rideterminato a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

**A) Lavori**

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 185.880,01	
a detrarre ribasso d'asta del 10%	- € 18.588,00	
sommano lavori al netto	€ 167.292,01	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40	
<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 172.868,41</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

a) I.V.A. lavori 10%	€ 17.286,84	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	

DETERMINAZIONE NR. 528 DEL 20/06/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

f) Imprevisti	€ 21.091,06	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		<b>€ 45.684,79</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>		<b>€ 218.553,20</b>
<b>Economie di gara</b>		<b>€ 20.446,80</b>

- che i lavori sono stati consegnati in data 12.10.2021, come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data in cui veniva fissato al 10.03.2022 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 1195 del 03.12.2021 è stato approvato e liquidato il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24.11.2021 dell'importo netto di € 47.512,86 (€ 45.980,19 + € 1.532,67 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 52.002,83 (€ 47.275,30 + € 4.727,53 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che in data 13.12.2021 i lavori sono stati sospesi come risulta dal verbale di sospensione redatto in pari data;
- che i lavori sono ripresi in data 10.01.2022 come risulta dal verbale di ripresa redatto in pari data;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 142 del 22.02.2022 è stato approvato e liquidato il 2° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto 16.02.2022 dell'importo netto di € 102.332,38 (€ 99.039,48 + € 3.292,90 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 59.999,96 (€ 54.545,42 + € 5.454,54 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che in data 25.03.2022 i lavori sono stati sospesi per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera finalizzata alla modifica del marciapiede di via delle Torri nel tratto compreso tra via Pisanelli e via Sonnino, così come richiesto dall'Amministrazione Comunale, così come risulta dal verbale di sospensione redatto in pari data;
- che con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 323 del 21.04.2022 è stato approvato e liquidato il 3° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20.04.2022 dell'importo netto di € 160.957,51 (€ 155.765,33 + € 5.192,18 per oneri della sicurezza), nonché il Certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 64.165,20 (€ 58.332,00 + € 5.833,20 per IVA al 10%), sottoscritto dell'Impresa senza riserve;
- che, per quanto sopra, in data 16.05.2022 il sottoscritto in qualità di D.L. ha redatto la suddetta perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica, Quadro Economico, Computo Metrico di Perizia, Quadro Comparativo, Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, n. 2 Elaborati Grafici, il cui Quadro Economico risulta così strutturato:

<b>A) Lavori</b>	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 207.182,31
a detrarre ribasso d'asta del 10%	- € 20.718,23
sommano lavori al netto	€ 186.464,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 192.040,48</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.204,05	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	
f) Imprevisti	€ 1,78	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		<b>€ 26.512,72</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>		<b>€ 218.553,20</b>
<b>Economie di gara</b>		<b>€ 20.446,80</b>

- che alla presente perizia è stato allegato l'Atto di Sottomissione ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserve, con il quale viene stabilito di concedere una proroga di giorni 30 (trenta) al termine di ultimazione dei lavori;
- che i lavori previsti in perizia consisteranno nell'allargamento del marciapiede di via Delle Torri, nel tratto compreso tra via Pisanelli e via Sonnino per uniformarlo a quello prospiciente e per consentire una maggiore fruibilità da parte degli utenti e dei diversamente abili così come richiesta

## DETERMINAZIONE NR. 528 DEL 20/06/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

dall'Amministrazione Comunale. L'allargamento del suddetto marciapiede comporterà di fatto un restringimento dell'unica corsia esistente in quel tratto, già a senso unico, riducendola ad una larghezza pari a mt. 4,50, che risulta conforme alle norme del C.d.S, inibendone la sosta dei veicoli. Oltre alle quantità delle opere necessarie per la realizzazione dell'allargamento del suddetto marciapiede, nella presente perizia sono state assestate alcune quantità di progetto. Inoltre, è stata prevista la posa in opera delle piastrelle in ceramica decorate, anche su via Delle Torri, utilizzando parte delle quantità di progetto previste sulle via Marconi e Parini. Sulla via Parini e su via Alfieri, è stata variata la posizione delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche per esigenze legate allo stato dei luoghi, con particolare riferimento agli accessi delle abitazioni private.

- che, per i lavori di perizia con nota prot. n. 16324 del 26.05.2022, è stato richiesto al Responsabile della Polizia Locale il rilascio del parere di competenza;

**Preso atto** del Parere Favorevole espresso sulla suddetta perizia di variante in data 13.06.2022 dal Comando della Polizia Locale e trasmesso a questo Ufficio con prot. n. 18451 del 14.06.2022;

**accertato** che per le opere proposte in Perizia ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, poiché non alterano la natura del progetto e del contratto d'appalto ed il loro ammontare pari a € 19.172,07, circa l'11% del valore del contratto principale, è contenuto nel limite previsto dal suddetto articolo, ossia il 15%;

### **dato atto**

- che l'importo dei lavori aggiuntivi trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione accantonate per imprevisti ed economie nel quadro economico rideterminato a seguito di aggiudicazione definitiva approvato con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 937 del 06.10.2021, senza necessità di aggiungere ulteriori risorse economiche, e quindi rimanendo sempre all'interno dell'importo complessivo del quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 303 del 06.09.2021;
- che l'Impresa ha sottoscritto l'Atto di sottomissione senza riserve;
- che la proroga di giorni 30 (giorni) è commisurata alla consistenza delle opere previste in perizia;

**Ritenuto** che la presente perizia, sia meritevole di approvazione, nella necessità di provvedere in merito,

### **Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte vigente;
- il DM 15.05.2019 n. 49;
- il Parere Favorevole prot. n. 18451 del 14.06.2022, rilasciato dal Comando di Polizia Locale;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 28 del 30.12.2021 – prot. n. 38274 del 30.12.2021, con il quale il Sindaco ha disposto di attribuire al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con coeva assegnazione della relativa posizione organizzativa, fino al 30.06.2022;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 320 del 29.09.2021 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 183 – settimo comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. **Di approvare** la perizia di variante dei "Lavori per il completamento della messa in sicurezza dei marciapiedi di via Marconi e abbattimento delle barriere architettoniche", dell'importo complessivo di € 239.000,00 redatta dal sottoscritto RUP e Direttore dei lavori in data 16.05.2022 avente il seguente quadro economico:

### **A) Lavori**

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 207.182,31
a detrarre ribasso d'asta del 10%	- € 20.718,23
sommano lavori al netto	€ 186.464,08

DETERMINAZIONE NR. 528 DEL 20/06/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.576,40
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 192.040,48</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
a) I.V.A. lavori 10%	€ 19.204,05	
b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 3.344,00	
c) C.N.P.A.I.A 4% su b)	€ 133,76	
d) Compenso Incentivante	€ 3.829,13	
f) Imprevisti	€ 1,78	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		<b>€ 26.512,72</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>		<b>€ 218.553,20</b>
Economie di gara		€ 20.446,80

3. **Di dare atto** che la maggiore spesa per lavori di € 19.172,07, al netto del ribasso d'asta, risulta contenuta nel limite previsto dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (15% dell'importo contrattuale),
4. **Di dare atto** che per il maggiore importo netto dei lavori di € 19.172,07, l'Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto, ha sottoscritto in data 16.05.2022, per accettazione lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, senza riserve;
5. **Di dare atto** che sulla presente Perizia di Variante è stato espresso Parere Favorevole da parte del Comando della Polizia Locale, prot. n. 18451 del 14.06.2022;
6. **Di dare atto** che con l'approvazione della presente Perizia di Variante viene concessa una proroga di giorni 30 (trenta) al termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
7. **Di impegnare** con il presente atto il maggiore importo di perizia lordo pari ad **€ 21.089,28** (€ 19.172,07 + € 1.917,21 per IVA al 10%), in favore dell'Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l., sul capitolo 11471 del corrente esercizio finanziario, dando atto che la stessa trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione accantonate per imprevisti ed economie nel quadro economico rideterminato a seguito di aggiudicazione definitiva approvato con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 937 del 06.10.2021, senza necessità di aggiungere ulteriori risorse economiche, e quindi rimanendo sempre all'interno dell'importo complessivo del quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 303 del 06.09.2021;
8. **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: 8894365630;
9. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto geom. Davide Caputo Responsabile del Settore LL.PP.;
10. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo *on line* ed in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso sarà inserito nel portale dell'amministrazione trasparente, sotto-sezione "bandi di gara e contratti";
11. **Di demandare** al settore Segreteria generale i successivi adempimenti di competenza quali: l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio.

DETERMINAZIONE NR. 528 DEL 20/06/2022 DEL SETTORE Ufficio Lavori Pubblici

Il sottoscritto geom. Davide Caputo Responsabile del Settore LL.PP., giusto Decreto Sindacale n. 28 del 30.12.2021 – prot. n. 38274 del 30.12.2021, attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del DPR 62/2016.