

# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 75 del Reg.

Del 05.09.2016

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP**

OGGETTO	DELIBERA G.M. N°120 DEL 12-08-2015, DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO IMPIANTO DI ESERCIZIO - ' GIOVANNI FALCONE' P.A.G. - SICUREZZA E LEGALITÀ - INIZIATIVA 'IO GIOCO LEGALE' NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 CODICE C.U.P.:C69B11000350001 IMPEGNO DI SPESA
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra  
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI  
PUBBLICI**

**N. 75 del 05.09.2016**

**N. 231 Del 06.09.2016 Registro Generale**

**OGGETTO: DELIBERA G.M. N°120 DEL 12-08-2015, DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO IMPIANTO DI ESERCIZIO - ' GIOVANNI FALCONE' P.A.G. - SICUREZZA E LEGALITÀ - INIZIATIVA 'IO GIOCO LEGALE' NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 CODICE C.U.P.:C69B11000350001 IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di settembre nel proprio ufficio

## **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

### **PREMESSO:**

**Che** il Comune di Sinagra è stato ammesso al finanziamento di € 509.000,00 per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013"**, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011;

**Che** con Delibera del Consiglio Comunale n°24 del 10/07/2012, è stato approvato in variante al vigente strumento urbanistico, il progetto preliminare in atti relativo alla **REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO**, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici;

**Che** è stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici la progettazione esecutiva di cui in oggetto avente importo complessivo pari a € 595.000,00, di cui € 421.361,64, lavori compreso oneri per la sicurezza, ed € 173.638,36, per somme a disposizione;

**Che** i succitati lavori avente importo complessivo di € 595.000,00, sono finanziati per € 509.000,00 con i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 03/08/2011, nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013" – Iniziativa quadro "Io Gioco Legale"** ed € 86.000,00, con fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;

**Che** il Quadro Tecnico Economico, distinto per competenza di spesa (Fondi Ministero – Fondi Comunali), allegato al progetto esecutivo e approvato con la Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 è così distinto:

<b>RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA (FONDI MINISTERO – FONDI COMUNALI)</b>			
<b>LAVORI</b>	<b>FONDI MINISTERO</b>	<b>FONDI COMUNALI</b>	<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO</b>
Lavori soggetti a r.a.	€.358.303,69	€.51.272,62	€.409.576,31
Oneri della sicurezza	€. 10.309,99	€. 1.475,34	€. 11.785,33
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€.368.613,68</b>	<b>€.52.747,96</b>	<b>€.421.361,64</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONI</b>			
Iva 21%	€. 77.408,87	€.11.077,07	€. 88.485,94
Manifestazione conclusiva	€. 3.000,00		€. 3.000,00
Targa celebrativa in bronzo	€. 1.000,00		€. 1.000,00
Pubblicazione Bando di Gara	€. 6.000,00		€. 6.000,00
Verifiche e competenze collaudatore statico	€. 5.000,00		€. 5.000,00
Incentivo UTC art. 92 D. Lgs. 163/2006	€. 3.317,52	€. 474,73	€. 3.792,25
Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi on. fisc.	€.15.000,00	€. 3.000,00	€. 18.000,00
Competenze sicurezza esecuz. inclusi on. fisc.	€. 5.000,00	€. 1.000,00	€. 6.000,00
Incentivo RUP art. 92 D. lgs 163/2006	€. 1.843,07	€. 263,74	€. 2.106,81
Imprevisti ed arrotondamento < 5% di A)	€. 5.750,86	€. 2.436,50	€. 8.187,36
Studio Geol., indagini e acquisto sezione area		€.15.000,00	€. 15.000,00
Economie progettazione UTC	€.17.066,00		€. 17.066,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€.509.000,00</b>	<b>€.86.000,00</b>	<b>€.595.000,00</b>

**Che** è stata effettuata in data 23/01/2013, giusto Provvedimento prot. n°1099, la verifica del progetto esecutivo ai sensi degli art. Art. 52 e 54, comma 6, Regolamento D.P.R. 207/2010 (Ex art. 47 D.P.R. 554/99);

**Che** il progetto è munito del parere tecnico favorevole a condizioni n° 1118 del 23/01/2013, reso ai sensi dell'art. 5 della LR 12/2011;

**Che con propria Determinazione n°12 del 28/02/2013, si è deciso:**

- 1)-**Di procedere** alla scelta del contraente per la esecuzione dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”**, Ammesso al finanziamento con Decreto dell’Autorità di Gestione del 03 Agosto 2011 nell’ambito del PON FERS **“Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo 2.8 “IO GIOCO LEGALE”**, a mezzo di Procedura Negoziata senza pubblicazione di Bando, ai sensi dell’art. 57 comma 6 e dell’art. 122 comma 7 del Codice del D. Lgs 163/2006 , con il criterio di cui all’ art. 81, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed in presenza di almeno dieci imprese ammesse, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006;
- 2)-**Di approvare**, per lo scopo, l’allegato avviso di manifestazione d’interesse, predisposto dal R.U.P. unitamente allo schema di domanda completo di dichiarazione che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale. A tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, espletare indagini di mercato per la predisposizione di un elenco di Imprese tra i quali individuare mediante sorteggio, esclusivamente n°20 operatori

economici (se sussistono aspiranti idonei in tale numero), da invitare a presentare offerte alla procedura negoziazione senza previa pubblicazione di un bando di gara.

- 3)-**Di fissare** i termini per la manifestazione di interesse da parte delle imprese interessate in giorni quindici dall'affissione del relativo avviso all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune;
- 4)-**Di approvare l'unito schema di** lettera di invito, da inviare, successivamente, unitamente agli schemi predisposti dall'Ente per le dichiarazioni, alle venti imprese individuate con le modalità di cui al superiore punto 2);
- 5)-**Di dare atto**, ancora, che la sottoscrizione del contratto, con l'aggiudicatario della procedura negoziata non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo;
- 6)-**Di dare atto**, inoltre, che è' esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza;
- 7)-**Di dare atto**, altresì che alla spesa, pari ad €. 595.000,00, si farà fronte per quanto a €.509.000,00 nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013"**, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011 ed €. 86.000,00 con fondi del Bilancio Comunale;
- 8)-**Di dare mandato** al Responsabile dell'Albo *on line* del Comune di pubblicare l'unito avviso, lo schema di domanda e lo schema di lettera d'invito allegati al presente provvedimento nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 3).

**Che** con propria Determinazione n°15 del 05/03/2013, si è deciso:

- 1)-**Di approvare** l'allegato atto di rettifica dell'Avviso di Manifestazione di Interesse e dello Schema di Lettera di invito da inviare successivamente alle n°20 Imprese sorteggiate ad ogni effetto di Legge per errata corrige;
- 2)-**Di dare atto** che l'errata corrige, dell'Avviso di Manifestazione di Interesse, verrà reso pubblico mediante pubblicazione all' Albo Pretorio on line del Comune e nel sito ufficiale del Comune all'indirizzo [www.comunedisinagra.it](http://www.comunedisinagra.it), nel rispetto dell'art. 122, del Codice dei Contratti, trattandosi di appalto sotto soglia;
- 3)-**Di dare atto, ancora**, che lo Schema di Lettera di Invito rettificato sarà successivamente inviato alle n°20 Imprese sorteggiate nei termini previsti dallo stesso;
- 4)-**Di dare atto, altresì**, che in relazione alle correzioni apportate, il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione viene posticipato per il **25/03/2013, ore 13,00** e, conseguentemente, l'apposito sorteggio pubblico delle n°20 Imprese a cui rivolgere l'invito è fissato per il **26/03/2013, ore 10,00:**
- 5)-**Di dare atto, infine**, che restano ferme ed immutate tutte le statuizioni non oggetto di modifica e contenute nella Determinazione n°12 del 28/02/2013;
- 6)-**Di dare mandato** al Responsabile dell'Albo *on line* del Comune per la pubblicazione del presente Provvedimento.

**Che** in data 01/03/2013 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, dal 01/03/2013 al 18/03/2013, apposito avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di che trattasi, il cui termine ultimo perentorio di presentazione delle istanze era stabilito al 18/03/2013 ore 13,00, con fissazione del sorteggio in seduta pubblica per il giorno 19/03/2013, ore 10,00;

**Che** in data 05/03/2013 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, dal 05/03/2013 al 25/03/2013, apposito avviso di errata corrige, posticipando il termine ultimo perentorio di presentazione delle istanze al 25/03/2013 ore 13,00, con fissazione del sorteggio in seduta pubblica per il giorno 26/03/2013, ore 10,00;

**Che** alla manifestazione di interesse di riferimento sono pervenute n° 56 richieste da parte di Imprese Singole e/o Associate, tutti nei termini, come risultante dal verbale di sorteggio in data 26/03/2013 che stato pubblicato all'A.P. in uno al verbale di gara;

**Che** in data 26/03/2013, ore 10,30 giusto Verbale di Sorteggio in pari data, succitato, si è proceduto all'estrazione, in seduta pubblica, di n. 20 Imprese Singole e/o Associate, che saranno invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 122 comma 7 art. 57 comma 6 del Codice così come previsto dalla lettera del suddetto Avviso;

**Che** in data 18/04/2013 si è fatto luogo all'espletamento della Procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento di che trattasi in relazione al quale è stato redatto il conseguente Verbale

Gara pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/04/2013 al 27/04/2013, senza rilievi e/o reclami nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dal quale risulta aggiudicataria l'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, con il ribasso del 29,8893%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €409.576,31, oltre I.V.A. ed oneri di sicurezza, e così per nette €287.156,82, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €11.785,33, e quindi per complessivi €298.942,15, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €122.419,49, oltre IVA;

**Che** con propria Determinazione n°21 del 06/05/2013, è stato approvato definitivamente il Verbale di Gara della Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., dal quale risulta che il nuovo quadro economico è così distinto:

<b>RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA</b>			
<b>(FONDI MINISTERO – FONDI COMUNALI)</b>			
<b>DOPO PROCEDURA NEGOZIATA</b>			
<b>LAVORI</b>	<b>FONDI MINISTERO</b>	<b>FONDI COMUNALI</b>	<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO</b>
Lavori soggetti a r.a.	€251.209,23	€35.947,59	€287.156,82
Oneri della sicurezza	€ 10.309,99	€ 1.475,34	€ 11.785,33
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€261.519,22</b>	<b>€37.422,93</b>	<b>€298.942,15</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONI</b>			
Iva 21%	€ 54.919,03	€ 7.858,81	€ 62.777,84
Manifestazione conclusiva	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Targa celebrativa in bronzo	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Pubblicazione Bando di Gara	€ 6.000,00		€ 6.000,00
Verifiche e competenze collaudatore statico	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Incentivo UTC art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 3.317,52	€ 474,73	€ 3.792,25
Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi on. fisc.	€15.000,00	€ 3.000,00	€ 18.000,00
Competenze sicurezza esecuz. inclusi on. fisc.	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00
Incentivo RUP art. 92 D. lgs 163/2006	€ 1.843,07	€ 263,74	€ 2.106,81
Imprevisti ed arrotondamento < 5% di A)	€ 5.750,86	€ 2.436,50	€ 8.187,36
Studio Geol., indagini e acquisto sezione area		€15.000,00	€ 15.000,00
Economie progettazione UTC	€17.066,00		€ 17.066,00
Economia per ribasso d'asta	€107.094,46	€15.325,03	€122.419,49
Economia IVA 21% su ribasso d'asta	€22.489,84	€ 3.218,26	€ 25.708,10
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€509.000,00</b>	<b>€86.000,00</b>	<b>€595.000,00</b>

**Che** in data 08/07/2013, è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^;

**Che** con nota prot. n°11043 del 14/10/2013 questo Comune ha trasmesso al Ministero dell'Interno, dopo due incontri preliminari di **Help Desk** tenutesi il 19/07/2013 e 05/09/2013 presso la Prefettura di Catania, con funzionari a tanto delegati dal detto Ministero, tutta la documentazione necessaria per l'emissione del Decreto di approvazione del Contratto di appalto n°331/2013 del 08/07/2013;

**Che** con nota prot. n°555/PONSICLI2.8(B)/U/0002685/2013 del 22/11/2013, trasmessa per e-mail il 25/11/2013, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – P.A.G. Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 (ex Linea di Intervento 2.8 b) del Ministero dell'Interno, quale Ente finanziatore, ha comunicato che il suddetto Contratto non risulta stipulato nelle forme di cui all'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n°163/2006, ossia in forma digitale, pertanto privo di efficacia, restando quest'ultimo Dipartimento in attesa di un nuovo Contratto rispondente alle forme di legge;

**Che** il Segretario Comunale di questo Comune, dopo contatti telefonici avuti con Funzionari del Ministero dell'Interno, ha spiegato che i Comuni non sono tenuti a stipulare i contratti nella forma digitale, inviando, per lo scopo, mediante posta elettronica la Deliberazione della Corte dei Conti - sez. Regionale di controllo per la Lombardia 18/03/2013 n°97/2013/PAR, con la quale i Comuni possono continuare stipulare i Contratti in forma cartacea;

**Che** con nota prot. n°555/PONSICLI2.8(B)/U/0000183/2014 del 16/01/2014, il Ministero dell'Interno, in relazione a quanto precede ha trasmesso copia del Decreto di approvazione del Contratto di Appalto, pertanto, si è nelle condizioni di potersi attivare per la Consegna dei lavori;

**Che** con successiva nota prot. n° 555/PONSICLI2.8(B)/U/0000269/2014 del 27/01/2014, il Prefato Ministero ha rappresentato che l'efficacia del Decreto, trasmesso con la superiore nota è sospesa con effetto immediato, nelle more che questo Comune apporti delle modifiche al Contratto di Appalto n°331/2013, nel senso che occorre suddividere le somme tra il Finanziamento da parte del Ministero e il cofinanziamento da parte Comunale, come da prospetto allegato alla succitata nota, meglio di seguito indicato:

PROSPETTO PER COMPETENZA DI SPESA (FONDI MINISTERO – FONDI COMUNALI) <b><u>ALLEGATO ALLA NOTA N°555/PONSICLI2.8(B)/U/0000269/2014 del 27/01/2014</u></b>			
	Fondi PAG	Cofinanziamento Comunale	Totale
<b>A) Importo dei lavori da progetto esecutivo e determina a contrattare</b>	€.368.613,68	€.52.747,96	€.421.361,64
<b>B) Importo dei lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa)</b>	€.358.303,69	€.51.272,62	€.409.576,31
<b>C) Oneri della Sicurezza (IVA esclusa)</b>	€.10.309,99	€.1.475,34	€.11.785,33
<b>D) Ribasso del 29,8893%</b>	€.107.094,46	€.15.325,03	€.122.419,49
<b>E) Importo dei lavori conseguente al ribasso del 29,8893% (IVA esclusa) (B-D)</b>	€.251.209,23	€.35.947,59	€.287.156,82
<b>F) Importo contrattuale – importo dei lavori ribassato, al lordo degli oneri della sicurezza (IVA esclusa) (E+C)</b>	€.261.519,22	€.37.422,93	€.298.942,15
<b>G) IVA al 22% dell'importo contrattuale</b>	€.57.534,23	€.8.233,05	€.65.767,27
<b>H) Importo contrattuale al lordo dell'IVA (F+G)</b>	€.319.053,44	€.45.655,98	€.364.709,42

**Che** in relazione a quanto sopra con propria Determinazione n°13 del 19/02/2014 si è deciso:

1)-In relazione ai lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”**, finanziato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013”**, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011, di prendere atto e approvare il Quadro Economico meglio individuato nel prospetto allegato alla nota prot. n° 555/PONSICLI2.8(B)/U/0000269/2014 del 27/01/2014, del

Prefato Ministero, così di seguito indicato:

<b>PROSPETTO PER COMPETENZA DI SPESA (FONDI MINISTERO – FONDI COMUNALI) <u>ALLEGATO ALLA NOTA N°555/PONSICLI2.8(B)/U/0000269/2014 del 27/01/2014</u></b>			
	Fondi PAG	Cofinanziamento Comunale	Totale
<b>A) Importo dei lavori da progetto esecutivo e determina a contrattare</b>	€.368.613,68	€.52.747,96	€.421.361,64
<b>B) Importo dei lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa)</b>	€.358.303,69	€.51.272,62	€.409.576,31
<b>C) Oneri della Sicurezza (IVA esclusa)</b>	€.10.309,99	€.1.475,34	€.11.785,33
<b>D) Ribasso del 29,8893%</b>	€.107.094,46	€.15.325,03	€.122.419,49
<b>E) Importo dei lavori conseguente al ribasso del 29,8893% (IVA esclusa)(B-D)</b>	€.251.209,23	€.35.947,59	€.287.156,82
<b>F) Importo contrattuale – importo dei lavori ribassato, al lordo degli oneri della sicurezza (IVA esclusa) (E+C)</b>	€.261.519,22	€.37.422,93	€.298.942,15
<b>G) IVA al 22% dell'importo contrattuale</b>	€.57.534,23	€.8.233,05	€.65.767,27
<b>H) Importo contrattuale al lordo dell'IVA (F+G)</b>	€.319.053,44	€.45.655,98	€.364.709,42

2)-Di prendere atto, inoltre, della nota prot. n° 555/PONSICLI2.8(B)/U/0002898/2013 del 03/12/2013, del Ministero dell'Interno relativamente all'adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, prevista dall'art. 40, comma 1 – ter del Decreto Legge n°98 del 06 Luglio 2011, e già applicata nel succitato prospetto;

3)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per la conseguente emissione del Decreto di approvazione del Contratto di Appalto, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 ROMA.

**Che** con nota prot. n° 555/PONSICLI2.8(B)/U/0000520/2014 del 07/03/2014, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso il Decreto di rettifica relativo all'approvazione del Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I<sup>^</sup>;

**Che** in data 28/03/2014, è stato redatto il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori previsto dall'art.106, comma 3°, del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 05/10/2010, n.207, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa esecutrice e vistato dal Direttore dei Lavori;

**Che** in data 28/03/2014, è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori, ai sensi dell'Art. 153 e 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n°207 del 05/10/2010;

**Che** i lavori di che trattasi hanno avuto inizio in data 28/03/2014, e che si sarebbero conclusi il 27/07/2014;

**Che** con Provvedimento Prot. n° 7595 del 25/07/2014, alla ditta esecutrice dei lavori è stata concessa, su richiesta motivata e condivisa dal Direttore dei Lavori giusto Provvedimento registrato al Protocollo Generale del Comune al n°7538 del 24/07/2014, una proroga sul tempo utile contrattuale per

l'ultimazione degli stessi di gg. 90, con nuova scadenza per l'ultimazione degli stessi fissata al **24 Ottobre 2014**;

**Che** con Verbale, sottoscritto in data 01/10/2014, i lavori di riferimento sono stati sospesi, nelle more che venga redatta una Perizia di Variante e Suppletiva, autorizzata, anche, dal R.U.P., con Provvedimento in data **29/09/2014**;

**Che** la Direzione Lavori con nota datata 17/04/2015, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°4001, ha trasmesso una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1, Lettera b) del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006, redatta in data 16/04/2015, dell'importo complessivo di €.657.750,47, con un aumento rispetto al Progetto originario di €.62.750,47;

**Che** con nota Prot. n°5016, registrata al Protocollo Generale del Comune il 14/05/2015, è stata trasmessa, per l'autorizzazione di competenza, al Ministero dell'Interno la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva;

**Che** con nota a mezzo PEC, il Prefato Ministero, ha rappresentato che questo Comune può provvedere a realizzare le opere aggiuntive con Fondi del Bilancio Comunale, senza autorizzazione da parte del Ministero in parola;

**CHE** con Delibera G.M. n°120 del 12/08/2015, esecutiva, si è deciso:

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, Lettera b) del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, relativa ai lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”**, dell'importo complessivo di **€.657.750,47** ripartito come segue:

RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA			
PERIZIA DI VARIANTEE SUPPLETIVA			
	FONDI MINISTERO	FONDI COMUNALI	RIEPILOGO COMPLESSIVO
<b>A LAVORI</b>			
A1 Lavori al lordo	€ 368.613,68	€ 136.805,55	€ 505.419,23
A2 A dedurre oneri della sicurezza	€ 10.309,99	€ 3.826,40	€ 14.136,39
A3 Restano i lavori soggetti a r. a.	€ 358.303,69	€ 132.979,15	€ 491.282,84
A4 a dedurre il ribasso d'asta	€ 107.094,46	€ 39.746,54	€ 146.841,00
A5 Restano	€ 251.209,23	€ 93.232,61	€ 344.441,84
A6 oneri della sicurezza, sommano	€ 10.309,99	€ 3.826,40	€ 14.136,39
<b>A7 TOTALE LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 261.519,22</b>	<b>€ 97.059,01</b>	<b>€ 358.578,23</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1 IVA 22%	€ 57.534,23	€ 21.352,98	€ 78.887,21
B2 Manifestazione conclusiva	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B3 Targa celebrativa in bronzo	€ 1.000,00		€ 1.000,00
B4 Pubblicazione bando di gara	€ 600,00		€ 600,00
B5 Verifiche e competenze collaudatore statico inclusi oneri	€ 5.000,00		€ 5.000,00
B6 Incentivo U.T.C. art. 92 D.lgs 163/2006	€ 3.317,52	€ 474,73	€ 3.792,25
B7 Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi oneri fiscali	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 18.000,00
B8 Competenze sicurezza esecuzione inclusi oneri fiscali			€ -
B9 Incentivo R.U.P. art. 92 D.lgs 163/2006	€ 1.843,07	€ 263,74	€ 2.106,81

B10	Imprevisti e arrotondamento < 5% di A	€ -	€ -
B11	Studio geologico, indagini e acquisto sezione area		€ 2.600,00
B12	Economie generali, progettazione U.T.C. etc..	€ 15.999,49	€ 15.999,49
B13	Economia per ribasso d'asta di contratto	€ 107.094,46	€ 107.094,46
B14	IVA 21% su economia per ribasso d'asta di contratto	€ 22.489,84	€ 22.489,84
B15	Oneri di conferimento a discarica Compreso IVA 22%		€ 20.000,00
B16	Attrezzature sportive Compreso IVA 22%	€ 14.602,18	€ 4.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 247.480,79</b>	<b>€ 51.691,45</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 509.000,00</b>	<b>€ 148.750,47</b>
<b>Maggiore impegno contrattuale netto</b>		<b>€ 59.636,08</b>	<b>19,95%</b>
<b>Maggiore impegno complessivo a Carico dell'Amministrazione</b>		<b>€ 62.750,47</b>	

- 2) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante l'ammontare del contratto è aumentato rispetto all'importo contrattuale di **€.59.636,08**, compreso oneri sicurezza, corrispondenti ad una percentuale del **19,95%**, quindi inferiore al quinto d'obbligo e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori ha concesso una proroga di mesi **60**;
- 3) **Di dare atto** che la Perizia di Variante è munita del Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°8876 del 17/07/2015, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai sensi ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 12/07/2011;
- 4) **Di approvare**, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori, B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820 e dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Scalisi, incaricato con Determina Dirigenziale n°26 del 20/05/2013;
- 5) **Di affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori all'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820;
- 6) **Di dare atto:**
- Che**, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato, a tassa fissa, in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;
  - Che**, la copertura della predetta spesa di €. 657.750,47 è assicurata per €.509.000,00 con i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 03/08/2011, nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013" – Iniziativa quadro "Io Gioco Legale"** ed €.148.750,47, con fondi del Bilancio Comunale, di cui €.86.000,00 già assegnati con Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;
  - che**, inoltre, la Perizia di Variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del Contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo, apportando significativi miglioramenti alla qualità dell'opera o di sue parti non alterando l'impostazione progettuale;
- 7) **Di assegnare** la ulteriore somma di **€.62.750,47**, al Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici per il conseguente impegno di spesa;

8) **Di trasmettere** copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza all'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, al Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe SCALISI, Via Antonello da Messina, n°4 – 98069 Sinagra (ME), al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA, alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia – MESSINA, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE.

**DATO ATTO** che occorre dare corso al conseguente impegno di spesa della complessiva somma di **€.62.750,47**, così come indicato al punto sub 7) della Delibera G.M. n°120/2015, succitata e ratificata nell'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 17/08/2015;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** il D.Lgvo 12/04/2006, n° 163 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n°207 del 05/10/2010

**VISTO** il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

**VISTO** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le LL. RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 1 del 04/01/2016 con la quale sono state confermate al sottoscritto, fino al 31/12/2016, le funzioni Dirigenziali;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di **€.62.750,47**, così come indicato al punto sub 7) della Delibera G.M. n°120/2015, succitata e ratificata nell'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 17/08/2015, a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”**;

2)-La somma complessiva di €. **62.750,47**, imputazione al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – Cap. n°2524 - “Utilizzo Proventi vendita Lotti Area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016;

3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all'art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità

4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi atti nei termini risultanti dai dispositivi di spesa;

5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

L'istruttore  
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell'Area Pianificazione  
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici  
F.to Ing. Francesco CAPPOTTO

# COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

## SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Lì, 06.09.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 06.09.2016 al 21.09.2016

Dalla Residenza Comunale, lì , 06.09.2016

L'Addetto alle pubblicazioni  
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE