



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 775 del 17.11.2025

Oggetto: CUP: J77H24001320002 CIG B5599E6D6E e CIG B4171FB418 - ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL FVG IN OTTOBRE- NOVEMBRE 2023. PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL TRANSITO LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA VIA RAMANDOLO A MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN COMUNE DI TARCENTO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1.

IL RESPONSABILE

Dato atto che con Decreto dell'Assessore delegato alla Protezione Civile, DCR/497/PC/2024 del 29/05/2024, veniva autorizzata in attuazione alla delibera di Giunta regionale del 10 maggio 2024 n. 667 la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza dei centri abitati dagli allagamenti, alla riduzione dei rischi residui per le strutture funzionali alla gestione delle emergenze nonché alla prevenzione dei rischi incombenti sulle infrastrutture, al fine di affrontare e superare con tempestività le situazioni di emergenza e ristabilire le condizioni di sicurezza del territorio;

Evidenziato che con la tabella allegata al Decreto di cui sopra è stato individuato l'intervento denominato "intervento urgente di Protezione Civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale denominata Via Ramandolo a mitigazione del rischio di caduta massi in Comune di Tarcento (UD)" avente come descrizione sommaria "Realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità comunale" per un importo di Euro 500.000;

Dato atto che l'opera: intervento urgente di Protezione Civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale denominata Via Ramandolo a mitigazione del rischio caduta massi è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, elenco annuale 2024 Revisione n. 3 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/09/2024 e ad oggetto "approvazione aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024, per un importo complessivo di € 500.000,00;

Visto che con determinazione Nr. 774 del 26.11.2024 sono state approvate le risultanze del verbale creato dalla piattaforma e-Appalti, tender_55776 del 31/10/2024 comprendente l'offerta economica nonché affidato allo [--_Hlk213663958--]STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA CUFFOLO – ing. Matteo Cuffolo avente sede in Via Codroipo n°38 33100 Udine (UD) C.F. CFFMTT68T11L483L – P. I.V.A. 02113020305 il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell'intervento di cui all'oggetto verso l'importo di €uro 39.225,46 a cui si aggiunge CNPAIA al 4% e l'IVA al 22% per complessivi €uro 49.769,26;

Visto che in data 13 gennaio 2024 con protocollo n. 773 e in data 15/01/2025 con protocollo n. 1104, è stato trasmesso a questa Amministrazione, il progetto di fattibilità tecnico economico – esecutivo dei lavori di realizzazione di interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale denominata via Ramandolo a mitigazione del rischio di caduta massi in comune di Tarcento, redatto dal tecnico incaricato – ing. Matteo Cuffolo con studio a Udine;

Visto che con Deliberazione Giuntale [--_Hlk213665919--]n. 5 del 16.01.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico – esecutivo di cui sopra dei lavori interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale denominata via Ramandolo a mitigazione del rischio di caduta massi in comune di Tarcento, per un importo lavori pari a €uro 332.959,10 di cui €uro 11.990,50 oneri della sicurezza su un costo complessivo d'intervento pari a €uro 500.000,00;

Vista la Determina a contrarre n° 44 del 23/01/2025 avente ad oggetto “:CUP: J77H24001320002. Eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del FVG in ottobre- novembre 2023. Per interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale denominata via Ramandolo a mitigazione del rischio di caduta massi in comune di Tarcento che ha approvato la procedura di selezione dell'operatore economico e i relativi criteri oggettivi per l'individuazione degli operatori economici da invitare secondo il principio di rotazione;

Vista la determinazione di aggiudicazione n. 108 del 11.02.2025 che ha approvato il verbale generato da eAppaltiFVG giusta RdO data 10.02.2025, giusta RdO rfq_88308 avente Codice Cartella di Gara tender_61680, e aggiudicato conseguentemente i lavori di cui all'oggetto alla ditta [--_Hlk213663845--]VALLE COSTRUZIONI SRL avente sede in via valli di Carnia n. 7/D ad Amaro (UD) – C.F. – P.I: 01723230304 per l'importo di €uro 291.054,33 oltre agli oneri della sicurezza pari a €uro 11.990,50 e quindi per complessivi €uro 303.044,83 oltre IVA al 22% (€uro 66.669,86) e quindi per complessivi €uro 369.714,69 secondo il seguente quadro economico;

	LAVORI		€uro
A1)	Lavori a base d'asta		291.054,33
A2)	Oneri della sicurezza		11.990,50
A)	Sommano lavori		303.044,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Spese tecniche progettazione DL e coordinamento della sicurezza (CASSA E IVA incluse)		49.769,26
B2)	Incentivi per funzioni tecniche 2%		6.659,18
B3)	Fondo accordo bonari		6.659,18
B4)	Imprevisti		47.626,15
B5)	Indennizzi occupazioni temporanee		4.500,00
B6)	Spese pubblicità Tassa gara Anac		250,00
B7)	Spese tecniche per collaudo (CASSA E IVA incluse)		4.060,16
B8)	Spese per pulizie lotto per rilievo (iva compresa)		5.978,00
B9)	Spese tecniche per relazione geologica (CASSA E IVA incluse)		4.783,38

B10)	IVA al 22& su A		66.669,86
B)	TOTALE B		196.955,17
	TOTALE A+B		500.000,00

Che i lavori sono stati consegnati in data 14.02.2025 come risulta d'apposito verbale di consegna lavori;

Visto il contratto in SP n. 22/2025 sottoscritto in data 20.03.2025 tra il Comune di Tarcento e la ditta VALLE COSTRUZIONI SRL avente sede in via valli di Carnia n. 7/D ad Amaro (UD) regolante le condizioni giuridiche ed economiche del contratto d'appalto;

Visto che con Determinazione n. 276 del 15.04.2025 è stato autorizzato il subappalto con comunicazione acquisita agli atti (PG/E -0007626-A del 10.04.2025), all'operatore economico GEOPROTECTION SRL, con sede legale in via Renato Del Din n. 10/d – 33028 TOLMEZZO (UD) - Part. IVA e C.F. 00426770145, rappresentata legalmente dal sig. Pierluigi ORGNONI, qualità di legale rappresentante, per un importo pari a € 130.000,00. = (euro CENTOTRENTAMILA/00) IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che ammontano ad € 4.000,00 e che riguardano le lavorazioni elencate nella domanda di subappalto individuate nelle categorie OS 12B e OG 13.

Che i lavori sono stati sospesi in data 13.06.2025 come risulta d'apposito verbale di sospensione lavori del Direttore Lavori;

Vista la richiesta pervenuta via email dal Direttore Lavori ing. Matteo Cuffolo inerente la richiesta di redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c.3) del D.Lgs. 36/2023 per circostanze ed eventi imprevedibili che incidono sui beni oggetto dell'intervento, il RUP con PEC del 28/07/2025 registrata al PG/U GEN-GEN-2025-0016578-P di pari data ha autorizzato la redazione della perizia di variante;

Vista la perizia di variante redatta dal Direttore Lavori ing. Matteo Cuffolo e l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi firmato dalla ditta appaltatrice per accettazione, pervenuta in data 04.11.2025 al protocollo dell'Ente con nota protocollo 2025-0024106-A relative alle modifiche proposte ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) nella quale si è attestato che: trattasi di una variante determinata da situazioni non prevedibili al momento della redazione progettuale e della consegna dei lavori e in cui sono stati previsti 10 nuovi prezzi: 86.21.03.20.A - 86.18.03.04.A - 86.21.03.20.D - 04.21.96.b - 04.21.96.c - 16.7.EQ4.01.B - 20.3.DH2.01.A - ANALISI 1 - ANALISI 2 - 01.02.01.15.C e composta dai seguenti elaborati:

0. R00 ELENCO ELABORATI;
1. R01 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE;
2. R02 RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI;
3. R03 COMPUTO MERTICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;
4. R04 COMPUTO MERTICO ESTIMATIVO DI RAFFRONTO;
5. R05 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO;
6. R06 ELENCO PREZZI UNITARI;
7. R07 RELAZIONE CALCOLO OPERE STRUTTURALI VARIANTE
8. R08 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE.
9. V01 PLANIMETRIA DISPOSIZIONE CONSOLIDATORI
10. V02 PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONSOLIDATORI TIPO 1
11. V03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONSOLIDATORI TIPO 2
12. V04 PLANIMETRIA RETI

E preavvisante il seguente nuovo quadro economico di spesa:

Q.E. di raffronto	Importo contratto	Importo 1 [^]
-------------------	-------------------	------------------------

	d'appalto	perizia di variante
LAVORI		
Lavori a base d'asta	291.054,33 €	330.389,41 €
Oneri della sicurezza	11.990,50 €	11.990,50 €
Sommano lavori	303.044,83 €	342.379,91 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche progettazione DL e coordinamento della sicurezza (CASSA E IVA incluse)	49.769,26 €	54.137,26 €
Incentivi per funzioni tecniche 2%	6.659,18 €	6.659,18 €
Fondo accordo bonari	6.659,18 €	- €
Imprevisti	47.626,15 €	1.928,53 €
Indennizzi occupazioni temporanee	4.500,00 €	4.500,00 €
Spese pubblicità Tassa gara Anac	250,00 €	250,00 €
Spese tecniche per collaudo(CASSA E IVA incluse)	4.060,16 €	4.060,16 €
Spese per pulizie lotto per rilievo (iva compresa)	5.978,00 €	5.978,00 €
Spese tecniche per relazione geologica (CASSA E IVA incluse)	4.783,38 €	4.783,38 €
IVA al 22% su A	66.669,86 €	75.323,58 €
TOTALE B	196.955,17 €	157.620,09 €
TOTALE A+B	500.000,00 €	500.000,00 €

Vista la comunicazione pervenuta dal direttore lavori ing. Matteo Cuffolo registrata con nota protocollo 24584 del 11/11/2025 inerente le spese tecniche per redazione perizia di variante riportante un valore pari a € 4.256,49, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara del 18%, al netto di cassa professionale al 4% ed IVA al 22%.

Considerato che:

- l'incremento dell'importo contrattuale non supera il 15% di quello iniziale, nel rispetto dell'art. 120, c. 3 del Codice degli appalti e che l'aumento del costo dei lavori e degli oneri riflessi ad esso correlati è contenuto nell'importo complessivo del quadro economico di spesa autorizzato con il progetto Esecutivo posto a base d'appalto, di € 500.000,00 e che pertanto non vi sono maggiori costi per l'Ente;
- a seguito del ribasso offerto del 9,32%, l'importo contrattuale originario ammonta ad € 303.044,83 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 11.990,50 e al netto dell'IVA e che per effetto dei maggiori e diversi lavori previsti con la 1^a perizia suppletiva e di variante ammontano ora a € 330.389,41 oltre a € 11.990,50 gli oneri della sicurezza e quindi per complessivi € 342.379,91 con un incremento di € 39.335,08 pari al 12,98%;

Preso Atto che la 1^a perizia suppletiva e di variante in esame ricade nella fattispecie di cui all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e che comunque il maggior importo di contratto rispetto a quello iniziale è pari al 12,98%;

Ricordato che le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali;

Visto il verbale della verifica degli elaborati progettuali, effettuata in contraddittorio tra il RUP e il Direttore dei Lavori/Progettista incaricato, Ing. Matteo Cuffolo, il giorno 12-11-2025, giusto verbale sottoscritto in pari data, registrato al protocollo dell'Ente con nota n. GEN-GEN-2025- 24760-A;

Visto l'atto di validazione della 1^a perizia suppletiva e di variante, emesso dal RUP in data 13-11-2025, sulla scorta delle risultanze del verbale di verifica sopra richiamato, registrato al protocollo dell'Ente con nota n.

Ritenuto per tanto di:

- procedere con l'integrazione dell'impegno di spesa 382/2025 sul capitolo 4106/33 (OG 122/2024) a seguito dei maggiori oneri dei lavori a favore dell'operatore economico aggiudicatario, per un importo incrementato di 39.335,08 € + IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 47.988,80;
- rideterminare, a seguito della modifica del progetto, gli impegni di spesa a favore della ditta VALLE COSTRUZIONI SRL avente sede in via Valli di Carnia n. 7/D ad Amaro (UD) – C.F. – P.I: 01723230304 sul capitolo di bilancio n 4106/33 – impegno 382/2025 (OG 122/2024) una spesa complessiva di lavori € 342.379,91;
- creare, a seguito della perizia di variante, un impegno di spesa a favore dello STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA CUFFOLO – ing. Matteo Cuffolo avente sede in Via Codroipo n°38 33100 Udine (UD) C.F. CFFMTT68T11L483L – P. I.V.A. 02113020305 sul capitolo di bilancio n 4106/33 OG 122/2024 per una spesa complessiva di € 4.368 (3442,62 € + cassa professionale (4%) e IVA al 22%), dovuto all'aggiornamento delle spese tecniche derivanti dalla perizia di variante.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che per il sottoscritto non sussiste alcun obbligo di astensione dall'adozione del presente provvedimento, non essendo in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, o di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241 del 1990, nonché delle disposizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tarcento;

Ritenuto pertanto che la 1^a perizia suppletiva e di variante in oggetto è meritevole di approvazione;

Visti:

- il D. lgs 36/2023 e smi;
- la legge regionale 31 maggio 2002, n.14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, per quanto applicabile;
- Il D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n.0165/Pres. “Regolamento di attuazione previsto dalla Legge regionale 14/2002”, per quanto applicabile;
- Il D.lgs.18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- L.241 /1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
- lo Statuto Comunale;

Visto il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dichiarare quanto riportato in premessa e gli elaborati richiamati parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati;

2. Di approvare, per i motivi citati in premessa, la 1^a Perizia Suppletiva e di variante dell'intervento denominato "Eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del FVG in ottobre- novembre 2023. Per interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale denominata via Ramandolo a mitigazione del rischio di caduta massi in comune di Tarcento", redatto dal tecnico incaricato Ing. Matteo Cuffolo pervenuta in data 04.11.2025 al protocollo dell'Ente con nota protocollo 2025-0024106-A relativa alle modifiche proposte ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), costituita dai seguenti elaborati:

0. R00 ELENCO ELABORATI;

1. R01 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE;

2. R02 RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI;

3. R03 COMPUTO MERTICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;

4. R04 COMPUTO MERTICO ESTIMATIVO DI RAFFRONTO;

5. R05 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO;

6. R06 ELENCO PREZZI UNITARI;

7. R07 RELAZIONE CALCOLO OPERE STRUTTURALI VARIANTE

8. R08 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE.

9. V01 PLANIMETRIA DISPOSIZIONE CONSOLIDATORI

10. V02 PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONSOLIDATORI TIPO 1

11. V03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONSOLIDATORI TIPO 2

12. V04 PLANIMETRIA RETI

3. Di approvare il nuovo quadro economico dell'opera così determinato:

Q.E. di raffronto	Importo contratto d'appalto	Importo 1 ^a perizia di variante
LAVORI		
Lavori a base d'asta	291.054,33 €	330.389,41 €
Oneri della sicurezza	11.990,50 €	11.990,50 €
Sommano lavori	303.044,83 €	342.379,91 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche progettazione DL e coordinamento della sicurezza (CASSA E IVA incluse)	49.769,26 €	54.137,26 €
Incentivi per funzioni tecniche 2%	6.659,18 €	6.659,18 €
Fondo accordo bonari	6.659,18 €	- €
Imprevisti	47.626,15 €	1.928,53 €
Indennizzi occupazioni temporanee	4.500,00 €	4.500,00 €
Spese pubblicità Tassa gara Anac	250,00 €	250,00 €
Spese tecniche per collaudo (CASSA E IVA incluse)	4.060,16 €	4.060,16 €
Spese per pulizie lotto per rilievo (iva compresa)	5.978,00 €	5.978,00 €
Spese tecniche per relazione geologica (CASSA E IVA incluse)	4.783,38 €	4.783,38 €
IVA al 22% su A	66.669,86 €	75.323,58 €
TOTALE B	196.955,17 €	157.620,09 €

TOTALE A+B	500.000,00 €	500.000,00 €
-------------------	---------------------	---------------------

4. **Di determinare** che il nuovo importo contrattuale con la ditta [--_Hlk213666063--]VALLE COSTRUZIONI SRL è pari ad 342.379,91 € con un incremento dell'importo dei lavori di 39.335,08 € + IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 417.703,49 rispetto all'importo contrattuale originario di 369.714,69 €;

5. **Di determinare** che il nuovo importo contrattuale con il tecnico incaricato Ing. Matteo Cuffolo è pari ad 54.137,26€ totali, compresi di cassa di previdenza ed IVA (22%) con un incremento di €4.368 rispetto all'importo contrattuale originario di € 49.769,26 comprensivo di cassa di previdenza ed IVA (22%);

6. **Di dichiarare** che, a seguito della presente perizia suppletiva e di variante, l'importo complessivo del quadro economico del progetto dell'intervento denominato "Eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del FVG in ottobre- novembre 2023. Per interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale denominata via Ramandolo a mitigazione del rischio di caduta massi in comune di Tarcento" non viene incrementato rispetto al progetto di fattibilità tecnica economica - esecutivo approvato con Deliberazione Giuntale n. 5 del 16.01.2025, posto a base di gara;

7. **Di autorizzare** la proroga di giorni 10 (dieci) rispetto ai termini contrattuali in esito all'atto di sottomissione della perizia n. 1 firmato dal Direttore Lavori Ing. Matteo Cuffolo e dall'Impresa VALLE COSTRUZIONI SRL e quindi il nuovo termine dei lavori è fissato dalla data di ripresa dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori;

8. **Di dare** atto che gli elaborati della 1^ perizia suppletiva e di variante di cui trattasi sono depositati agli atti presso il Comune di Tarcento;

9. **Di approvare** i 10 nuovi prezzi: 86.21.03.20.A - 86.18.03.04.A - 86.21.03.20.D - 04.21.96.b - 04.21.96.c - 16.7.EQ4.01.B - 20.3.DH2.01.A - ANALISI 1 - ANALISI 2 - 01.02.01.15;

10. **Di procedere** con l'integrazione dell'impegno di spesa 382/2025 sul capitolo 4106/33 (OG 122/2024) a seguito dei maggiori oneri dei lavori a favore dell'operatore economico aggiudicatario, per un importo incrementato di 39.335,08 € + IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 47.988,80;

11. **Di rideterminare**, a seguito della modifica del progetto, gli impegni di spesa a favore della ditta VALLE COSTRUZIONI SRL avente sede in via Valli di Carnia n. 7/D ad Amaro (UD) – C.F. – P.I.: 01723230304 sul capitolo di bilancio 4106/33 – impegno 382/2025 (OG 122/2024) una spesa complessiva di lavori € 417.703,49 (IVA22% compresa);

12. **Di creare**, a seguito della perizia di variante, un impegno di spesa a favore dello STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA CUFFOLO – ing. Matteo Cuffolo avente sede in Via Codroipo n°38 33100 Udine (UD) C.F. CFFMTT68T11L483L – P. I.V.A. 02113020305 sul capitolo di bilancio n 4106/33 OG 122/2024 per una spesa complessiva di € 5.218,88 (4.256,49 € + cassa professionale (4%) e IVA al 22%), dovuto all'aggiornamento delle spese tecniche derivanti dalla perizia di variante;

13. **Di contabilizzare** le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser./O.G.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2024/122		4106/33	9-1	Salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale via Ramandolo e mitigazione del rischio caduta	2	2	2	1	999	cod.fisc. / p.i.	4106/133			1

2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: "Determina n. xxx"
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg
2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l'anno, nel seguente formato: "Impegno n. xxx/aaaa

Proposta nr. 867 dd. 14/11/2025

ISTRUTTORE
- Serena Pascoli

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Michele Tomaselli



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
775	17.11.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	18/11/2025

Oggetto: CUP: J77H24001320002 CIG B5599E6D6E e CIG B4171FB418 - ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL FVG IN OTTOBRE- NOVEMBRE 2023. PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL TRANSITO LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA VIA RAMANDOLO A MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN COMUNE DI TARENTO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1.

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

Varia la spesa complessiva di euro 47.988,80 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.
2025	2025		4106/33	9-1	Salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale via Ramandolo e mitigazione del rischio caduta massi. Entrata 937/15	2	2	2	1	999	47.988,80	VALLE COSTRUZIONI SRL cod.fisc. 01723230304/ p.i. IT 01723230304	135	382

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2024		4106/33	9-1	Salvaguardia della	2	2	2	1	999	cod.fisc. / p.i.	4106/133			122

				pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale via Ramandolo e mitigazione del rischio caduta massi. Entrata 937/15										
2025		4106/33	9-1	Salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità comunale via Ramandolo e mitigazione del rischio caduta massi. Entrata 937/15	2	2	2	1	999	cod.fisc. / p.i.	4106/133			122

Cronoprogramma:

Eser. Capi	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	4106/33	2	2	2	1	99	9	2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024		1346	122
2024	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	58.785,33	- 52.356,8 0	01/01/2025	31/12/2025	Tolto costo variante 1		122
2024	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	5.327,35	,00	18/10/2025	31/12/2025	Incentivi al personale 80%		122
2024	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	1.331,83	,00	18/10/2025	31/10/2025	fondo innovazione 20%		122
2024	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	,00	4.368,00	15/11/2025	31/12/2025	Impegno integrativo per ING.CUFFOLO (CIG B4171FB418) - Variante 1		122
2024	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025			122
2024	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	250,00	,00	31/12/2025	31/12/2025	ANAC	383	122
2024	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	369.714,69	47.988,8 0	31/12/2025	31/12/2025	CIG B5599E6D6E - VALLE COSTRUZION I SRL: integrazione impegno con aumento variante 1	382	122
2025	4106/33	2	2	2	1	99	9	2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024			122
2025	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	58.785,33	- 52.356,8 0	01/01/2025	31/12/2025			122
2025	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	5.327,35	,00	18/10/2025	31/12/2025	Incentivi al personale		122
2025	4106/33	2	2	2	1	99	9	2025	1.331,83	,00	18/10/2025	31/10/2025	fondo		122

					9						innovazione		
2025	4106/33	2	2	2	1	99 9	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		122
2025	4106/33	2	2	2	1	99 9	2025	369.714,69	47.988,8 0	31/12/2025	31/12/2025		122
2025	4106/33	2	2	2	1	99 9	2025	250,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		122
2025	4106/33	2	2	2	1	99 9	2025	,00	4.368,00	31/12/2025	31/12/2025		122

Riferimento pratica finanziaria: 2025/1666



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
775	17.11.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	18/11/2025

OGGETTO: CUP: J77H24001320002 CIG B5599E6D6E e CIG B4171FB418 - ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL FVG IN OTTOBRE- NOVEMBRE 2023. PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL TRANSITO LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA VIA RAMANDOLO A MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN COMUNE DI TARCENTO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 20/11/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/12/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 20/11/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.